

Sul Sergipana de Eletricidade - Sulgipe

Programa LUZ PARA TODOS

Estado : Sergipe

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore kVA		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra
				Início	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtidade	Total			
Município : Arauá																
582/2002A	355/04	Pov Olhos D'água e Fumo Bravo	SE	04/08/04	30/08/04	28	27	53	11	2,84	1,50	6	65		1	Atendimento Concluído
597/2004A	114/05	Pov Palmeirinhas	EL	12/04/05	19/04/05	8	8	18	8	0,98	0,63	2	30		1	Atendimento Concluído
355/2004B	115/05	Pov Travessão	EL	18/04/05	27/04/05	3	3	8	2	0,40	0,16	1	10		1	Atendimento Concluído
174/2005	215/05	IEQ Banco de Reguladores de Tensão alim(3) 01F2/ITI -	SE	19/07/05	24/07/05	0	0	2	3	0,00	0,00	0	0	Delta Fechado	1	Atendimento Concluído
298/2005	453/05	Pov Camboatá	SE	26/09/05	09/10/05	5	5	27	0	2,56	0,00	5	55		1	Atendimento Concluído
583/2004A	401/05	Pov Carnaíba	SE	16/11/05	08/12/05	18	19	43	15	2,54	1,64	6	45		1	Atendimento Concluído
628/2004B	582/05	Faz São José - Pov Camboatá	SE	09/12/05	17/12/05	5	3	7	2	0,48	0,11	1	45		1	Atendimento Concluído
043/2006	061/06	Ligações Rurais - Arauá	EL	15/11/05	20/12/05	7	7	0	0	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
433/2005A	595/05	Pov Fumo Bravo	EL	15/12/05	03/01/06	2	2	0	7	0,00	0,26	0	0		1	Atendimento Concluído
077/2004A	080/06	Pov Eugênia	EL	31/01/06	02/02/06	1	1	4	0	0,48	0,00	1	15		1	Atendimento Concluído
157/2006	108/06	Ligações Rurais - Arauá	EL	01/02/06	28/02/06	29	29	0	0	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
174/2006C	413/06	Pov Progresso (trecho 1)	SE	21/08/06	14/10/06	12	10	63	5	4,28	0,64	5	55		1	Atendimento Concluído
175/2006C	414/06	Pov Progresso (trecho 2)	SE	11/09/06	14/10/06	13	15	45	12	2,26	1,20	7	80		1	Atendimento Concluído
417/2006	292/06	Pov Carnaíba	EL	02/07/06	04/07/06	4	4	1	4	0,00	0,14	0	0		2	Ligação de Consumidores
306/2006A	377/06	Pov Travessão	EL	01/08/06	02/09/06	6	6	34	6	2,14	0,48	3	25		2	Ligação de Consumidores
562/2006	457/06	Colônia Sucupira	EL	17/10/06	01/11/06	6	6	11	7	0,60	0,37	1	10		2	Ligação de Consumidores
447/2006A	547/06	Pov Casa Caiada (trecho 1)	EL	03/11/06	27/11/06	8	8	41	4	2,82	0,33	4	50		2	Ligação de Consumidores
594/2006	476/06	Pov Progresso	EL	16/10/06	01/12/06	6	6	29	15	1,95	0,82	3	20		2	Ligação de Consumidores
448/2006A	546/06	Pov Casa Caiada (trecho 2)	EL	28/11/06	18/12/06	11	12	38	6	2,08	0,92	4	35		2	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 1 de 109

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra							
				Fim	Prev			Real	AT	BT	AT	BT	QtdadeTotal	Dependênci
	25/01/07	1	1	14	0	0,95	0,00	1	5	2	Ligação de Consumidores			
571/2006	455/06 Pov Sítio Olhos D'água	EL	19/01/07	27/01/07	2	3	9	4	0,48	0,35	1	15	2	Ligação de Consumidores
449/2006A	545/06 Pov Casa Caiada (trecho 3)	EL	19/12/06	11/02/07	6	6	35	5	2,12	0,28	5	60	2	Ligação de Consumidores
763/2006	039/07 Faz Pedra Mole	EL	12/02/07	27/02/07	1	1	19	1	1,50	0,03	1	10	2	Ligação de Consumidores
563/2006	456/06 Pov Olhos D'água	EL	16/01/07	06/03/07	5	5	64	5	5,00	0,20	5	45	2	Ligação de Consumidores
573/2006	453/06 Pov Lagoa de Dentro	EL	20/03/07	21/03/07	1	1	2	0	0,05	0,00	1	10	2	Ligação de Consumidores
601/2006	452/06 Pov Tabuleiro	EL	22/01/07	24/03/07	3	3	12	4	0,44	0,24	2	25	2	Ligação de Consumidores
239/2006B	044/07 Pov Bolandeira	EL	27/02/07	24/03/07	10	10	44	10	2,56	1,08	5	60	2	Ligação de Consumidores
129/2006A	043/07 Pov Bolandeira	EL	28/02/07	24/03/07	3	3	12	5	0,69	0,40	1	10	2	Ligação de Consumidores
244/2005B	040/07 Pov Camboatá	EL	07/02/07	14/04/07	12	12	44	14	3,31	1,16	4	55	2	Ligação de Consumidores
046/2007	175/07 Faz Contendas	EL	23/04/07	30/04/07	1	1	18	0	1,35	0,00	1	10	2	Ligação de Consumidores
599/2006	475/06 Sítio Salobro / Pov Tabuleiro	EL	29/03/07	03/05/07	1	1	2	0	0,16	0,00	1	10	2	Ligação de Consumidores
040/2007	177/07 Pov Progresso (Trecho de Zé Valéria)	EL	17/05/07	17/05/07	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0	2	Ligação de Consumidores
049/2007	172/07 Pov Progresso	EL	16/05/07	18/05/07	1	1	0	6	0,00	0,22	0	0	2	Ligação de Consumidores
047/2007	170/07 Pov Casa Caiada (Faz Taquari)	EL	17/05/07	24/05/07	1	1	20	0	1,65	0,00	1	10	2	Ligação de Consumidores
166/2007	367/07 Pov Tabuleiro	EL	12/07/07	18/07/07	2	2	8	0	0,75	0,00	2	30	2	Ligação de Consumidores
127/2007	342/07 Elet Faz Areias	EL	17/07/07	24/07/07	1	1	1	0		0,00	1	15	2	Ligação de Consumidores
155/2007	370/07 Pov Areias - Faz Mendes	EL	18/07/07	28/07/07	1	1	13	0	1,07	0,00	1	10	2	Ligação de Consumidores
202/2007	415/07 Pov Camboatá	EL	01/08/07	11/08/07	2	2	25	0	2,03	0,00	2	20	2	Ligação de Consumidores
185/2007	389/07 Pov Bolandeira	EL	07/08/07	18/08/07	8	8	29	6	1,47	0,33	5	30	2	Ligação de Consumidores
249/2007	481/07 Pov Pocos	EL	04/09/07	14/09/07	3	3	4	5	0,18	0,20	1	10	2	Ligação de Consumidores
239/2007	432/07 Pov Progresso (Fernando)	EL	13/09/07	14/09/07	1	1	1	0	0,07	0,00	1	5	2	Ligação de Consumidores
214/2007	430/07 Pov Olhos D'água (Graciliano)	EL	20/09/07	29/09/07	1	1	1	3	0,00	0,11	0	0	2	Ligação de Consumidores



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra				
		Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total							
	04/10/07	2	2	47	0	4,11	0,00	2	15		2	Ligação de Consumidores				
201/2007	416/07	Pov Sucupira	EL	05/10/07	06/10/07	4	4	1	2	0,00	0,08	1	5	2	Ligação de Consumidores	
581/2009	394/09	KIT - Pov. Sucupira	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	580/2009	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
580/2009		Pov. Sucupira	EL			1	0	3	0	0,13	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
462/2010	565/10	Faz. Limoeiro - Pov. Tabuleiro	EL			1	0	3	0	0,38	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
463/2010	258/10	KIT - Faz. Limoeiro - Pov. Tabuleiro	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	462/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
657/2009	424/09	KIT - Pov. Casa Caiada	EL			0	0	0	0	0,00	0,08	0	0	656/2009	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
131/2010	251/10	Faz. São Domingos	EL			1	0	9	5	0,44	0,20	1	10		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
132/2010	093/10	KIT - Faz. São Domingos	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	131/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
377/2010	224/10	KIT - Pov. Travessão II	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	376/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
376/2010	513/10	Pov. Travessão II	EL			1	0	1	0	0,03	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
464/2010	566/10	Faz Paraíso	EL			1	0	2	0	0,15	0,00	1	10		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
465/2010	259/10	KIT -Faz Paraíso	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	464/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
656/2009	908/09	Pov. Casa Caiada	EL			1	0	1	0	0,00	0,08	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
491/2010	609/10	1º Lote ligações rurais - Arauá	EL			8	0	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Obra Concluída
325/2008	405/08	Ligações Rurais - Arauá	EL	01/01/08	29/02/08	11	11	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Atendimento Concluído
740/2006	023/07	Pov Bolandeira - Faz Bugio	EL	18/01/08	01/03/08	1	1	36	0	1,38	0,00	1	15		3	Ligação de Consumidores
162/2006A	103/08	Faz Piedade - Pov Sucupira	EL	31/03/08	19/04/08	3	3	22	0	2,17	0,00	2	15		3	Ligação de Consumidores
113/2008	182/08	Povado Arauá (trecho de Darcio)	EL	23/04/08	05/05/08	3	3	20	0	1,39	0,00	2	20		3	Ligação de Consumidores
156/2008	233/08	Pov Progresso (Antônio Tomé)	EL	12/05/08	17/05/08	5	5	2	2	0,00	0,18	0	0		3	Ligação de Consumidores
155/2008	232/08	Pov Progresso (Loura)	EL	13/05/08	17/05/08	3	3	3	3	0,00	0,12	1	15		3	Ligação de Consumidores
211/2008	261/08	Pov Casa Caiada (r da Paixão)	EL	23/05/08	26/05/08	1	1	0	6	0,00	0,22	0	0		3	Ligação de Consumidores
143/2008	237/08	Pov Sapé (Zefinha)	EL	18/06/08	18/06/08	1	1	0	1	0,00	0,04	1	5		3	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 3 de 109

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra								
				kVA	Dependênci										
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdeTotal										
	23/06/08	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores			
268/2008	328/08 Pov Progresso (Araquitiba)	EL	02/07/08	03/07/08	1	1	3	0	0,00	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
273/2008	348/08 Pov Cansação (Antônio Cesário)	EL	01/07/08	14/07/08	3	3	11	3	0,66	0,12	1	5	3	Ligação de Consumidores	
335/2008	430/08 Pov Carnaiba (r. Nsa Sra da Guia)	EL	12/07/08	19/07/08	2	2	2	3	0,04	0,11	1	5	3	Ligação de Consumidores	
368/2006A	221/08 Faz Travessão	EL	22/07/08	25/07/08	1	1	7	0	0,77	0,00	1	15	3	Ligação de Consumidores	
379/2008	472/08 Pov. Progresso (Trecho de Riachão)	EL	03/08/08	11/08/08	1	1	5	1	0,29	0,04	1	5	3	Ligação de Consumidores	
396/2008	485/08 Pov. Progresso (Trecho de Vilma)	EL	07/08/08	12/08/08	1	1	0	4	0,00	0,16	0	0	3	Ligação de Consumidores	
208/2008	263/08 Pov Tabuleiro	EL	21/07/08	13/08/08	1	1	19	0	0,96	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
378/2008	464/08 Pov Progresso	EL	01/08/08	13/08/08	4	4	1	4	0,00	0,16	0	0	3	Ligação de Consumidores	
380/2008	473/08 Pov. Progresso (Jailton)	EL	05/08/08	13/08/08	2	2	1	3	0,00	0,12	0	0	3	Ligação de Consumidores	
390/2008	490/08 Pov. Bolandeira	EL	12/08/08	13/08/08	1	1	0	4	0,00	0,14	0	0	3	Ligação de Consumidores	
210/2008	262/08 Pov Casa Caiada (r Boquim)	EL	13/08/08	21/08/08	2	2	1	2	0,17	0,07	0	0	3	Ligação de Consumidores	
172/2008	251/08 Rua Estância Pov. Casa Caiada	EL	13/08/08	21/08/08	1	1	1	1	0,00	0,04	0	0	3	Ligação de Consumidores	
696/2008	283/08 KIT - Fazenda São Mateus	EL	12/11/08	12/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	695/2008	3	Obra Concluída
658/2008	302/08 Kit - Pov. Sucupira	EL	24/12/08	24/12/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	orç 657/2008	3	Obra Concluída
657/2008	785/08 Pov. Sucupira	EL	24/12/08	24/12/08	1	1	0	1	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
422/2008	153/08 Kit Inst Pov Sucupira (Cumbuca)	EL	20/01/09	20/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	421/2008	3	Obra Concluída
377/2008	481/08 Pov. Lagoa de Dentro	EL	20/01/09	20/01/09	1	0	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Obra Concluída
337/2008	429/08 Pov Palmeirinha	EL	28/01/09	28/01/09	1	1	1	0	0,00	0,06	0	0		3	Ligação de Consumidores
421/2008	528/08 RDR Pov Sucupira (Cumbuca)	EL	20/01/09	29/01/09	1	1	4	0	0,37	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
937/2008	006/09 Faz Teresópolis - KIT	EL	03/02/09	03/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	936/2008	3	Obra Concluída
936/2008	017/09 Faz Teresópolis	EL	03/02/09	06/02/09	1	1	6	0	0,48	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
355/2007	602/07 Pov Progresso	EL	13/01/09	11/02/09	1	1	2	0	0,09	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra									
				kVA	Dependênci											
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtidadeTotal											
	11/02/09	1	1	1	0	0,00	0,06	0	0		3	Ligação de Consumidores				
650/2008	277/08	Pov. Progresso (Kit - Trecho de Eraldo)	EL	13/01/09	12/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	649/2008	3	Obra Concluída
649/2008	760/08	Pov. Progresso (Trecho de Eraldo)	EL	13/01/09	12/02/09	1	1	5	3	0,28	0,12	1	5		3	Ligação de Consumidores
451/2008	165/08	Pov. Tabuleiro (Clovis)	EL	12/02/09	12/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 450/2008	3	Obra Concluída
935/2008	014/09	Colônia Sucupira (Leonidas) - KIT	EL	07/03/09	07/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	934/2008	3	Obra Concluída
934/2008	025/09	Colônia Sucupira (Leonidas)	EL	07/03/09	07/03/09	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
012/2009	076/09	KIT - Rod. Arauá - Itabaianinha	EL	17/03/09	17/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	011/2009	3	Obra Concluída
011/2009	144/09	Rod. Arauá - Itabaianinha	EL	17/03/09	17/03/09	1	1	2	0	0,09	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
450/2008	553/08	Pov. Tabuleiro (Clovis)	EL	12/02/09	21/03/09	1	1	12	2	0,92	0,08	1	10		3	Ligação de Consumidores
044/2009	077/09	KIT - Pov. Travessão (Trecho Zito)	EL	11/03/09	25/04/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	043/2009	3	Obra Concluída
043/2009	145/09	Pov. Travessão (Trecho Zito)	EL	11/03/09	25/04/09	2	2	18	1	0,90	0,03	2	15		3	Ligação de Consumidores
193/2009	168/09	KIT - Pov. Sucupira (Floriano)	EL	22/05/09	06/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	192/2009	3	Obra Concluída
192/2009	360/09	Pov. Sucupira (Floriano)	EL	22/05/09	06/06/09	1	1	7	3	0,43	0,12	1	5		3	Ligação de Consumidores
357/2009	264/09	KIT - Pov. Progresso (Trecho Beatriz)	EL	25/06/09	25/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	356/2009	3	Obra Concluída
356/2009	550/09	Pov. Progresso (Trecho Beatriz)	EL	25/06/09	25/06/09	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0		3	Ligação de Consumidores
389/2009	277/09	Faz Tuim - KIT	EL	02/07/09	03/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Obra Concluída
363/2009	261/09	KIT - Pov. Casa Caiada (Trecho Vila Rica)	EL	02/07/09	03/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	362/2009	3	Obra Concluída
388/2009	563/09	Faz Tuim	EL	02/07/09	03/07/09	1	1	5	0	0,27	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
362/2009	547/09	Pov. Casa Caiada (Trecho Vila Rica)	EL	02/07/09	03/07/09	1	1	1	0	0,00	0,07	0	0		3	Ligação de Consumidores
546/2009	783/09	Pov Palmeira (Adilza)	EL	25/08/09	25/08/09	2	0	7	2	0,49	0,16	1	5		3	Obra Concluída
547/2009	373/09	Pov Palmeira (Adilza) - KIT	EL	25/08/09	27/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	546/2009	3	Obra Concluída
358/2009	549/09	Pov. Progresso	EL	20/07/09	11/09/09	1	0	8	0	0,50	0,00	1	5		3	Obra Concluída
359/2009	263/09	KIT - Pov. Progresso	EL	20/07/09	11/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	358/2009	3	Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 5 de 109

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra								
				Fim	Prev			Real	AT	BT	QtdadeTotal	Dependênci			
	11/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	120/2009	3	Obra Concluída			
120/2009	193/09 Pov. Bolandeira	EL	01/09/09	11/09/09	1	1	12	0	1,03	0,00	1	10	3	Ligação de Consumidores	
314/2009	252/09 KIT - Pov. Casa Caiada (Trecho de Tota)	EL	11/09/09	11/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	313/2009	3	Obra Concluída
313/2009	527/09 Pov. Casa Caiada (Trecho de Tota)	EL	11/09/09	11/09/09	1	1	2	0	0,15	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
885/2009	1183/09 Ligações Rurais 2 - Arauá	EL	31/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Obra Concluída		
550/2009	755/09 Ligações Rurais1 - Arauá	EL	31/12/09	8	8	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Ligação de Consumidores		
695/2008	766/08 Fazenda São Mateus	EL	31/12/09	1	1	8	0	1,01	0,00	1	10	3	Ligação de Consumidores		
641/2009	411/09 KIT - Pov. Sucupira	EL	18/01/10	12/02/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	640/2009	3	Obra Concluída
640/2009	879/09 Pov. Sucupira	EL	18/01/10	12/02/10	2	2	11	4	0,65	0,16	1	5	3	Ligação de Consumidores	
380/2009	283/09 Pov Progresso (Edson) - KIT	EL	01/03/10	19/03/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Obra Concluída	
379/2009	569/09 Pov Progresso (Edson)	EL	01/03/10	19/03/10	1	1	7	0	0,36	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
447/2010	578/10 Pov. Progresso	EL	21/05/10	21/05/10	1	1	0	1	0,00	0,05	0	0	3	Ligação de Consumidores	
566/2010	KIT - Pov. Poços (Trecho de Manoel)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	565/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
565/2010	Pov. Poços (Trecho de Manoel)	EL			1	0	0	4	0,00	0,17	0	0	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
584/2010	Pov. Poços (Ivaneide)	EL			1	0	0	2	0,00	0,09	0	0	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
567/2010	Pov. Progresso	EL			1	0	10	0	0,66	0,00	1	5	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
568/2010	KIT - Pov. Progresso	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	567/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
585/2010	KIT - Pov. Poços (Ivaneide)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	584/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
Total do Município Arauá					347	326	1.132	247	73,88	17,09	131	1270			

Município : Boquim

531/2003A	319/04 Pov Caborge	EL	01/07/04	14/07/04	10	5	35	8	2,16	1,14	3	25	1	Atendimento Concluído
150/2005	158/05 Pov Caborge - complementação	EL	01/07/04	14/07/04	0	0	6	0	0,00	0,00	0	0	1	Atendimento Concluído
171/2004A	346/04 Faz São Pedro	EL	26/07/04	03/09/04	1	1	20	0	1,74	0,00	1	15	1	Atendimento Concluído

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 6 de 109

Execução	Fim	Nº de ligações Prev	Real	Postes		km de Rede		Transformadore kVA		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra			
				AT	BT	AT	BT	QtidadeTotal							
	09/04/05	11	11	28	6	1,43	0,77	2	20		1	Atendimento Concluído			
565/2004A	357/05	Pov Olhos D'água	SE	10/08/05	11/08/05	14	14	2	2	0,00	0,08	1	15	1	Atendimento Concluído
044/2006A	060/06	Ligações Rurais - Boquim	EL	15/11/05	20/12/05	16	16	0	0	0,00	0,00	0	0	1	Atendimento Concluído
026/2006	311/06	Chacaras Idalito de Oliveira	EL	24/01/06	25/01/06	2	1	0	4	0,00	0,17	0	0	1	Atendimento Concluído
549/2004A	579/05	Faz Piloes	EL	27/01/06	27/01/06	1	1	2	0	0,03	0,00	1	15	1	Atendimento Concluído
025/2006	041/06	Pov Miguel dos Anjos	EL	26/01/06	28/01/06	2	1	1	3	0,00	0,07	0	0	1	Atendimento Concluído
159/2006	106/06	Ligações Rurais - Boquim	EL	01/02/06	28/02/06	64	64	0	0	0,00	0,00	0	0	1	Atendimento Concluído
275/2006	181/06	Pov Olhos D'Água	EL	19/05/06	30/05/06	1	1	1	4	0,00	0,14	0	0	2	Ligação de Consumidores
168/2006A	353/06	Faz São José das Lajes	EL	01/08/06	05/08/06	9	9	8	5	0,43	0,40	1	15	2	Ligação de Consumidores
002/2006A	357/06	Pov Muriçoca	EL	07/08/06	14/08/06	4	4	5	3	0,27	0,20	2	10	2	Ligação de Consumidores
010/2006A	407/06	Pov Nova Descoberta e Mangue Grande	EL	05/09/06	22/09/06	3	3	19	3	1,59	0,12	2	15	2	Ligação de Consumidores
329/2006A	412/06	Pov Três Irmãos	EL	26/09/06	01/11/06	3	3	26	6	1,39	0,28	2	10	2	Ligação de Consumidores
629/2006	474/06	Pov Jaboticaba	EL	09/01/07	20/01/07	3	3	23	5	1,34	0,31	2	30	2	Ligação de Consumidores
005/2007	010/07	Pov Romão	EL	19/03/07	19/03/07	1	1	2	0	0,00	0,08	0	0	2	Ligação de Consumidores
001/2007	012/07	Pov Varjão	EL	05/03/07	21/03/07	3	3	17	3	1,19	0,22	2	20	2	Ligação de Consumidores
268/2006A	139/07	Faz Floresta	EL	26/03/07	28/03/07	1	1	4	0	0,34	0,00	1	15	2	Ligação de Consumidores
522/2005A	442/06	Pov Alfavaca	EL	03/04/07	19/04/07	3	3	15	5	0,62	0,44	1	10	2	Ligação de Consumidores
527/2006A	142/07	Sítio Refúgio da Paz	EL	02/04/07	24/04/07	3	3	17	4	0,62	0,15	1	10	2	Ligação de Consumidores
056/2006A	443/06	Pov Jaboticaba	EL	11/04/07	24/04/07	2	2	13	3	0,59	0,12	1	5	2	Ligação de Consumidores
537/2006	390/06	Pov Jaboticaba (trecho de José Dias)	EL	18/04/07	24/04/07	1	1	4	0	0,24	0,00	1	5	2	Ligação de Consumidores
088/2007S	185/07	IEQ Bco Capacitores 01F6/EST - Simpliciano	EL	06/05/07	06/05/07	0	0	1	0	0,00	0,00	0	0	2	Obra Concluída
042/2006A	411/06	Pov Cabeça Dantas	EL	14/05/07	20/05/07	6	6	7	0	0,19	0,00	6	30	2	Ligação de Consumidores
256/2007	487/07	Pov Boa Vista do Fundunga	EL	30/08/07	08/09/07	1	1	5	2	0,15	0,10	1	5	2	Ligação de Consumidores

Execução	Fim	Nº de ligações Prev	Real	Postes		km de Rede		Transformadore kVA		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra			
				AT	BT	AT	BT	Qtde	Total						
	20/09/07	1	1	0	3	0,00	0,55	0	0		2	Ligação de Consumidores			
234/2007	463/07 Pov Mangue Grande	EL	18/09/07	28/09/07	1	1	4	0	0,17	0,00	1	5	2	Ligação de Consumidores	
238/2007	460/07 Pov Romão (Ananias)	EL	18/09/07	29/09/07	1	1	7	6	0,28	0,24	1	10	2	Ligação de Consumidores	
170/2007	386/07 Pov Cajazeiras Dercio)	EL	20/09/07	29/09/07	1	1	2	1	0,14	0,04	1	5	2	Ligação de Consumidores	
263/2007	498/07 Pov Lagoa dos Patos	EL	12/09/07	21/10/07	2	2	4	4	0,22	0,26	2	15	2	Ligação de Consumidores	
479/2007	015/08 Pov Jaboticabinha	EL	25/01/08	31/01/08	1	1	0	5	0,00	0,16	0	0	2	Ligação de Consumidores	
217/2009	493/09 Faz. Maranhão	EL			1	0	2	1	0,06	0,04	1	10	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
269/2004B	III Tv Pov Cabeça Dantas	EL			1	0	2	0	0,08	0,00	1	15	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
196/2010	367/10 Pov. Três Irmãos (João de Lúcia)	EL			1	0	1	3	0,00	0,12	0	0	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
187/2010	150/10 KIT -Faz. Lajes - Pov Jaboticaba	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	186/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
218/2009	229/09 KIT - Faz. Maranhão	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	217/09	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
194/2010	341/10 Pov. Três Irmãos	EL			1	0	6	0	0,43	0,00	1	10	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
186/2010	337/10 Faz. Lajes - Pov Jaboticaba	EL			1	0	7	0	0,42	0,00	1	10	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
168/2010	324/10 Pov. Romão	EL			1	0	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
195/2010	154/10 KIT - Pov. Três Irmãos	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	194/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
556/2004A	Pov Pista (trecho de Mirailton)	EL			1	0	3	0	0,13	0,00	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
360/2006	Pov Floresta	EL			1	0	3	0	0,16	0,00	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
169/2010	137/10 KIT - Pov. Romão	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	168/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
197/2010	180/10 KIT - Pov. Três Irmãos (João de Lúcia)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	196/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
492/2010	608/10 1º Lote ligações rurais - Boquim	EL			32	3	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Ligação de Consumidores	
471/2007	019/08 Pov Olhos D'água	EL	23/01/08	23/01/08	1	1	0	1	0,00	0,45	0	0	3	Ligação de Consumidores	
313/2008	407/08 Ligações Rurais - Boquim	EL	01/01/08	29/02/08	18	18	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Atendimento Concluído	
325/2007	599/07 Sítio Cabeça da Ladeira	EL	18/01/08	14/05/08	1	1	8		0,35		1	5	3	Ligação de Consumidores	

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra									
				kVA	Dependênci											
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdeTotal											
	21/05/08	1	1	0	3	0,00	0,08	0	0			3	Ligação de Consumidores			
159/2008	230/08	Faz. São Francisco	EL	26/05/08	02/06/08	1	1	10	0	0,87	0,00	1	10	3	Ligação de Consumidores	
158/2008	231/08	Pov Olhos D'água (Arasmilton)	EL	27/06/08	30/06/08	1	1	10		0,44		1	10	3	Ligação de Consumidores	
252/2008	334/08	Pov Carro Quebrado (Mário)	EL	30/06/08	04/07/08	1	1	4	0	0,21	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
254/2008	333/08	Pov Floresta	EL	01/07/08	09/07/08	1	1	2		0,14		1	10	3	Ligação de Consumidores	
161/2008	259/08	Fazenda Mangue	EL	20/06/08	30/08/08	1	1	22	0	2,02	0,00	1	10	3	Ligação de Consumidores	
961/2008	005/09	Chacara Bom Viver - Estrada Pov Jaboticaba - KIT	EL	16/01/09	16/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	960/2008	3	Obra Concluída
960/2008	016/09	Chacara Bom Viver - Estrada Pov Jaboticaba	EL	16/01/09	16/01/09	2	2	4	0	0,22	0,00	1	15	3	Ligação de Consumidores	
355/2009	266/09	KIT - Pov. Jaboticaba (Trecho de Zizi)	EL	25/06/09	25/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	354/2009	3	Obra Concluída
354/2009	552/09	Pov. Jaboticaba (Trecho de Zizi)	EL	25/06/09	25/06/09	2	2	0	1	0,00	0,04	0	0	3	Ligação de Consumidores	
167/2008	257/08	Pov. Olhos D'água	EL	02/07/09	02/07/09	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Ligação de Consumidores	
378/2009	284/09	Pov Varjão (Fábio) - KIT	EL	29/06/09	06/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	377/2009	3	Obra Concluída
377/2009	570/09	Pov Varjão (Fábio)	EL	29/06/09	06/07/09	3	3	7	0	0,00	0,31	1	15	3	Ligação de Consumidores	
214/2009	223/09	KIT - Pov. Pista 7 (Trecho de Frosco)	EL	22/06/09	07/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	213/09	3	Obra Concluída
213/2009	487/09	Pov. Pista 7 (Trecho de Frosco)	EL	22/06/09	11/07/09	1	1	1	1	0,06	0,04	1	5	3	Ligação de Consumidores	
220/2009	228/09	Pov Pista 7 (Hilda) - KIT	EL	23/06/09	11/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	219/2009	3	Obra Concluída
219/2009	492/09	Pov. Pista 7 (Hilda)	EL	23/06/09	11/07/09	1	1	6	3	0,29	0,12	1	15	3	Ligação de Consumidores	
216/2009	222/09	KIT -Pov. Punga (Gilvan do Moinho)	EL	23/06/09	31/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	215/09	3	Obra Concluída
215/2009	486/09	Pov. Punga (Gilvan do Moinho)	EL	23/06/09	31/07/09	1	1	9	0	0,47	0,00	1	10	3	Ligação de Consumidores	
376/2009	255/09	KIT - Pov. Pimenteira (Trecho de Pedrito)	EL	29/06/09	31/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	351/2009	3	Obra Concluída
351/2009	541/09	Pov. Pimenteira (Trecho de Pedrito)	EL	29/06/09	31/07/09	1	1	6	0	0,31	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
212/2009	224/09	KIT - Pov. Olhos D'água (Antônio de Zé Bezerra)	EL	31/07/09	31/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	211/09	3	Obra Concluída
211/2009	488/09	Pov. Olhos D'água (Antônio de Zé Bezerra)	EL	31/07/09	31/07/09	1	1	3	2	0,07	0,08	1	10	3	Ligação de Consumidores	

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra									
				kVA	Dependênci											
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdeTotal											
	01/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	209/09	3	Obra Concluída				
209/2009	489/09	Povoado Três Irmãos (TRECHO ODERMAM)	EL	01/08/09	01/08/09	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
690/2009	918/09	Ligações Rurais 2 - Boquim	EL	01/10/09	31/10/09	16	16	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Ligação de Consumidores	
663/2009	421/09	KIT - Pov. Cabeça Dantas (Jairdes)	EL	15/10/09	09/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	662/2009	3	Obra Concluída
662/2009	905/09	Pov. Cabeça Dantas (Jairdes)	EL	15/10/09	09/11/09	2	2	9	4	0,46	0,24	1	5	3	Ligação de Consumidores	
770/2009	471/09	KIT - Faz Pedra Fina (Pov Cipó)	EL	01/12/09	16/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	024/2006A	3	Obra Concluída
024/2006A	1105/09	Faz Pedra Fina (Pov Cipó)	EL	01/12/09	16/12/09	1	1	11	0	1,28	0,00	1	10	3	Ligação de Consumidores	
551/2009	756/09	Ligações Rurais1 - Boquim	EL		31/12/09	16	16	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Ligação de Consumidores	
856/2009	1154/09	Ligações Rurais 3 - Boquim	EL		31/12/09	11	11	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Ligação de Consumidores	
034/2010	042/10	KIT - Pov. Mangue Grande (Rodrigo)	EL	10/04/10	10/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	033/2010	3	Obra Concluída
033/2010	115/10	Pov. Mangue Grande (Rodrigo)	EL	10/04/10	10/04/10	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
173/2010		KIT- Pov. Cipozinho	EL	16/04/10	16/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	172/2010	3	Obra Concluída
172/2010	326/10	Pov. Cipozinho	EL	16/04/10	16/04/10	2	2	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Ligação de Consumidores	
601/2010		KIT - Pov. Cabeça Dantas (Andréia)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	600/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
600/2010		Pov. Cabeça Dantas (Andréia)	EL			1	0	0	0	0,00	0,00	0	0	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	

Total do Município Boquim

302 257 416 104 23,56 7,53 59 510

Município : Cristinápolis

506/2003	292/04	Pov Caldeirão	EL	22/06/04	05/08/04	32	32	63	22	4,00	2,09	7	75	1	Atendimento Concluído
505/2003	354/04	Pov Lagoa Seca I	SE	10/08/04	29/09/04	23	20	39	48	2,05	2,45	7	70	1	Atendimento Concluído
545/2003B	455/04	Pov Agua Branca de Cima	EL	16/11/04	12/12/04	23	23	26	15	1,59	0,86	4	50	1	Atendimento Concluído
318/2004C	282/05	Pov Canaã	EL	13/06/05	21/07/05	13	13	79	18	6,59	1,26	8	55	1	Atendimento Concluído
381/2003E	353/05	Faz Canaa	EL	02/08/05	08/08/05	3	2	6	3	0,54	0,12	1	15	1	Atendimento Concluído
697/2001C	369/05	Estrada do Assentamento São Roque	EL	16/08/05	17/08/05	2	1	2	3	0,00	0,17	1	15	1	Atendimento Concluído

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 10 de 109



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra			
		Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtidade	Total						
	18/08/05	2	2	3	4	0,14	0,19	1	10		1	Atendimento Concluído			
060/2002D	359/05 Pov Cajá dos Índios	EL	17/08/05	28/08/05	2	2	5	2	0,24	0,08	1	10	1	Atendimento Concluído	
453/04A	410/05 Pov Fundão	EL	26/10/05	27/10/05	1	1	0	4	0,00	0,16	0	0	1	Atendimento Concluído	
426/2005	506/05 Assentamento 27 de Abril - 01 bomba d'água	EL	05/11/05	05/11/05	1	1	0	3	0,00	0,00	0	0	1	Atendimento Concluído	
045/2006A	059/06 Ligações Rurais - Cristinápolis	EL	15/11/05	20/12/05	14	14	0	0	0,00	0,00	0	0	1	Atendimento Concluído	
573/2004A	578/05 Faz Paiaia	EL	30/11/05	22/12/05	2	2	22	0	1,72	0,00	2	20	1	Atendimento Concluído	
479/2005	588/05 Pov Cajá dos Índios (trecho 1)	SE	22/12/05	22/01/06	8	6	18	9	0,97	0,58	2	20	1	Atendimento Concluído	
072/2005	583/05 Pov Água Branca II	EL	27/01/06	27/01/06	1	1	1	0	0,06	0,00	0	0	1	Atendimento Concluído	
114/2006	096/06 Ligações Rurais - Cristinápolis	EL	01/02/06	28/02/06	59	59	0	0	0,00	0,00	0	0	1	Atendimento Concluído	
121/2006	118/06 Pov Zabele	EL	05/06/06	05/06/06	2	2	0	1	0,00	0,05	0	0	2	Ligação de Consumidores	
002/2007	009/07 Pov Pasto Velho	EL	02/03/07	02/03/07	2	2	0	2	0,00	0,06	0	0	2	Ligação de Consumidores	
507/2005B	424/06 Pov Lagoa Seca II	EL	14/05/07	30/06/07	23	23	49	23	2,61	1,47	7	40	2	Ligação de Consumidores	
508/2005B	420/06 Pov Bonsucesso	EL	18/06/07	19/07/07	20	20	34	13	2,00	1,14	5	35	2	Ligação de Consumidores	
400/2006B	436/07 Pov Campo das Flores (trecho 1)	EL	07/08/07	15/08/07	16	16	24	10	0,88	1,14	3	25	2	Ligação de Consumidores	
401/2006B	435/07 Pov Campo das Flores (trecho 2)	EL	16/08/07	08/09/07	6	6	26	0	2,42	0,00	6	30	2	Ligação de Consumidores	
460/2006A	440/07 Assentamento São Francisco	EL	04/09/07	19/09/07	5	5	21	2	1,10	0,33	2	30	2	Ligação de Consumidores	
307/2006B	529/07 Pov Fundão	EL	24/09/07	11/10/07	10	10	20	4	1,11	0,32	2	15	2	Ligação de Consumidores	
576/2004E	532/07 Pov Sítio Queimadão	EL	11/10/07	30/10/07	10	10	27	10	1,71	0,75	4	35	2	Ligação de Consumidores	
251/2005B	531/07 Pov Caldeirão	EL	31/10/07	28/11/07	12	12	30	10	2,77	0,54	9	50	2	Ligação de Consumidores	
466/2006A	021/08 Pov Paiaia de Baixo	EL	28/01/08	12/02/08	1	1	11	0	1,03	0,00	1	10	2	Ligação de Consumidores	
299/2006A	530/07 Pov Jibóia	EL	18/12/07	09/03/08	22	22	46	19	3,55	0,90	8	55	2	Ligação de Consumidores	
459/2006A	528/07 Pov Gameleira	EL	29/02/08	09/03/08	7	7	2	3	0,04	0,13	1	10	2	Ligação de Consumidores	
843/2008A	Pov Canaa (trecho 2) - KIT	SE			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	381/2006B	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 11 de 109

Execução	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore kVA		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra
		Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total			
		5	0	13	8	0,78	0,42	3	15		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
422/2010	254/10 KIT - Pov. Brejo (Domingos)	EL	0	0	0	0,00	0,00	0	0	421/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
423/2010	560/10 Pov. Lagoa Seca I (Benedito)	EL	1	0	2	0,18	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
818/2008	Faz Bom Viver - KIT	EL	0	0	0	0,00	0,00	0	0	341/2008A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
425/2010	559/10 Sítio Rancho Alegre	EL	1	0	2	0,10	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
426/2010	252/10 KIT - Sítio Rancho Alegre	EL	0	0	0	0,00	0,00	0	0	425/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
424/2010	253/10 KIT - Pov. Lagoa Seca I (Benedito)	EL	0	0	0	0,00	0,00	0	0	423/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
420/2010	255/10 KIT - Sítio Mino	EL	0	0	0	0,00	0,00	0	0	419/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
814/2008	Colônia Cristinápolis - KIT	EL	0	0	0	0,00		0	0	277/2008A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
419/2010	562/10 Sítio Mino	EL	1	0	4	0,21	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
480/2005	Pov Cajá dos Índios (trecho 2)	EL	3	0	21	2,22	0,00	3	30	Orçto 479/2005 Cajá dos Índios 597/2006B	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
841/2008A	049/10 KIT - Faz Pau D'Arco e Jatoba	EL	0	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
845/2008	KIT - Povoado Pasto Velho (Trecho do Campo)	EL	0	0	0	0,00	0,00	0	0	218/2008A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
258/2005	Pov Palmeira - Poço Artesiano	EL	1	0	5	0,35	0,00	1	30		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
109/2006	Pov Água Branca de Cima	EL	3	0	8	0,62	0,32	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
421/2010	561/10 Pov. Brejo (Domingos)	EL	1	0	3	0,23	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
314/2006	Pov Palmeira	EL	6	0	19	0,96	0,18	5	45		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
1005/2009	020/10 Faz. Vizinho - Pov. Ladeira Vermelha	EL	1	0	6	0,57	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
341/2008A	Faz Bom Viver	EL	1	0	11	1,18	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
612/2004	Pov Cajá dos Índios (bomba d'água)	EL	1	0	8	0,61	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
306/2010	477/10 Pov. Cana Brava (Ivanice)	EL	3	0	2	0,00	0,12	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
218/2008A	Povoado Pasto Velho (Trecho do Campo)	EL	2	0	1	0,00	0,14	1	10		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
277/2008A	Colônia Cristinápolis	EL	1	0	2	0,12		1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra				
		Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total							
		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	1001/2009	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra				
597/2006B	149/10	Faz Pau D'Arco e Jatoba	EL	2	0	14	0	1,01	0,00	2	20	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra			
1006/2009	013/10	Faz. Vizinho - Pov. Ladeira Vermelha - KIT	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	1005/2009	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra		
307/2010	211/10	KIT - Pov. Cana Brava (Ivanice)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	306/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra		
1010/2009	028/10	Pov. Sete Grotas - Manoel - KITEL	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	1009/2009	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra		
1009/2009	077/10	Pov. Sete Grotas - Manoel	EL	1	0	7	0	0,61	0,00	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra			
297/2010		KIT - Faz. Palmeira	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	296/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra		
296/2010	364/10	Faz. Palmeira	EL	1	0	14	1	1,05	0,04	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra			
294/2010	365/10	Colônia Cristinápolis (Quita)	EL	1	0	1	0	0,00	0,04	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra			
295/2010	178/10	KIT - Colônia Cristinápolis (Quita)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	294/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra		
1001/2009	018/10	Pov. Brejo	EL	1	0	11	0	1,00	0,00	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra			
493/2010	607/10	1º Lote ligações rurais - Cristinápolis	EL	32	0	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Obra Concluída			
314/2008	394/08	Ligações Rurais - Cristinápolis	EL	01/01/08	29/02/08	7	7	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Atendimento Concluído	
059/2008	097/08	Pov Paiaí de Baixo	EL	06/03/08	26/03/08	4	4	30	3	2,21	0,12	3	20	3	Ligação de Consumidores	
534/2006A	527/07	Sítio Marcolino e Pov Brejo	EL	13/02/08	29/03/08	11	11	28	10	2,51	0,60	6	35	3	Ligação de Consumidores	
451/2007	731/07	Assentamento São Francisco	EL	24/03/08	02/04/08	2	2	11	6	0,95	0,56	1	10	3	Ligação de Consumidores	
119/2008	159/08	Povoado Taquari	EL	14/05/08	14/05/08	1	1	0	2	0,00	0,21	0	0	3	Ligação de Consumidores	
223/2008	312/08	Povoado Manoel Joaquim	EL	23/06/08	23/06/08	1	1	0	4	0,00	0,13	0	0	3	Ligação de Consumidores	
593/2006A	303/08	Faz São Raimundo	EL	18/06/08	03/07/08	1	1	20	0	1,91	0,00	1	15	3	Ligação de Consumidores	
216/2008A	446/08	Pov Baixa Funda	EL	25/07/08	20/08/08	14	14	29	19	1,57	0,80	4	30	3	Ligação de Consumidores	
279/2008	449/08	Pov Baixa Funda	EL	11/08/08	20/08/08	2	2	12	0	0,77	0,00	1	10	3	Ligação de Consumidores	
641/2008	289/08	Kit - Faz Riachão	EL	13/12/08	23/12/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 281/2005A	3	Obra Concluída
933/2008	013/09	Pov Canaa (Gilberto) - KIT	EL	31/12/08	31/12/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	932/2008	3	Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 13 de 109

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra									
				kVA	Dependênci											
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdadeTotal											
	31/12/08	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5			3	Ligação de Consumidores			
893/2008	392/08	Assentamento São Francisco - EL	06/01/09	06/01/09	0	0	0,00	0,00	0	0	892/2008	3	Obra Concluída			
		KIT														
892/2008	949/08	Assentamento São Francisco	EL	06/01/09	14/01/09	2	2	18	1	1,49	0,04	2	15	3	Ligação de Consumidores	
639/2008	282/08	Kit - Pov Taquari	EL	08/01/09	14/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Obra Concluída	
078/2006A	765/08	Pov Taquari	EL	08/01/09	14/01/09	6	6	8	5	0,00	0,70	2	20	3	Ligação de Consumidores	
633/2008	278/08	Kit - Ass. São Francisco	EL	14/01/09	14/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 632/2008	3	Obra Concluída
		(Aluizo)														
632/2008	761/08	Ass. São Francisco (Aluizo)	EL	14/01/09	14/01/09	1	1	0	3	0,00	0,08	0	0	3	Ligação de Consumidores	
919/2008	403/08	Pov Brejo (Graziane) - KIT	EL	15/01/09	16/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	918/2008	3	Obra Concluída
918/2008	967/08	Pov Brejo (Graziane)	EL	15/01/09	16/01/09	1	1	5	0	0,26	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
281/2005A	772/08	Eletificação na Faz Riachão	EL	19/12/08	07/03/09	1	1	33	0	3,34	0,00	1	15	3	Ligação de Consumidores	
674/2008	309/08	KIT - Colônia Cristinápolis	EL	13/01/09	15/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	673/2008	3	Obra Concluída
753/2008	354/08	Kit - Pov. Colônia	EL	13/01/09	15/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	752/2008	3	Obra Concluída
752/2008	866/08	Pov. Colônia	EL	13/01/09	15/03/09	1	1	1	0	0,02	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
673/2008	792/08	Colônia Cristinápolis	EL	13/01/09	15/03/09	1	1	1	2	0,00	0,07	1	5	3	Ligação de Consumidores	
923/2008	008/09	Faz Uruba - 2 - KIT	EL	03/02/09	15/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	922/2008	3	Obra Concluída
922/2008	019/09	Faz Uruba - 2	EL	03/02/09	15/03/09	2	2	9	2	0,57	0,09	2	10	3	Ligação de Consumidores	
050/2009	069/09	KIT - Pov. Canaa (Trecho de Raquel)	EL	09/03/09	24/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	049/2009	3	Obra Concluída
049/2009	137/09	Pov. Canaa (Trecho de Raquel)	EL	09/03/09	24/03/09	1	1	12	0	1,13	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
882/2008A	094/09	Pov Bom Viver - KIT	SE	19/03/09	04/04/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	298/2006B	3	Obra Concluída
298/2006B	196/09	Pov Bom Viver	SE	19/03/09	04/04/09	3	3	11	5	0,70	0,36	1	5	3	Ligação de Consumidores	
132/2009	135/09	KIT - Sítio Torrões	EL	06/04/09	06/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	452/2005A	3	Obra Concluída
452/2005A	251/09	Sítio Torrões	EL	06/04/09	06/06/09	2	2	31	0	3,08	0,00	2	30	3	Ligação de Consumidores	
393/2009	276/09	Pov Taquari (Audenes) - KIT	EL	26/06/09	26/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Obra Concluída	



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra									
				kVA	Dependênci											
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdadeTotal											
	26/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	390/2009	3	Obra Concluída				
392/2009	562/09	Pov Taquari (Audenes)	EL	26/06/09	26/06/09	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0	3	Ligação de Consumidores	
390/2009	564/09	Colônia Cristinópolis	EL	26/06/09	26/06/09	2	2	0	3	0,00	0,07	0	0	3	Ligação de Consumidores	
397/2009	274/09	KIT - Povoado Zabelê	EL	26/06/09	14/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	396/2009	3	Obra Concluída
396/2009	560/09	Povoado Zabelê	EL	26/06/09	14/07/09	1	1	0	3	0,00	0,12	0	0	3	Ligação de Consumidores	
842/2008A	178/09	Faz Paiaia - KIT	SE	17/07/09	17/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	463/2006B	3	Obra Concluída
456/2009	310/09	KIT - Colônia Cristinópolis (Zé Pretinho)	EL	17/07/09	17/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	455/2009	3	Obra Concluída
455/2009	623/09	Colônia Cristinópolis (Zé Pretinho)	EL	17/07/09	17/07/09	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0	3	Ligação de Consumidores	
457/2009	629/09	Faz. Paiaia	EL	17/07/09	17/07/09	4	4	0	2	0,00	0,07	0	0	3	Ligação de Consumidores	
453/2009	624/09	Pov. Palmeira (Zé Moreira)	EL	22/07/09	22/07/09	1	1	6	0	0,38	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
454/2009	311/09	KIT - Pov. Palmeira (Zé Moreira)	EL	22/07/09	23/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	453/2009	3	Obra Concluída
387/2009	279/09	Pov Água Branca de Cima - KITEL		23/07/09	29/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	386/2009	3	Obra Concluída
386/2009	565/09	Pov Água Branca de Cima	EL	23/07/09	29/07/09	4	4	5	3	0,48	0,12	1	5	3	Ligação de Consumidores	
399/2009	273/09	KIT - Pov. Pasto Velho (Trecho de Sé)	EL	29/07/09	31/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	398/2009	3	Obra Concluída
398/2009	559/09	Pov. Pasto Velho (Trecho de Sé)	EL	29/07/09	31/07/09	2	2	1	2	0,05	0,08	1	5	3	Ligação de Consumidores	
269/2009	471/09	Assentamento São Francisco	EL	31/07/09	31/07/09	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	3	Ligação de Consumidores	
317/2009	250/09	KIT - Pov. Brejo	EL	21/07/09	12/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	318/2009	3	Obra Concluída
879/2008A	339/09	Pov Bonsucesso - KIT	EL	21/09/09	23/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	074/2006B	3	Obra Concluída
074/2006B	709/09	Pov Bonsucesso	EL	21/09/09	23/09/09	2	2	5	0	0,28	0,00	1	10	3	Ligação de Consumidores	
590/2009	390/09	KIT - Faz. Canaa	EL	30/09/09	01/10/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	589/2009	3	Obra Concluída
589/2009	858/09	Faz. Canaa	EL	30/09/09	01/10/09	1	1	4	0	0,27	0,00	1	10	3	Ligação de Consumidores	
463/2006B	374/09	Faz Paiaia	SE	20/08/09	03/10/09	13	13	48	4	2,93	0,64	5	30	3	Ligação de Consumidores	
722/2009	961/09	Ligações Rurais 2 - Cristinópolis	EL	10/10/09	31/10/09	8	8	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Ligação de Consumidores	

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 15 de 109



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra									
				kVA	Dependênci											
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdeTotal											
	08/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	315/2009	3	Obra Concluída				
315/2009	526/09	Faz. Boa Hora (Trecho de Zé Moreira)	EL	30/07/09	08/11/09	4	4	18	7	1,50	0,29	2	15	3	Ligação de Consumidores	
129/2009	136/09	KIT - Pov Ladeira Vermelha	EL	05/08/09	08/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	079/2006A	3	Obra Concluída
079/2006A	252/09	Pov Ladeira Vermelha	EL	05/08/09	08/11/09	17	17	117	10	9,80	1,02	8	50	3	Ligação de Consumidores	
573/2009	383/09	KIT - Pov. Campo das Flores	EL	12/11/09	12/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	572/2009	3	Obra Concluída
737/2009	458/09	RDR Pov Jibóia (Vicente) - KITEL	EL	13/11/09	13/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	736/2009	3	Obra Concluída
724/2009	442/09	RDR Pov Baixa Funda (Dó) - KIT	EL	13/11/09	13/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	723/2009	3	Obra Concluída
736/2009	1015/09	RDR Pov Jibóia (Vicente)	EL	13/11/09	13/11/09	1	1	0	2	0,00	0,09	0	0	737/2009	3	Ligação de Consumidores
723/2009	996/09	RDR Pov Baixa Funda (Dó)	EL	13/11/09	13/11/09	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	724/2009	3	Ligação de Consumidores
769/2009	470/09	KIT - Pov Farias	EL	07/12/09	24/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	341/2006A	3	Obra Concluída
341/2006A	1104/09	Pov Farias	EL	07/12/09	24/12/09	3	3	18	1	1,00	0,36	2	10	3	Ligação de Consumidores	
572/2009	801/09	Pov. Campo das Flores	EL	31/12/09	31/12/09	2	2	0	3	0,00	0,11	0	0	3	Ligação de Consumidores	
868/2009	1153/09	Ligações Rurais 3 - Cristinápolis	EL	31/12/09	31/12/09	8	8	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Ligação de Consumidores	
318/2009	525/09	Pov. Brejo	EL	31/12/09	31/12/09	1	1	5	0	0,41	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
552/2009	758/09	Ligações Rurais1 - Cristinápolis	EL	31/12/09	31/12/09	8	8	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Ligação de Consumidores	
577/2009	396/09	KIT -Faz. Boa Esperença	EL	11/12/09	04/02/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	576/2009	3	Obra Concluída
576/2009	864/09	Faz. Boa Esperença	EL	11/12/09	04/02/10	1	0	9	0	0,79	0,00	1	5	3	Obra Concluída	
013/2010	113/10	Ass. São Francisco	EL	12/02/10	12/02/10	1	0	0	1	0,00	0,04	0	0	3	Obra Concluída	
037/2010	044/10	KIT - Pov. Lagoa Seca I (Trecho de Enoque)	EL	11/02/10	26/02/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	036/2010	3	Obra Concluída
036/2010	117/10	Pov. Lagoa Seca I (Trecho de Enoque)	EL	11/02/10	02/03/10	1	1	18	0	1,45	0,00	1	10	3	Ligação de Consumidores	
1008/2009	029/10	Faz. Cruzeiro - Pov Ladeira Vermelha - KIT	EL	13/05/10	13/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	1007/2009	3	Obra Concluída
1007/2009	078/10	Faz. Cruzeiro - Pov Ladeira Vermelha	EL	13/05/10	13/05/10	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0	3	Ligação de Consumidores	
Total do Município		Cristinápolis				546	468	1.222	364	88,65	23,07	166	1290			

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 16 de 109

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra								
				kVA	Dependênci										
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdeTotal										
665/2001D	297/04	Neison Emidio / Casulo	EL	23/06/04	10/07/04	30	32	32	15	1,48	1,50	3	45	1	Atendimento Concluído
116/2003C	342/04	Assentamento Paulo Freire II	EL	12/07/04	13/08/04	29	28	51	8	3,52	0,97	4	50	1	Atendimento Concluído
484/2003C	360/04	Pov Raimundo Freire	EL	10/08/04	29/08/04	23	15	47	15	2,02	2,06	5	50	1	Atendimento Concluído
536/2003	363/04	Pov Tiburcio	SE	06/09/04	16/10/04	28	27	57	27	4,53	1,80	5	45	1	Atendimento Concluído
344/2004C	016/05	Pov Grotão (trecho 1)	EL	03/01/05	18/02/05	19	16	68	20	4,64	1,75	7	100	1	Atendimento Concluído
345/2004B	074/05	Pov Grotão (trecho 2)	EL	21/02/05	17/03/05	39	40	53	18	3,02	1,94	7	85	1	Atendimento Concluído
346/2004B	103/05	Pov Grotão (trecho 3)	EL	21/03/05	01/04/05	4	6	14	11	1,12	0,48	2	10	1	Atendimento Concluído
024/2005A	113/05	Pov Curuanha	EL	22/05/05	22/05/05	1	1	3	0	0,16	0,00	1	15	1	Atendimento Concluído
157/2005A	237/05	Assentamento Saco do Barbosa	EL	24/05/05	03/06/05	24	23	23	7	1,23	0,52	2	45	1	Atendimento Concluído
165/2005	236/05	Assentamento Riacho Doce	EL	06/06/05	08/06/05	11	11	4	4	0,17	0,18	1	15	1	Atendimento Concluído
012/2005D	235/05	Assentamento Faz Freitas	EL	25/05/05	09/06/05	16	15	32	22	2,11	1,56	3	60	1	Atendimento Concluído
520/2004B	176/05	Pov João Dias	SE	28/04/05	11/06/05	32	30	52	28	2,98	2,19	9	85	1	Atendimento Concluído
371/04B	402/05	Pov. Vertente	EL	14/09/05	16/09/05	6	6	2	7	0,00	0,30	1	10	1	Atendimento Concluído
620/04A	422/05	Pv Nova Estância	EL	23/09/05	23/09/05	1	1	0	1	0,00	0,40	0	0	1	Atendimento Concluído
018/05A	394/05	Pov Aracas	EL	23/09/05	23/09/05	1	1	2	4	0,00	0,25	0	0	1	Atendimento Concluído
510/04A	392/05	Pov Nova Estância	EL	23/09/05	23/09/05	1	1	0	2	0,00	0,80	0	0	1	Atendimento Concluído
426/2003B	447/05	Pov Curima (trecho 1)	SE	26/09/05	14/10/05	22	22	44	26	2,39	1,93	5	40	1	Atendimento Concluído
472/2005	562/05	Pov Curimã	EL	13/10/05	14/10/05	5	5	0	5	0,00	0,20	0	0	1	Atendimento Concluído
086/05A	424/05	Pov Manoel Dias	EL	14/10/05	14/10/05	1	1	2	1	0,00	0,15	0	0	1	Atendimento Concluído
444/2005A	547/05	Ligações Rurais - Estância	EL	01/10/05	17/10/05	28	28	0	0	0,00	0,00	0	0	1	Atendimento Concluído
388/2005	515/05	Pov Ribuleirinha	EL	11/11/05	11/11/05	1	1	0	4	0,00	0,17	0	0	1	Atendimento Concluído
347/2005	520/05	Colônia Estancinha	EL	12/11/05	12/11/05	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	1	Atendimento Concluído



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra		
		Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total					
	01/12/05	1	1	1	2	0,00	0,07	0	0		1	Atendimento Concluído		
325/2005	517/05 Pov Ribuleirinha	EL	01/12/05	01/12/05	1	1	0	1	0,00	0,00	0	0	1	Atendimento Concluído
373/2005	536/05 Pov Mato Grosso	EL	02/12/05	02/12/05	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0	1	Atendimento Concluído
421/2005	556/05 Pov Timbó	EL	03/12/05	03/12/05	1	1	1	0	0,00	0,08	0	0	1	Atendimento Concluído
046/2006A	057/06 Ligações Rurais - Estância	EL	15/11/05	20/12/05	20	20	0	0	0,00	0,00	0	0	1	Atendimento Concluído
584/04B	411/05 Pov Porto do Mato	EL	27/12/05	27/12/05	1	1	0	2	0,00	0,80	0	0	1	Atendimento Concluído
413/2005A	585/05 Pov Mangabeira	EL	19/12/05	19/01/06	19	20	58	27	4,04	1,67	8	65	1	Atendimento Concluído
427/2003C	596/05 Pov Taquari	EL	26/12/05	19/01/06	18	18	41	27	2,32	2,21	4	35	1	Atendimento Concluído
379/2005A	011/06 Pov Curuanha (trecho de Germano)	EL	20/01/06	21/01/06	2	2	3	4	0,18	0,16	1	10	1	Atendimento Concluído
353/2005B	029/06 Faz Roma	EL	17/01/06	28/01/06	1	1	4	0	0,40	0,00	1	15	1	Atendimento Concluído
521/2004C	592/05 Pov Riachão	EL	02/01/06	04/02/06	31	30	65	34	4,21	2,12	7	65	1	Atendimento Concluído
391/2004C	049/06 Pov Dizilena	EL	31/01/06	04/02/06	6	5	8	6	0,29	0,28	1	15	1	Atendimento Concluído
089/2006A	086/06 Pov Sítio Velho - Muculanduba	EL	13/02/06	22/02/06	8	8	29	16	1,53	1,18	4	50	1	Atendimento Concluído
170/2005B	067/06 Pov Caraibas	EL	20/01/06	24/02/06	21	22	51	39	3,31	2,01	8	50	1	Atendimento Concluído
111/2006	087/06 Ligações Rurais - Estância	EL	01/02/06	28/02/06	85	85	0	0	0,00	0,00	0	0	1	Atendimento Concluído
069/2005A	116/06 Faz Itaparica	EL	06/03/06	08/03/06	2	1	7	3	0,65	0,12	1	15	1	Atendimento Concluído
270/2004C	613/05 Pov Massadico	EL	06/02/06	17/03/06	30	26	33	33	1,35	1,84	8	60	1	Atendimento Concluído
108/2006B	131/06 Assentamento 17 de Abril - Colina do Sol	EL	13/03/06	22/03/06	29	31	26	9	1,32	0,98	2	30	1	Atendimento Concluído
492/2004D	593/05 Pov Rio Fundo São Vicente	EL	03/01/06	27/03/06	32	32	91	22	7,44	1,14	19	115	1	Atendimento Concluído
214/2006	132/06 Pov Saco da Raiz (trecho de Jorge)	EL	27/03/06	01/04/06	13	13	19	19	0,99	1,06	2	15	1	Atendimento Concluído
532/2004C	589/05 Pov Ribuleirinha	EL	10/03/06	11/04/06	12	12	39	19	2,37	1,28	4	30	1	Atendimento Concluído
310/2006	218/06 Faz Colinas do Piauí	EL	06/05/06	06/05/06	1	1	0	1	0,00	0,08	0	0	1	Atendimento Concluído
300/2006	204/06 Pov Rio Fundo (trecho 2)	EL	29/03/06	11/05/06	7	6	47	0	4,14	0,00	7	45	1	Atendimento Concluído

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 18 de 109



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Execução	Nº de ligações	Fim	Prev	Real	Postes		km de Rede		Transformadore		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra		
					AT	BT	AT	BT	Qtidade	Total					
		11/05/06	13	10	33	20	2,00	1,11	7	35		1	Atendimento Concluído		
211/2006	133/06	Pov Nova Estância (trecho 2)	EL	20/03/06	20/05/06	24	26	39	35	2,15	1,98	6	50	1	Atendimento Concluído
154/2006A	128/06	Pov Farnaval	EL	10/05/06	10/05/06	1	1	1	0	0,00	0,07	0	0	2	Ligação de Consumidores
411/2004C	122/06	Pov Saco (trecho de Josefa)	EL	12/05/06	15/05/06	1	1	6	0	0,31	0,00	1	10	2	Ligação de Consumidores
323/2006A	234/06	Pov Biribinha	EL	15/05/06	15/05/06	1	1	0	2	0,00	0,13	0	0	2	Ligação de Consumidores
226/2006	173/06	Pov Dizilena (trecho de Antônio)	EL	16/05/06	16/05/06	1	1	2	0	0,00	0,00	0	0	2	Ligação de Consumidores
215/2006	134/06	Pov Gravatá	EL	15/05/06	20/05/06	7	7	7	9	0,30	0,49	1	10	2	Ligação de Consumidores
342/2006A	244/06	Pov Porto do Mato	EL	23/05/06	24/05/06	3	3	0	5	0,00	0,20	0	0	2	Ligação de Consumidores
180/2006A	126/06	Pov Grotão	EL	29/05/06	29/05/06	1	1	0	4	0,00	0,15	0	0	2	Ligação de Consumidores
480/2006	350/06	Pov Dizilena	EL	27/07/06	27/07/06	1	1	0	1	0,00	0,05	0	0	2	Ligação de Consumidores
496/2006	352/06	Colônia Estancinha	EL	28/07/06	28/07/06	3	3	0	2	0,00	0,08	0	0	2	Ligação de Consumidores
411/2005	281/06	Pov Ribeiro	EL	17/07/06	29/07/06	9	9	32	8	2,90	0,40	3	30	2	Ligação de Consumidores
468/2006	338/06	Pov Gravatá (trecho de Zé Moreira)	EL	31/07/06	31/07/06	1	1	1	2	0,00	0,07	0	0	2	Ligação de Consumidores
474/2006	348/06	Pov Cachoeirinha	EL	03/08/06	04/08/06	1	1	0	5	0,00	0,18	0	0	2	Ligação de Consumidores
363/2005A	282/06	Colônia Araças	EL	08/06/06	10/08/06	16	16	48	25	3,37	1,52	7	60	2	Ligação de Consumidores
275/2005A	283/06	Pov Raposa	EL	05/07/06	10/08/06	15	15	72	35	4,87	2,04	7	40	2	Ligação de Consumidores
163/2006A	354/06	Pov Mato Grosso	EL	26/07/06	11/08/06	3	3	29	0	1,80	0,28	4	25	2	Ligação de Consumidores
068/2005A	355/06	Sítio Novo Satélite	EL	07/08/06	11/08/06	2	2	5	4	0,36	0,16	1	5	2	Ligação de Consumidores
513/2006	381/06	Faz Verdes Campos - Pov Sapucaia	EL	16/08/06	16/08/06	1	1	2	0	0,09	0,00	1	10	2	Ligação de Consumidores
445/2006	328/06	Assentamento Casulo	EL	14/08/06	18/08/06	2	2	12	0	0,55	0,35	2	10	2	Ligação de Consumidores
220/2005A	405/05	Pov Porto do Mato	EL	24/07/06	22/08/06	1	1	1	3	0,00	0,12	0	0	2	Ligação de Consumidores
365/2005	529/05	Pov Porto do Mato	EL	24/07/06	22/08/06	1	1	1	4	0,00	0,16	0	0	2	Ligação de Consumidores
029/2006A	373/06	Pov Porto do Mato (trecho Zé de Júlio)	EL	24/07/06	22/08/06	2	2	3	5	0,11	0,19	1	5	2	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 19 de 109

	Execução	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra		
			Prev	Real	AT	BT	AT	BT	QtdadeTotal	kVA					
		22/08/06	4	4	5	8	0,16	0,39	1	10		2	Ligação de Consumidores		
546/2006	385/06	Pov Porto do Mato	EL	24/07/06	22/08/06	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5	2	Ligação de Consumidores
364/2005A	374/06	Pov Porto do Mato (tr. Pereira)	EL	24/07/06	22/08/06	2	2	5	4	0,18	0,23	1	10	2	Ligação de Consumidores
366/2005A	375/06	Pov Porto do Mato (trecho de Maria)	EL	24/07/06	22/08/06	4	4	1	5	0,00	0,20	1	15	2	Ligação de Consumidores
470/2006A	336/06	Pov Albuquerque	EL	21/08/06	08/09/06	5	5	15	11	0,98	0,40	3	20	2	Ligação de Consumidores
552/2006	409/06	Pov Nova Estância	EL	15/09/06	15/09/06	1	1	0	4	0,00	0,16	0	0	2	Ligação de Consumidores
274/2005B	284/06	Pov Cupim	EL	14/06/06	21/09/06	22	22	84	27	6,13	1,61	11	95	2	Ligação de Consumidores
533/2006	393/06	Pov Dizilena	EL	21/08/06	23/09/06	5	5	49	5	3,52	0,36	5	40	2	Ligação de Consumidores
359/2005A	441/06	Chacara Santa Helena	EL	26/09/06	28/09/06	2	2	2	9	0,04	0,38	1	10	2	Ligação de Consumidores
001/2006B	406/06	Pov Cajueiro	EL	11/09/06	29/09/06	13	13	10	8	0,40	0,48	1	10	2	Ligação de Consumidores
618/2006	449/06	Pov Porto do Mato (trecho de Da Brigida)	EL	30/09/06	30/09/06	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	2	Ligação de Consumidores
380/2006A	415/06	Colônia Estância - 1 residência	EL	02/10/06	06/10/06	1	1	6	0	0,38	0,00	1	5	2	Ligação de Consumidores
588/2006	417/06	Pov Massadico (trecho 2)	EL	11/09/06	21/10/06	12	12	83	11	6,35	0,59	12	95	2	Ligação de Consumidores
642/2006	516/06	Pov Dizilena	EL	01/11/06	03/11/06	2	3	0	7	0,00	0,29	0	0	2	Ligação de Consumidores
560/2006	408/06	Pov Ouricuri	EL	22/09/06	04/11/06	14	14	39	28	2,08	1,67	7	45	2	Ligação de Consumidores
688/2006	521/06	Pov Calumbi (trecho de Tuty)	EL	04/11/06	04/11/06	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	2	Ligação de Consumidores
005/2006A	490/06	Colônia Rio Fundo III	EL	25/09/06	10/11/06	35	35	106	47	6,68	3,49	13	80	2	Ligação de Consumidores
638/2006	512/06	Pov Porto do Mato (trecho de Rosalvo)	EL	14/11/06	17/11/06	3	3	4	6	0,00	0,32	1	10	2	Ligação de Consumidores
249/2004B	502/06	Pov Manoel Dias (trecho de Vicente)	EL	08/11/06	05/12/06	7	7	5	9	0,00	0,56	1	15	2	Ligação de Consumidores
274/2006	280/06	Assentamento Agrosul	EL	07/06/06	06/12/06	27	27	60	10	4,49	0,77	9	85	2	Ligação de Consumidores
430/2004B	583/06	Faz Santa Cecilia	EL	28/11/06	06/12/06	2	2	10	0	1,15	0,00	1	10	2	Ligação de Consumidores
429/2003B	505/06	Pov Manoel Dias (trecho de Tubiacanga)	EL	06/12/06	18/12/06	8	8	9	9	0,38	0,34	1	15	2	Ligação de Consumidores
521/2006	504/06	Pov Manoel Dias (trecho de Ednilson)	EL	18/12/06	21/12/06	2	2	5	3	0,22	0,26	1	10	2	Ligação de Consumidores

Execução	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra		
		Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtidade	Total					
	21/12/06	1	1	1	0	0,00	0,00	0	0		2	Ligação de Consumidores		
262/2004B	506/06 Pov Manoel Dias (trecho de Helena)	EL	22/12/06	28/12/06	4	4	2	3	0,16	0,11	1	15	2	Ligação de Consumidores
674/2006	501/06 Pov Miranguinha	EL	24/10/06	30/12/06	24	25	49	32	2,41	1,77	5	30	2	Ligação de Consumidores
722/2006	630/06 Pov Abais	EL	04/01/07	04/01/07	1	1	0	2	0,08	0,08	0	0	2	Ligação de Consumidores
413/2004A	507/06 Pov Manoel Dias (trecho de Natalício)	EL	29/12/06	08/01/07	4	4	8	6	0,33	0,36	1	10	2	Ligação de Consumidores
058/2006A	622/06 Pov Riachão do Tete	EL	21/12/06	10/01/07	2	2	34	0	3,12	0,00	2	20	2	Ligação de Consumidores
634/2006	Pov Ribeiro	EL	08/01/07	10/01/07	1	1	4	0	0,28	0,00	1	5	2	Ligação de Consumidores
743/2006	613/06 Pov Riachão do Tete	EL	11/01/07	11/01/07	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	2	Ligação de Consumidores
398/2004B	585/06 Sítio Novo Paraíso	EL	03/01/07	14/01/07	7	7	9	11	0,70	0,46	2	25	2	Ligação de Consumidores
701/2006	541/06 Pov Sete Casas	EL	14/01/07	14/01/07	1	1	2	0	0,00	0,07	0	0	2	Ligação de Consumidores
655/2006	515/06 Pov Farnaval (José Antônio)	EL	29/01/07	29/01/07	3	3	1	2	0,00	0,06	0	0	2	Ligação de Consumidores
768/2006	003/07 Pov Massadico (trecho de Grande)	EL	05/02/07	07/02/07	3	3	1	3	0,00	0,12	0	0	2	Ligação de Consumidores
641/2006	517/06 Pov Ribuleirinha	EL	16/01/07	11/02/07	1	1	2	2	0,03	0,20	1	5	2	Ligação de Consumidores
368/2005A	030/07 Pov Riachão do Teté (trecho da Tamanca)	EL	16/01/07	11/02/07	7	7	30	6	2,51	0,48	4	20	2	Ligação de Consumidores
059/2006A	410/06 Pov Cachoeirinha	EL	06/02/07	11/02/07	1	1	6	0	0,39	0,00	1	5	2	Ligação de Consumidores
379/2004A	017/07 Pov Abais	EL	13/02/07	14/02/07	1	1	1	4	0,00	0,14	0	0	2	Ligação de Consumidores
769/2006	004/07 Pov Cachoeira (trecho de Atevaldo)	EL	21/02/07	21/02/07	2	2	0	2	0,00	0,07	0	0	2	Ligação de Consumidores
010/2007	073/07 Faz Esperança	EL	13/02/07	01/03/07	1	1	13	0	1,07	0,00	1	10	2	Ligação de Consumidores
390/2006A	037/07 Pov Fonte Nova	EL	29/01/07	24/03/07	26	26	133	18	9,08	1,05	17	120	2	Ligação de Consumidores
033/2007	133/07 Pov João Dias	EL	26/03/07	26/03/07	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	2	Ligação de Consumidores
032/2007	134/07 Pov Ribuleirinha	EL	28/03/07	28/03/07	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	2	Ligação de Consumidores
418/2005A	097/07 Pov Riachão do Tete	EL	27/03/07	04/04/07	1	1	12	0	0,67	0,00	1	10	2	Ligação de Consumidores
397/2005A	098/07 Faz Sapucaia	EL	16/03/07	19/04/07	2	2	12	0	1,05	0,00	2	15	2	Ligação de Consumidores



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra								
				kVA	Dependênci										
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdadeTotal										
	23/04/07	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	2	Ligação de Consumidores				
636/2006	513/06	Pov Farnaval	EL	29/01/07	27/04/07	2	2	5	9	0,23	0,41	1	10	2	Ligação de Consumidores
090/2007S	187/07	IEQ Bco Capacitores 01F2/EST - Pov Ribeiro	EL	27/04/07	27/04/07	0	0	1	0	0,00	0,00	0	0	2	Obra Concluída
789/2006	007/07	Pov Farnaval (trecho de Ivanilton)	EL	27/04/07	27/04/07	1	1	1	0	0,00	0,06	0	0	2	Ligação de Consumidores
362/2005A	052/07	Pov Dizilena	EL	02/05/07	06/05/07	1	1	2	0	0,05	0,00	1	5	2	Ligação de Consumidores
086/2007S	183/07	IEQ Bco Capacitores 01F7/EST - Pov Nova Estância	EL	06/05/07	06/05/07	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	2	Obra Concluída
087/2007S	184/07	IEQ Bco Capacitores 01F2/EST - Pov Biriba	EL	08/05/07	08/05/07	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	2	Obra Concluída
048/2007	171/07	Sítio Tatui	EL	08/05/07	09/05/07	1	1	1	0	0,05	0,00	1	10	2	Ligação de Consumidores
071/2007	202/07	Pov Porto do Mato (trecho de Passo Preto)	EL	16/05/07	16/05/07	1	1	0	2	0,00	0,00	0	0	2	Ligação de Consumidores
421/2006B	192/07	Colônia Vertente	EL	08/05/07	17/05/07	2	2	14	1	1,08	0,04	1	5	2	Ligação de Consumidores
063/2007	204/07	Colonia Vertente	EL	09/05/07	17/05/07	2	2	2	0	0,02	0,00	2	15	2	Ligação de Consumidores
045/2007	191/07	Assentamento Novo Horizonte (Pov Pastinho)	EL	18/05/07	30/05/07	8	8	18	0	0,89	0,00	4	20	2	Ligação de Consumidores
441/2006A	205/07	Pov Curimã (trecho 3)	EL	14/05/07	17/06/07	8	8	26	4	1,76	0,32	5	25	2	Ligação de Consumidores
446/2006	327/06	Faz Queimadas	EL	16/06/07	17/06/07	1	1	1	0	0,08	0,00	1	5	2	Ligação de Consumidores
075/2007	302/07	Pov Manoel Dias	EL	22/06/07	22/06/07	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	2	Ligação de Consumidores
420/2006A	307/07	Pov Sítio Novo - Neonillo	EL	19/06/07	29/06/07	1	1	18	0	1,06	0,00	1	10	2	Ligação de Consumidores
004/2006A	096/07	Faz Passagem das Pedras	EL	18/06/07	30/06/07	2	2	14	6	0,96	0,32	1	10	2	Ligação de Consumidores
126/2007	341/07	Elet no pov Abaís	EL	06/07/07	06/07/07	1	1	1	1	0,00	0,00	0	0	2	Ligação de Consumidores
138/2004C	325/07	Pov Pai do Mato	EL	02/07/07	14/07/07	6	6	12	5	0,50	0,32	1	15	2	Ligação de Consumidores
281/2003C	339/07	Pov Junco	EL	05/07/07	14/07/07	1	1	0	1	0,00	0,04	1	5	2	Ligação de Consumidores
533/2004C	324/07	Pov Cabeça do Boi	EL	20/06/07	15/07/07	8	8	10	9	0,48	0,38	2	20	2	Ligação de Consumidores
317/2004B	372/07	Faz Ferra Bode	EL	17/07/07	18/07/07	1	1	4	0	0,29	0,00	1	5	2	Ligação de Consumidores
119/2007	322/07	Assentamento Roseli Nunes (casa de farinha)	EL	17/07/07	18/07/07	1	1	2	0	0,05	0,00	1	15	2	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 22 de 109

Execução	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra				
		Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtidade	kVA							
	24/07/07	2	2	9	0	0,41	0,00	2	10		2	Ligação de Consumidores				
415/2006A	371/07	Faz Limoeiro - Pov	Fonte Nova	EL	19/07/07	24/07/07	1	1	9	0	0,88	0,00	1	15	2	Ligação de Consumidores
209/2007	411/07	Sítio Novo Paraíso		EL	26/07/07	26/07/07	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	2	Ligação de Consumidores
208/2007	395/07	Assentamento Rosa	Luxemburgo	EL	25/07/07	28/07/07	26	26	7	11	0,41	0,50	1	15	2	Ligação de Consumidores
205/2007	412/07	Pov Ribuleirinha (Wellis)		EL	27/07/07	28/07/07	3	3	5	1	0,00	0,21	1	10	2	Ligação de Consumidores
196/2007	409/07	Assentamento 17 de Abril		EL	28/07/07	28/07/07	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	2	Ligação de Consumidores
181/2007	403/07	Colônia Entre Rios (Dalmo)		EL	31/07/07	31/07/07	1	1	0	3	0,00	0,10	0	0	2	Ligação de Consumidores
195/2007	425/07	Pov Socovão (Bahia)		EL	30/07/07	04/08/07	4	4	15	2	0,98	0,12	2	25	2	Ligação de Consumidores
199/2007	405/07	Assentamento Neson Emídio	(Apolinário)	EL	03/08/07	04/08/07	1	1	1	1	0,00	0,13	0	0	2	Ligação de Consumidores
207/2007	413/07	Pov Ribuleirinha (Mirabel)		EL	09/08/07	09/08/07	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	2	Ligação de Consumidores
182/2007	404/07	Pov Taquari (Quezia)		EL	09/08/07	09/08/07	1	1	0	0	0,00	0,00	1	5	2	Ligação de Consumidores
200/2007	406/07	Pov Nova Estância (Linaete)		EL	20/08/07	20/08/07	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	2	Ligação de Consumidores
179/2007	402/07	Pov Biriba		EL	22/08/07	22/08/07	1	1	0	1	0,00	0,05	0	0	2	Ligação de Consumidores
159/2007	369/07	Pov Farnaval (Raimundo Diniz)		EL	22/08/07	22/08/07	2	2	0	3	0,00	0,09	0	0	2	Ligação de Consumidores
173/2007	387/07	Pov Porto do Mato (Sr. P)		EL	23/08/07	23/08/07	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0	2	Ligação de Consumidores
189/2007	393/07	Pov Fonte Nova (Raimundo)		EL	14/08/07	24/08/07	1	1	12	2	0,84	0,12	1	5	2	Ligação de Consumidores
188/2007	392/07	Pov Farnaval (Josefa)		EL	22/08/07	31/08/07	1	1	10	0	0,66	0,00	1	5	2	Ligação de Consumidores
183/2007	398/07	Pov Curuanha		EL	13/08/07	11/09/07	2	2	18	0	1,33	0,00	2	30	2	Ligação de Consumidores
258/2007	495/07	Pov Ouricuri (Janisson)		EL	12/09/07	12/09/07	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	2	Ligação de Consumidores
255/2007	458/07	Pov Porto do Mato (Pereira do	camarão)	EL	13/09/07	13/09/07	2	3	0	1	0,00	0,04	0	0	2	Ligação de Consumidores
247/2007	480/07	Pov Riachão do Tete	(Jerônimo)	EL	14/09/07	14/09/07	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	2	Ligação de Consumidores
237/2007	461/07	Colônia Bela Vista (Helena)		EL	30/08/07	16/09/07	2	2	16	6	0,70	0,24	1	5	2	Ligação de Consumidores
180/2007	400/07	Pov Calumbi		EL	15/09/07	16/09/07	1	1	1	1	0,00	0,04	1	5	2	Ligação de Consumidores

Execução	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra		
		Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total					
	16/09/07	1	1	1	1	0,00	0,04	1	5		2	Ligação de Consumidores		
508/2006A	513/07 Faz Canafístula - Pov Moniho	EL	20/09/07	03/10/07	1	1	24	0	2,19	0,00	1	5	2	Ligação de Consumidores
310/2007	578/07 Pov Porto do Mato	EL	10/10/07	10/10/07	1	1					0	0	2	Ligação de Consumidores
361/2005A	544/07 Pov Rio Fundo II (tr Leandro)	EL	03/10/07	11/10/07	5	5	14	4	1,00	0,16	4	30	2	Ligação de Consumidores
186/2007	390/07 Pov Biriba (Ataides)	EL	11/10/07	11/10/07	1	1	0	0	0,00	0,00	1	5	2	Ligação de Consumidores
323/2007	597/07 Pov Miranguinha	EL	16/10/07	16/10/07	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	2	Ligação de Consumidores
067/2005A	543/07 Pov Saco do Barbosa	EL	08/10/07	24/10/07	4	4	16	4	1,38	0,16	2	15	2	Ligação de Consumidores
320/2007	570/07 Pov Miranguinha (Roberto)	EL	26/10/07	26/10/07	1	1	0	2	0,00	0,06	0	0	2	Ligação de Consumidores
197/2007	410/07 Pov Massadico	EL	02/10/07	07/11/07	2	2	10	0	0,64	0,00	2	10	2	Ligação de Consumidores
771/2006	036/07 Pov Massadico	EL	17/10/07	07/11/07	1	1	17	0	1,35	0,00	1	5	2	Ligação de Consumidores
169/2007	384/07 Pov Massadico (Luiz Aquino)	EL	07/11/07	07/11/07	1	1	1	0	0,00	0,00	1	15	2	Ligação de Consumidores
324/2007	598/07 Pov Saco da Raiz (Morena)	EL	12/11/07	20/11/07	1	1	3	0	0,19	0,00	1	5	2	Ligação de Consumidores
696/2006A	640/07 Pov Taquari (Flávio)	EL	19/11/07	24/11/07	1	1	4	0	0,21	0,00	1	5	2	Ligação de Consumidores
345/2007	604/07 Pov Muculanduba (Jairo)	EL	20/11/07	28/11/07	1	1	6	0	0,36	0,00	1	10	2	Ligação de Consumidores
050/2007	174/07 Pov Ribuleirinha (trecho de Adriana)	EL	17/11/07	04/12/07	1	1	5	0	0,23	0,00	1	5	2	Ligação de Consumidores
333/2007	606/07 Pov Bode (Domingos)	EL	04/12/07	04/12/07	1	1	2	0	0,06	0,00	1	5	2	Ligação de Consumidores
376/2007	614/07 Pov Ouricuri (rua nova)	EL	06/12/07	06/12/07	1	1	1	0	0,00	0,04	0	0	2	Ligação de Consumidores
370/2007	618/07 Assentamento Caio Prado	EL	22/10/07	08/12/07	65	65	59	19	2,84	2,46	6	90	2	Ligação de Consumidores
302/2007	589/07 Pov Rio Fundo (Mônica)	EL	11/12/07	15/12/07	5	5	0	8	0,00	0,32	0	0	2	Ligação de Consumidores
434/2007	690/07 Pov Coqueiro de Fora (Pedro)	EL	17/12/07	18/12/07	1	1	4	0	0,30	0,00	1	5	2	Ligação de Consumidores
346/2007	603/07 Pov Taquari (Zinho)	EL	11/12/07	22/12/07	1	1	3	4	0,18	0,14	1	5	2	Ligação de Consumidores
453/2007	705/07 Pov Nova Estância (Gileno)	EL	14/12/07	22/12/07	1	1	11	0	0,60	0,00	1	5	2	Ligação de Consumidores
398/2007	658/07 Assentamento Planalto e Vera Cruz	EL	10/12/07	29/12/07	37	37	51	8	2,16	2,02	5	70	2	Ligação de Consumidores

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra								
				kVA	Dependênci										
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdeTotal										
	03/01/08	1	1	6	0	0,49	0,00	1	5	2	Ligação de Consumidores				
463/2007	727/07	Poc Coqueiro de Fora (Janison)	EL	04/01/08	04/01/08	1	1	0	3	0,00	0,07	0	0	2	Ligação de Consumidores
020/2008	048/08	Pov Ribuleirinha (Nego de Menininha)	EL	06/01/08	06/01/08	1	1	1	1	0,00	0,06	0	0	2	Ligação de Consumidores
459/2007	691/07	Pov Manoel Dias (Josefina)	EL	07/01/08	07/01/08	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	2	Ligação de Consumidores
378/2007	612/07	Pov Taquari (Domingos)	EL	02/01/08	08/01/08	1	1	1	0	0,16	0,00	1	10	2	Ligação de Consumidores
447/2007	720/07	Pov Ribuleirinha (Djalma)	EL	08/01/08	08/01/08	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	2	Ligação de Consumidores
368/2007	619/07	Pov Porto do Mato (Jussara)	EL	08/01/08	08/01/08	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	2	Ligação de Consumidores
399/2007	659/07	Povoado Araças (trecho de Ronaldo)	EL	02/01/08	11/01/08	1	1	18	4	1,32	0,16	1	15	2	Ligação de Consumidores
443/2007	719/07	Pov Gravata (Joana)	EL	11/01/08	11/01/08	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	2	Ligação de Consumidores
450/2007	721/07	Sítio Barra Nova (Pov Abaís)	EL	16/01/08	16/01/08	1	1	1	0	0,08	0,00	1	5	2	Ligação de Consumidores
377/2007	613/07	Pov Riachão do Tete	EL	14/01/08	18/01/08	2	2	5	4	0,24	0,28	1	5	2	Ligação de Consumidores
375/2007	615/07	Pov Queimadas (Ninho)	EL	17/01/08	18/01/08	1	1	0	2	0,00	0,04	0	0	2	Ligação de Consumidores
298/2007	559/07	Pov Manoel Dias (Marcos)	EL	10/01/08	23/01/08	2	2	19		1,36		2	15	2	Ligação de Consumidores
013/2008	035/08	Pov Índios (Biliu)	EL	25/01/08	25/01/08	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0	2	Ligação de Consumidores
319/2007	572/07	Faz Mirim - Pov Fonte Nova	EL	28/01/08	02/02/08	1	1	12	1	0,96	0,04	1	10	2	Ligação de Consumidores
018/2008	047/08	Pov Manoel Dias (Ao)	EL	11/02/08	11/02/08	2	2	0	0	0,00	0,00	0	0	2	Ligação de Consumidores
327/2007	600/07	Pov Fonte Nova (José Flor)	EL	29/01/08	01/03/08	1	1	6	0	0,29	0,00	1	5	2	Ligação de Consumidores
344/2007	623/07	Pov Ouricuri (Barbosa)	EL	17/01/08	04/03/08	3	3	9	1	0,47	0,04	2	10	2	Ligação de Consumidores
474/2007A	018/08	Pov Porto Nangola (Marta)	EL	25/01/08	04/03/08	2	2	0	2	0,00	0,04	1	15	2	Ligação de Consumidores
433/2006A	099/07	Pov Ribuleirinha (trecho de Zé Monteiro)	EL	08/02/08	04/03/08	15	15	46	22	3,58	0,86	8	55	2	Ligação de Consumidores
695/2006A	078/08	Pov Cupim (trecho de Lili)	EL	05/03/08	06/03/08	1	1	1	1	0,06	0,03	1	5	2	Ligação de Consumidores
373/2007	616/07	Pov Saco Grande (Arnaldo)	EL	11/03/08	25/03/08	3	3	4		0,21		3	20	2	Ligação de Consumidores
093/2010	329/10	Pov. Nova Estância (Daú)	EL			1	0	5	0	0,28	0,00	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Execução	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra		
		Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total					
		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	311/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra		
094/2010	142/10	KIT - Pov. Nova Estância (Daú)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	093/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
328/2010		01 Bomba D'água - Ass. Rosa Luxemburgo - Pov. Rio Fundo	EL	1	0	5	1	0,24	0,04	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
327/2010		Assentamento Dom Elder (Cadu)	EL	1	0	1	0	0,00	0,06	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
473/2010		KIT - Pov. Miranguinha	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	472/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
313/2010	471/10	Pov. Nova Estância (Maria Rosa)	EL	1	0	0	3	0,00	0,09	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
357/2010	486/10	Pov. Manoel Dias	EL	1	0	0	1	0,00	0,05	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
065/2005		Pov Biriba	EL	2	0	3	1	0,00	0,14	1	15		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
160/2010	321/10	Pov. Tibucio (Gilvan)	EL	1	0	2	4	0,08	0,15	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
362/2010	227/10	KIT - Colônia Rio Fundo III (Severino)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	361/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
161/2010	134/10	KIT - Pov. Tibucio (Gilvan)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
361/2010	516/10	Colônia Rio Fundo III (Severino)	EL	1	0	6	0	0,33	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
354/2010	218/10	KIT - Pov. Riachão do Tete (Ninho)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	353/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
353/2010	484/10	Pov. Riachão do Tete (Ninho)	EL	1	0	1	0	0,00	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
327/2008		Pov Ribuleirinha	EL	1	0	0	1	0,00	0,04	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
913/2009	550/09	Colônia Rio Fundo III (Bendito) - KIT	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	912/2009	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
229/2010	172/10	KIT - Colônia Entre Rios	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	228/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
359/2010	482/10	Colônia Rio Fundo III	EL	1	0	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
522/2006		Pov Ribuleirinha (trecho de Jorge Paulo)	EL	1	0	5	4	0,16	0,18	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
383/2010	228/10	KIT - Colônia Rio Fundo III (Davi)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
858/2008		IEQ Regulador de Tensão	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
472/2010		Pov. Miranguinha	EL	1	0	1	2	0,00	0,07	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
122/2010	086/10	KIT - Pov. Ribuleirinha (Madruca)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	121/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra							
				QtdadeTotal	Dependênci									
Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT								
	2	0	1	1	0,00	0,11	0	0	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra				
126/2010	084/10	KIT - Pov. Muculanduba (Nene)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	125/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
112/2004A		Pov Cobo	EL	1	0	2	0	0,06	0,00	1	15		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
477/2010	547/10	Pov. Ribuleirinha (Jandaia)	EL	1	0	9	0	0,78	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
476/2010	580/10	Colônia São José	EL	1	0	0	5	0,00	0,20	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
474/2010	549/10	Pov. Rio Fundo São Vicente (Canudos)	EL	1	0	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
302/2010	408/10	Col. Rio Fundo III (Alberto Crente)	EL	1	0	6	0	0,53	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
228/2010		Colônia Entre Rios	EL	2	0	0	2	0,00	0,06	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
320/2010		KIT - Pov. Porto do Mato (Joilson)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	319/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
063/2010	055/10	KIT - Pov. Ouricuri (João Bispo)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	062/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
475/2010	242/10	KIT - Pov. Rio Fundo São Vicente (Canudos)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	474/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
303/2010	188/10	KIT - Col. Rio Fundo III (Alberto Crente)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	302/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
697/2006		Sítio Biriba	EL	1	0	2	0	0,08	0,00	1	10		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
312/2006		Faz Riachão - Pov João Dias	EL	1	0	10	0	1,40	0,00	1	10		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
478/2010	240/10	KIT - Pov. Ribuleirinha (Jandaia)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	477/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
005/2010		Colônia Entre Rios (Antena uso internet escola)	EL	1	0	2	0	0,12	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
315/2010	472/10	Ass. Rosa de Luxemburgo (Zé Augusto)	EL	1	0	1	0	0,00	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
314/2010	205/10	KIT - Pov. Nova Estância (Maria Rosa)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	313/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
319/2010	474/10	Pov. Porto do Mato (Joilson)	EL	1	0	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
285/2006		Pov Taquari	EL	1	0	2	0	0,04	0,00	1	15		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
368/2010	213/10	KIT - Colônia Entre Rios (Eliene)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	367/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
381/2010	222/10	KIT - Pov. Nova Estância (Josélia)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
360/2010	216/10	KIT - Colônia Rio Fundo III	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	359/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra								
				QtdadeTotal	Dependênci										
Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT									
	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	315/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra				
496/2010	604/10	1º Lote ligações rurais - Estância	EL	32	0	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Obra Concluída		
627/2008	275/08	Pov Farnaval (Everaldo) - KIT	EL	0	0	0	2	0,00	0,07	0	0	626/2008	3	Obra Concluída	
580/2008	263/08	Faz Sol Nascente - Pov Rio Fundo (Grotão)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	579/2008	3	Obra Concluída	
198/2007	408/07	Pov Massadico (Juscelino)	EL	06/11/07	07/11/07	1	0	1	1	0,00	0,04	1	5	3	Obra Concluída
315/2008	395/08	Ligações Rurais - Estância	EL	01/01/08	29/02/08	25	25	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Atendimento Concluído
019/2008A	064/08	Pov Retiro	EL	07/03/08	15/03/08	1	0	2	0	0,10	0,00	1	5	3	Obra Concluída
017/2008	092/08	Pov Rio Fundo São Vicente (Joaquim)	EL	13/03/08	19/03/08	1	1	6		0,42		1	15	3	Ligação de Consumidores
735/2006A	106/08	Pov Saco da Raiz	EL	24/03/08	05/04/08	1	1	10	3	0,54	0,16	1	10	3	Ligação de Consumidores
423/2006A	105/08	Pov Rio Fundo II	EL	07/04/08	09/04/08	1	1	11	1	0,75	0,04	1	5	3	Ligação de Consumidores
071/2008	113/08	Pov Ribuleirinha (Jayrton)	EL	10/04/08	14/04/08	2	2	12		0,85		2	10	3	Ligação de Consumidores
124/2008	192/08	Pov. Miranguinha	EL	25/04/08	25/04/08	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Ligação de Consumidores
196/2008	265/08	Pov Miranguinha (Riva)	EL	28/04/08	28/04/08	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Ligação de Consumidores
108/2008	164/08	Povoado Farnaval	EL	28/04/08	28/04/08	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Ligação de Consumidores
080/2008	153/08	Pov. Rio Fundo (Trecho de Ninho)	EL	07/05/08	07/05/08	1	1	0	3	0,00	0,12	0	0	3	Ligação de Consumidores
099/2008	172/08	Pov. Ribuleirinha (Igreja Evangélica)	EL	07/05/08	07/05/08	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	3	Ligação de Consumidores
081/2008	152/08	Pov. Ribuleirinha (Trecho de Zé Augusto)	EL	08/05/08	08/05/08	1	1	0	1	0,00	0,05	0	0	3	Ligação de Consumidores
079/2008	154/08	Pov. Manoel Dias (Trecho de Elze)	EL	10/05/08	10/05/08	1	1	0	3	0,00	0,12	0	0	3	Ligação de Consumidores
526/2006		Pov Tibúrcio	EL	15/05/08	15/05/08	1	1	4	0	0,22	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores
145/2008	236/08	Pov Ribuleirinha (João Bosco)	EL	15/05/08	15/05/08	1	1	0	4	0,00	0,14	0	0	3	Ligação de Consumidores
141/2008	215/08	Pov. Ouricuri	EL	15/05/08	17/05/08	1	1	1	1	0,00	0,08	1	5	3	Ligação de Consumidores
168/2008	256/08	Pov. Riacho (Trecho de Cleidiane)	EL	27/05/08	27/05/08	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Ligação de Consumidores
169/2008	255/08	Pov. Porto do Mato (Trecho de Edileuza)	EL	04/06/08	04/06/08	2	2	0	1	0,00	0,06	0	0	3	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 28 de 109



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra			
		Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total						
	09/06/08	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0		3	Ligação de Consumidores			
078/2008	149/08 Colônia Rio Fundo III	EL	16/04/08	14/06/08	24	24	74	23	5,73	1,06	12	65	3	Ligação de Consumidores	
406/2007	663/07 Pov Calumbi (Anselmo)	EL	14/06/08	14/06/08	1	1	0	0	0,00	0,00	1	10	3	Ligação de Consumidores	
142/2008	216/08 Pov. Gama (Trecho de Agnaldo)	EL	10/06/08	16/06/08	1	1	5	2	0,39	0,07	1	5	3	Ligação de Consumidores	
188/2008	266/08 Colônia Bela Vista (Deriza)	EL	16/06/08	17/06/08	4	4	0	5	0,00	0,20	1	10	3	Ligação de Consumidores	
187/2008	267/08 Colônia Estancinha (Claudiane)	EL	26/06/08	26/06/08	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0	3	Ligação de Consumidores	
310/2008	391/08 Pov Gravata (Vera Lúcia)	EL	30/06/08	30/06/08	1	1	0	4	0,00	0,11	0	0	3	Ligação de Consumidores	
160/2008	229/08 Pov. Ribuleirinha (Trecho de Ze de Jovi)	EL	27/06/08	03/07/08	1	1	2	0	0,06	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
154/2008	226/08 Pov Riachão do Tete (Alagoano)	EL	04/07/08	05/07/08	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
148/2008	228/08 Pov Fonte Nova (César)	EL	04/07/08	05/07/08	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
331/2008	422/08 Pov Porto do Mato (Lúcio)	EL	10/07/08	10/07/08	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	3	Ligação de Consumidores	
249/2008	433/08 Pov Muculanduba (Bure)	EL	16/07/08	16/07/08	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	3	Ligação de Consumidores	
328/2008	393/08 Pov Porto do Mato (Mossoró)	EL	16/07/08	17/07/08	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	3	Ligação de Consumidores	
283/2008	345/08 Pov Ouricuri (Ademilson)	EL	19/07/08	19/07/08	1	1	2	0	0,00	0,09	0	0	3	Ligação de Consumidores	
347/2008	435/08 Pov Nova Estância (Zé Alves)	EL	21/07/08	21/07/08	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Ligação de Consumidores	
334/2008	425/08 Pov Miranguinha (Tinho)	EL	23/07/08	23/07/08	2	2	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Ligação de Consumidores	
375/2008	479/08 Povoado Massadiço	EL	30/07/08	30/07/08	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Ligação de Consumidores	
376/2008	480/08 Pov. Miranga	EL	30/07/08	30/07/08	2	2	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Ligação de Consumidores	
372/2008	478/08 Pov. Massadiço (Trecho de Labute)	EL	30/07/08	30/07/08	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Ligação de Consumidores	
374/2008	462/08 Pov. Ribuleirinha (Trecho de Bizeco)	EL	16/08/08	16/08/08	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0	3	Ligação de Consumidores	
399/2008	502/08 Faz Sapucaia	EL	18/08/08	23/08/08	1	1	8	0	0,57	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
474/2008	563/08 RDR Pov Ribuleirinha (Elze)	EL	27/08/08	27/08/08	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0	3	Ligação de Consumidores	
435/2008	150/08 Pov. Indiod - Trecho de Irami	EL	29/08/08	29/08/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 434/2008	3	Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 29 de 109



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra								
				kVA	Dependênci										
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdeTotal										
	29/08/08	0	0	0	2	0,00	0,07	0	0			3	Obra Concluída		
4776/2008	179/08 RDR Pov Ribuleirinha (Luiz Flávio)	EL	30/08/08	30/08/08	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
418/2008	1142/09 KIT - Pov. Porto do Mato (Trecho Bruno)	EL	30/08/08	30/08/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
476/2008	564/08 RDR Pov Ribuleirinha (Luiz Flávio)	EL	09/09/08	10/09/08	1	1	2	0	0,04	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
255/2008	332/08 Pov Porto do Mato (Dó)	EL	09/09/08	10/09/08	1	1	1	3	0,00	0,09	0	0		3	Ligação de Consumidores
329/2008	392/08 Pov Massadico (Djalma)	EL	09/09/08	10/09/08	1	1	1	1	0,00	0,04	1	5		3	Ligação de Consumidores
417/2008	504/08 Pov. Porto do Mato (Trecho de Bruno)	EL	09/09/08	10/09/08	1	1	1	2	0,00	0,06	0	0		3	Ligação de Consumidores
149/2008	227/08 Pov Nova Estância (Neusa)	EL	10/09/08	11/09/08	1	1	2	3	0,04	0,12	1	5		3	Ligação de Consumidores
518/2008	632/08 Pov. Gravata (Trecho de Vanilson)	EL	24/09/08	24/09/08	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
540/2008	219/08 Col. Rio Fundo III - Kit (José dos Santos)	EL	26/09/08	26/09/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 539/2008	3	Obra Concluída
539/2008	637/08 Col. Rio Fundo III (José dos Santos)	EL	26/09/08	26/09/08	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0		3	Ligação de Consumidores
544/2008	221/08 Pov. Ouricuri - Kit de Instalação (Trecho de Ailton)	EL	27/09/08	28/09/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 543/2008	3	Obra Concluída
543/2008	639/08 Pov. Ouricuri (Trecho de Ailton)	EL	26/09/08	29/09/08	4	4	0	1	0,00	0,16	0	0		3	Ligação de Consumidores
532/2008	218/08 Colônia Araças - Kit (Trecho Adelaide)	EL	07/10/08	07/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 531/2008	3	Obra Concluída
479/2008	187/08 Colônia Bela Vista (André)	EL	08/10/08	08/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 478/2008	3	Obra Concluída
282/2008	346/08 Colônia Boa Vista (Rebolo)	EL	10/10/08	12/10/08	1	1	1	0	0,00	0,00	5	25		3	Ligação de Consumidores
125/2008	193/08 Pov. Dizilena(trecho de Gilmar)	EL	11/10/08	12/10/08	1	1	2	0	0,00	0,12	0	0		3	Ligação de Consumidores
573/2008	251/08 Pov. Ouricuri (Kit - trecho de Coringa)	EL	16/10/08	16/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 572/2008	3	Obra Concluída
575/2008	250/08 Pov. Ouricuri (Kit - Trecho de Capeta)	EL	16/10/08	16/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 574/2008	3	Obra Concluída
571/2008	252/08 Assentamento Geraldo Garcia (Kit)	EL	16/10/08	16/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 570/2008	3	Obra Concluída
526/2008	215/08 Pov. Caraíba - Kit de instalação (Trecho de Fábio)	EL	17/10/08	17/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 525/2008	3	Obra Concluída
546/2008	231/08 Pov. Ouricuri - Kit Instalação (Trecho de Maria)	EL	20/10/08	20/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 545/2008	3	Obra Concluída
545/2008	646/08 Pov. Ouricuri (Trecho de Maria)	EL	01/10/08	22/10/08	2	2	13	1	0,75	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 30 de 109



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra								
				kVA	Dependênci										
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdeTotal										
	25/10/08	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0		3	Ligação de Consumidores			
589/2008	268/08 Pov Miranga (Valdo) - KIT	EL	29/10/08	29/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	638/2008	3	Obra Concluída
595/2008	270/08 Pov Miranga (Veinho) - KIT	EL	29/10/08	29/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	596/2008	3	Obra Concluída
596/2008	743/08 Pov Miranga (Veinho)	EL	29/10/08	29/10/08	3	3	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
638/2008	741/08 Pov Miranga (Valdo)	EL	30/10/08	30/10/08	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	589/2008	3	Ligação de Consumidores
576/2008	727/08 Centro de Capacitação João do Vale	EL	31/10/08	31/10/08	1	1	0	0	0,00	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
146/2008	235/08 Pov Socovão (Cobo)	EL	27/10/08	01/11/08	3	3	12	1	0,71	0,10	2	10		3	Ligação de Consumidores
648/2008	751/08 Pov. Ribuleirinha (Trecho de Ubaldo)	EL	03/11/08	03/11/08	1	1	2	0	0,00	0,08	0	0		3	Ligação de Consumidores
603/2008	260/08 Pov Porto do Mato (Cara Feia)	EL	04/11/08	04/11/08	0	0	0	2	0,00	0,08	0	0	602/2008	3	Obra Concluída
601/2008	259/08 Pov Porto do Mato (George)	EL	04/11/08	04/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	600/2008	3	Obra Concluída
577/2008	262/08 KIT - Centro de Capacitação João do Vale	EL	04/11/08	04/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	576/2008	3	Obra Concluída
582/2008	264/08 Pov Nova Estância (Edi Carlos)	EL	04/11/08	04/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	581/2008	3	Obra Concluída
637/2008	280/08 Pov. Porto do Mato (Kit - Trecho de Ado)	EL	04/11/08	04/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 636/2008	3	Obra Concluída
584/2008	266/08 Kit - Pov Nova Estância (João Lima)	EL	04/11/08	04/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	583/2008	3	Obra Concluída
581/2008	729/08 Pov Nova Estância (Edi Carlos)	EL	04/11/08	04/11/08	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0		3	Ligação de Consumidores
583/2008	731/08 Pov Nova Estância (João Lima)	EL	04/11/08	05/11/08	1	1	1	4	0,00	0,16	1	5		3	Ligação de Consumidores
662/2008	304/08 Pov. Tibúcio (Kit - André)	EL	05/11/08	05/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 661/2008	3	Obra Concluída
686/2008	295/08 Pov. Caraiba (Trecho de Roberto)	EL	07/11/08	07/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	685/2008	3	Obra Concluída
664/2008	305/08 Pov. Rapaos (Kit - Trecho de Ninho Peba)	EL	07/11/08	07/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 663/2008	3	Obra Concluída
660/2008	303/08 Pov. Manoel Dias (Kit - João Augusto)	EL	07/11/08	07/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 659/2008	3	Obra Concluída
690/2008	297/08 Kit - Sítio Tatui (Trecho de Sufio)	EL	07/11/08	07/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	689/2008	3	Obra Concluída
698/2008	300/08 Colônia Estancinha (KIT - Trecho Dedé)	EL	07/11/08	07/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	697/2008	3	Obra Concluída
739/2008	325/08 Kit - Pov. Caraibas (Trecho de Miguel)	EL	17/11/08	17/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	738/2008	3	Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 31 de 109



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra									
				kVA	Dependênci											
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdeTotal											
	19/11/08	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores				
738/2008	810/08	Pov. Caraibas (Trecho de Miguel)	EL	21/11/08	21/11/08	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
761/2008	345/08	Kit - Pov. Fonte Nova (Lauzinho)	EL	26/11/08	26/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	760/2008	3	Obra Concluída
754/2008	869/08	Pov. Nova Estância (Trecho de Misael)	EL	11/12/08	11/12/08	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
756/2008	870/08	Pov. Dizilena (Trecho de Dinho)	EL	11/12/08	11/12/08	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
760/2008	842/08	Pov. Fonte Nova (Lauzinho)	EL	16/12/08	16/12/08	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
600/2008	724/08	Pov Porto do Mato (George)	EL	17/12/08	17/12/08	1	1	1	2	0,00	0,07	0	0		3	Ligação de Consumidores
647/2008	752/08	Colônia Estancinha (Trecho de Felix)	EL	20/12/08	21/12/08	1	1	2	0	0,00	0,10	0	0		3	Ligação de Consumidores
689/2008	780/08	Sítio Tatui (Trecho de Sufio)	EL	19/12/08	23/12/08	1	1	3	1	0,15	0,04	1	5		3	Ligação de Consumidores
594/2008	269/08	Colônia Vertente (Zé Gomes) - KIT	EL	02/12/08	24/12/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	593/2008	3	Obra Concluída
593/2008	742/08	Colônia Vertente (Zé Gomes)	EL	02/12/08	24/12/08	1	1	7	4	0,56	0,16	1	5		3	Ligação de Consumidores
663/2008	788/08	Pov. Raposa (Trecho de Ninho Peba)	EL	26/12/08	26/12/08	1	1	0	3	0,00	0,14	0	0		3	Ligação de Consumidores
685/2008	778/08	Pov. Caraiba (Trecho de Roberto)	EL	26/12/08	26/12/08	1	1	0	5	0,00	0,15	0	0		3	Ligação de Consumidores
626/2008	748/08	Pov Farnaval (Everaldo)	EL	26/12/08	26/12/08	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0		3	Ligação de Consumidores
592/2008	740/08	Pov Mato Grosso (João)	EL	23/12/08	30/12/08	2	2	7	6	0,52	0,26	1	10		3	Ligação de Consumidores
755/2008		Kit - Pov. Nova Estância (Trecho de Misael)	EL	02/01/09	02/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	754/2008	3	Obra Concluída
757/2008		Kit - Pov. Dizilena (Trecho de Dinho)	EL	02/01/09	02/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	756/2008	3	Obra Concluída
579/2008	728/08	Faz Sol Nascente - Pov Rio Fundo (Grotão)	EL	23/12/08	06/01/09	4	4	10	12	0,54	0,70	2	10		3	Ligação de Consumidores
531/2008	636/08	Colônia Araças (Trecho Adelaide)	EL	06/01/09	06/01/09	1	1	0	0	0,00	0,06	0	0		3	Ligação de Consumidores
727/2008	818/08	Pov. Muculanduba (Fátima)	EL	30/12/08	10/01/09	1	1	3	1	0,14	0,04	1	5		3	Ligação de Consumidores
905/2008	409/08	Pov Ouricuri (Paca) - KIT	EL	24/01/09	24/01/09	0	0	0	1	0,00	0,05	0	0	904/2008	3	Obra Concluída
904/2008	973/08	Pov Ouricuri (Paca)	EL	24/01/09	24/01/09	1	1	0	1	0,00	0,05	0	0		3	Ligação de Consumidores
659/2008	786/08	Pov. Manoel Dias (João Augusto)	EL	26/01/09	26/01/09	1	1	1	2	0,00	0,08	0	0		3	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 32 de 109

Execução	Fim	Nº de ligações Prev	Real	Postes		km de Rede		Transformadore kVA		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra			
				AT	BT	AT	BT	QtdadeTotal							
	28/01/09	1	1	1	1	0,00	0,03	1	5		3	Ligação de Consumidores			
661/2008	787/08 Pov. Tibúcio (André)	EL	21/01/09	31/01/09	1	1	9	0	1,06	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
697/2008	783/08 Colônia Estancinha (Trecho Dedé)	EL	21/01/09	31/01/09	1	1	5	1	0,26	0,04	1	5	3	Ligação de Consumidores	
952/2008	016/09 Pov Ouricuri (Nego) - KIT	EL	31/01/09	31/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	951/2008	3	Obra Concluída
951/2008	028/09 Pov Ouricuri (Nego)	EL	31/01/09	31/01/09	2	2	0	3	0,00	0,12	0	0		3	Ligação de Consumidores
891/2008	391/08 Pov Casulo (Fábio) - KIT	EL	30/01/09	03/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	890/2008	3	Obra Concluída
890/2008	948/08 Pov Casulo (Fábio)	EL	30/01/09	03/02/09	1	1	5	0	0,39	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
590/2008	737/08 Pov Ribuleirinha (Gilvan)	EL	07/01/09	10/02/09	1	1	18	2	1,20	0,09	1	5		3	Ligação de Consumidores
901/2008	397/08 Pov Ribuleirinha (Maxi) - KIT	EL	16/01/09	10/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	900/2008	3	Obra Concluída
900/2008	954/08 Pov Ribuleirinha (Maxi)	EL	16/01/09	10/02/09	1	1	8	0	0,41	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
955/2008	017/09 Pov Ribuleirinha	EL	02/02/09	10/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	954/2008	3	Obra Concluída
954/2008	029/09 Pov Ribuleirinha	EL	02/02/09	10/02/09	1	1	6	4	0,37	0,16	1	10		3	Ligação de Consumidores
342/2008	426/08 Pov Manoel Dias	EL	10/02/09	10/02/09	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
921/2008	007/09 Pov Muculanduba (Lourival) - KIT	EL	11/02/09	16/02/09	0	0	0	2	0,00	0,08	0	0	920/2008	3	Obra Concluída
920/2008	018/09 Pov Muculanduba (Lourival)	EL	11/02/09	16/02/09	1	1	4	2	0,19	0,08	1	10		3	Ligação de Consumidores
023/2008	Assentamento Geraldo Garcia	EL	16/02/09	16/02/09	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
886/2008	395/08 KIT - Pov Jenipapo (Antônio Francisco)	EL	23/01/09	19/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	885/2008	3	Obra Concluída
885/2008	952/08 Pov Jenipapo (Antônio Francisco)	EL	23/01/09	19/02/09	3	3	19	2	1,47	0,28	2	15		3	Ligação de Consumidores
039/2009	073/09 Kit - Pov. Ouricuri (Maria Caboquinha)	EL	11/03/09	13/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	038/2009	3	Obra Concluída
038/2009	141/09 Pov. Ouricuri (Maria Caboquinha)	EL	11/03/09	13/03/09	1	1	5	0	36,00	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
084/2009	068/09 KIT - Pov. Ouricuri (Trecho de José Carlos)	EL	16/03/09	16/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	083/2009	3	Obra Concluída
083/2009	136/09 Pov. Ouricuri (Trecho de José Carlos)	EL	16/03/09	16/03/09	1	1	1	1	0,00	0,04	1	5		3	Ligação de Consumidores
058/2009	078/09 KIT - Pov. Rio Fundo III (Trecho de Zé Moreira)	EL	17/03/09	17/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	057/2009	3	Obra Concluída

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra									
				kVA	Dependênci											
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdeTotal											
	17/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	055/2009	3	Obra Concluída				
057/2009	146/09	Pov. Rio Fundo III (Trecho de Zé Moreira)	EL	17/03/09	17/03/09	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0	3	Ligação de Consumidores	
055/2009	147/09	Pov. Rio Fundo III (Maria Marcia)	EL	17/03/09	17/03/09	3	3	0	2	0,00	0,06	0	0	3	Ligação de Consumidores	
093/2009	105/09	KIT - Pov. Muculanduba (Trecho de Denilson)	EL	24/03/09	24/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	092/2009	3	Obra Concluída
092/2009	207/09	Pov. Muculanduba (Trecho de Denilson)	EL	24/03/09	24/03/09	3	3		1	0,00	0,04	0	0	3	Ligação de Consumidores	
119/2009	215/09	Igreja - Pov. Nova Estância	EL	25/03/09	25/03/09	1	1	0	1	0,00	0,05	0	0	3	Ligação de Consumidores	
117/2009	194/09	Assentamento Caio Prado (Rosivaldo)	EL	25/03/09	25/03/09	3	3	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Ligação de Consumidores	
099/2009	110/09	KIT - Pov. Taquari (Iraildes)	EL	01/04/09	01/04/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	098/2009	3	Obra Concluída
098/2009	212/09	Pov. Taquari (Iraildes)	EL	01/04/09	01/04/09	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
118/2009	092/09	Assentamento Caio Prado (Rosivaldo) - KIT	EL	08/04/09	08/04/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	117/2009	3	Obra Concluída
242/2009	483/09	Pov. Porto do Mato (trecho Tita)	EL	06/06/09	06/06/09	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	3	Ligação de Consumidores	
250/2009	469/09	Pov Gravata (Louro)	EL	06/06/09	06/06/09	1	1	0	2	0,00	0,15	0	0	3	Ligação de Consumidores	
259/2009	210/09	Pov Nova Estância (Gedalva)	EL	10/06/09	10/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	258/2009	3	Obra Concluída
258/2009	474/09	Pov Nova Estância (Gedalva)	EL	12/06/09	12/06/09	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	259/2009	3	Ligação de Consumidores
255/2009	212/09	Pov Caraibas (Tito) - KIT	EL	18/06/09	18/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	254/2009	3	Obra Concluída
254/2009	476/09	Pov Caraibas (Tito)	EL	18/06/09	18/06/09	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0	255/2009	3	Ligação de Consumidores
285/2008	344/08	Pov Cachoeirinha (Raimunda)	EL	18/06/09	18/06/09	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Ligação de Consumidores	
234/2009	231/09	Pov Dizilena (Ildo) - KIT	EL	12/06/09	19/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	233/2009	3	Obra Concluída
233/2009	495/09	Pov Dizilena (Ildo)	EL	12/06/09	19/06/09	2	2	7	0	0,43	0,00	2	20	234/2009	3	Ligação de Consumidores
342/2009	515/09	Pov. Massadiço (Trecho de Italiano)	EL	23/06/09	23/06/09	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
366/2009	546/09	Pov. Rio Fundo São Vicente (Trecho Domingos)	EL	25/06/09	25/06/09	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0	3	Ligação de Consumidores	
406/2009	555/09	Pov. Ouricuri (Rosimeire)	EL	25/06/09	25/06/09	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Ligação de Consumidores	
338/2009	518/09	Pov. Porto do Mato (Neide de Gilma)	EL	01/07/09	01/07/09	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	3	Ligação de Consumidores	



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra									
				kVA	Dependênci											
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdeTotal											
	02/07/09	0	0	0	2	0,00	0,08	0	0		3	Obra Concluída				
407/2009	269/09	KIT - Pov. Ouricuri (Rosimeire)	EL	02/07/09	02/07/09	0	0	0	0	0	0	406/2009	3	Obra Concluída		
243/2009	219/09	KIT - Pov. Porto do Mato (trecho Tita)	EL	02/07/09	02/07/09	0	0	0	0	0	0	242/09	3	Obra Concluída		
384/2009	566/09	Colônia Rio Fundo 3 (Acácia)	EL	02/07/09	02/07/09	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Ligação de Consumidores	
405/2009	270/09	KIT - Pov. Porto do Mato (Raimundinho do Relógio)	EL	03/07/09	03/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	404/2009	3	Obra Concluída
339/2009	243/09	KIT - Pov. Porto do Mato (Neide de Gilma)	EL	03/07/09	03/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	338/2009	3	Obra Concluída
383/2009	281/09	Colônia Rio Fundo 3 (Gerson) - KIT	EL	03/07/09	03/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	382/2009	3	Obra Concluída
261/2009	218/09	Pov Rio Fundo São Vicente (Edivânio) - KIT	EL	03/07/09	03/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	260/2009	3	Obra Concluída
263/2009	217/09	KIT - Colônia Estancinha (Trecho Marineide)	EL	04/07/09	04/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	262/2009	3	Obra Concluída
367/2009	260/09	KIT - Pov. Rio Fundo São Vicente (Trecho Domingos)	EL	04/07/09	04/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	366/2009	3	Obra Concluída
373/2009	257/09	Pov Nova Estância (Fábio) - KIT	EL	04/07/09	04/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Obra Concluída
372/2009	543/09	Pov Nova Estância (Fábio)	EL	04/07/09	04/07/09	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
307/2009	466/09	Pov. Pastinho	EL	22/06/09	06/07/09	8	8	16	9	0,97	0,72	3	20		3	Ligação de Consumidores
251/2009	468/09	Pov Ribuleirinha (Mário)	EL	03/07/09	06/07/09	1	1	4	5	0,16	0,36	0	0		3	Ligação de Consumidores
385/2009	280/09	Colônia Rio Fundo 3 (Acácia) - KIT	EL	06/07/09	06/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Obra Concluída
395/2009	275/09	KIT - Colônia Rio Fundo III (Terino)	EL	07/07/09	07/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	394/2009	3	Obra Concluída
270/2009	572/09	Pov Ribuleirinha	EL	07/07/09	07/07/09	2	2	0	2	0,00	0,08	0	0		3	Ligação de Consumidores
262/2009	481/09	Colônia Estancinha (Marineide)	EL	23/06/09	11/07/09	1	1	4	0	0,17	0,00	1	5	263/2009	3	Ligação de Consumidores
260/2009	482/09	Pov Rio Fundo São Vicente (Edivânio)	EL	15/06/09	15/07/09	10	10	9	3	0,00	0,69	3	30	261/2009	3	Ligação de Consumidores
253/2009	213/09	Pov Gravata (Palito) - KIT	EL	14/07/09	15/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	252/2009	3	Obra Concluída
252/2009	477/09	Pov Gravata (Palito)	EL	14/07/09	15/07/09	2	2	0	1	0,00	0,04	0	0	253/2009	3	Ligação de Consumidores
382/2009	567/09	Colônia Rio Fundo 3 (Gerson)	EL	28/07/09	28/07/09	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
394/2009	561/09	Colônia Rio Fundo III (Terino)	EL	28/07/09	28/07/09	1	1	0	0	0,00	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 35 de 109

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra								
				kVA	Dependênci										
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdeTotal										
	29/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	256/2009	3	Obra Concluída			
404/2009	556/09 Pov. Porto do Mato (Raimundinho do Relógio)	EL	29/07/09	29/07/09	1	1	1	2	0,00	0,11	0	0	3	Ligação de Consumidores	
256/2009	475/09 Pov Fonseca (Andrea)	EL	29/07/09	29/07/09	1	1	1	1	0,00	0,04	0	0	257/2009	3	Ligação de Consumidores
365/2009	591/09 Pov. Porto do Mato (Zinho)	EL	04/08/09	04/08/09	1	1	0	2	0,00	0,04	0	0	3	Ligação de Consumidores	
523/2009	729/09 Pov. Junco (Bernadete)	EL	10/08/09	11/08/09	1	2	0	5	0,00	0,21	0	0	3	Ligação de Consumidores	
539/2009	376/09 Pov Porto do Mato (Neilde) - KIT	EL	24/08/09	24/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	538/2009	3	Obra Concluída
526/2009	356/09 KIT - Colônia Rio Fundo 3	EL	24/08/09	24/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	525/2009	3	Obra Concluída
500/2009	336/09 KIT - Ass. Paulo Freire	EL	10/08/09	29/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	499/2009	3	Obra Concluída
499/2009	705/09 Ass. Paulo Freire	EL	10/08/09	29/08/09	1	1	6	3	0,26	0,12	1	10	3	Ligação de Consumidores	
538/2009	786/09 Pov Porto do Mato (Neilde)	EL	31/08/09	31/08/09	2	2	0	1	0,00	0,03	0	0	3	Ligação de Consumidores	
583/2009	393/09 KIT - Pov. Ouricuri (Leilson)	EL	01/09/09	01/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	582/2009	3	Obra Concluída
582/2009	861/09 Pov. Ouricuri (Leilson)	EL	01/09/09	01/09/09	1	1	0	3	0,00	0,12	0	0	3	Ligação de Consumidores	
645/2009	410/09 KIT - Pov. Cigano	EL	19/09/09	19/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	644/2009	3	Obra Concluída
613/2009	882/09 Pov. Taquari	EL	29/09/09	29/09/09	1	0	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Obra Concluída	
585/2009	392/09 KIT - Pov. Muculamduba (Valdick)	EL	29/09/09	29/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	584/2009	3	Obra Concluída
584/2009	860/09 Pov. Muculamduba (Valdick)	EL	29/09/09	29/09/09	1	1	1	1	0,00	0,04	0	0	3	Ligação de Consumidores	
553/2009	781/09 Ligações Rurais 1- Estância	EL	20/08/09	30/09/09	16	16	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Ligação de Consumidores	
525/2009	728/09 Colônia Rio Fundo 3	EL	18/08/09	02/10/09	1	1	2	3	0,00	0,14	1	15	3	Ligação de Consumidores	
694/2009	912/09 Ligações Rurais 3 - Estância	EL	25/09/09	31/10/09	16	16	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Ligação de Consumidores	
873/2009	1206/09 Pov. Cachoeirinha (Maria José)	EL	14/12/09	14/12/09	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0	3	Ligação de Consumidores	
872/2009	1208/09 Pov. Pastinho (Angela)	EL	14/12/09	14/12/09	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	3	Ligação de Consumidores	
794/2009	522/09 Pov. Curimã - KIT	EL	21/12/09	21/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	793/2009	3	Obra Concluída
752/2009	482/09 Pov. Saco da Raiz - kit	EL	21/12/09	21/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	751/2009	3	Obra Concluída



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra								
				kVA	Dependênci										
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdadeTotal										
	21/12/09	1	1	0	1	0,00	0,04	1	5		3	Ligação de Consumidores			
751/2009	1116/09 Pov. Saco da Raiz	EL	21/12/09	21/12/09	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Ligação de Consumidores	
796/2009	523/09 Pov. Nova Estância - KIT	EL	23/12/09	23/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	795/2009	3	Obra Concluída
791/2009	521/09 Pov. Muculanduba (Trecho Claudio) - KIT	EL	23/12/09	23/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	790/2009	3	Obra Concluída
750/2009	487/09 Colônia entre Rios - KIT	EL	23/12/09	23/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	749/2009	3	Obra Concluída
795/2009	1254/09 Pov. Nova Estância	EL	23/12/09	23/12/09	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
749/2009	1124/09 Colônia entre Rios	EL	23/12/09	23/12/09	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
790/2009	1252/09 Pov. Muculanduba (Trecho Claudio)	EL	23/12/09	23/12/09	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
813/2009	533/09 Pov. Curimã (Santinho) - KIT	EL	29/12/09	29/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	812/2009	3	Obra Concluída
878/2009	530/09 Pov. Ribuleirinha (Elias) - KIT	EL	29/12/09	29/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	877/2009	3	Obra Concluída
879/2009	1259/09 Pov. Muculanduba	EL	29/12/09	29/12/09	1	1	0	2	0,00	0,09	0	0		3	Ligação de Consumidores
881/2009	1260/09 Pov. Porto do Mato	EL	29/12/09	29/12/09	2	2	0	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
812/2009	1264/09 Pov. Curimã (Santinho)	EL	29/12/09	29/12/09	4	4	0	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
877/2009	1261/09 Pov. Ribuleirinha (Elias)	EL	29/12/09	29/12/09	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0		3	Ligação de Consumidores
792/2009	1297/09 Pov. Farnaval	EL	29/12/09	29/12/09	1	1	0	2	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
728/2008	328/08 Kit - Pov. Muculanduba (Fátima)	EL	31/12/09	31/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	727/2008	3	Obra Concluída
824/2009	1025/09 Ligações rurais 4 - Estância	EL	31/12/09	31/12/09	18	18	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
478/2008	566/08 Colônia Bela Vista (André)	EL	31/12/09	31/12/09	1	1	3	0	0,00	0,14	0	0		3	Ligação de Consumidores
574/2008	703/08 Pov. Ouricuri (Trecho de Capeta)	EL	31/12/09	31/12/09	1	1	0	5	0,00	0,20	0	0		3	Ligação de Consumidores
434/2008	523/08 Pov. Índios - Trecho de Irami	EL	31/12/09	31/12/09	1	1	10	0	0,84	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
570/2008	705/08 Assentamento Geraldo Garcia (Trecho Ivanildo)	EL	31/12/09	31/12/09	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
525/2008	633/08 Pov. Caraíba (Trecho de Fábio)	EL	31/12/09	31/12/09	1	1	1	0	0,04	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
572/2008	704/08 Pov. Ouricuri (Trecho de Coringa)	EL	31/12/09	31/12/09	1	1	0	1	0,00	0,05	0	0		3	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 37 de 109



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra						
				Fim	Prev			Real	AT	BT	AT	BT	QtidadeTotal
	04/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	879/2009	3	Obra Concluída	
882/2009	529/09 Pov. Porto do Mato - KIT	EL	04/01/10	04/01/10	0	0	0,00	0,00	0	0	881/2009	3	Obra Concluída
874/2009	1207/09 Pov. Coqueiro de Dentro (Elisangelo)	EL	29/12/09	06/01/10	1	0	5	1	0,20	0,04		3	Obra Concluída
644/2009	878/09 Pov. Cigano	EL	07/01/10	07/01/10	1	1	0	0	0,00	0,00		3	Ligação de Consumidores
919/2009	551/09 Colônia Rio Fundo III (Bendito) - KIT	EL	14/01/10	26/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00		3	Obra Concluída
918/2009	1293/09 Colônia Rio Fundo III (Bendito)	EL	14/01/10	26/01/10	1	1	6	0	0,45	0,00		3	Ligação de Consumidores
912/2009	1292/09 Colônia Rio Fundo III (Bendito)	EL	10/02/10	10/02/10	1	1	0	0	0,00	0,00		3	Ligação de Consumidores
810/2009	534/09 Colônia Estancinha (Zominho) - KIT	EL	09/02/10	22/02/10	0	0	0	0	0,00	0,00		3	Obra Concluída
809/2009	1265/09 Colônia Estancinha (Zominho)	EL	09/02/10	22/02/10	1	1	2	0	0,09	0,00		3	Ligação de Consumidores
030/2010	108/10 Ass. Caio Prado (02 Bombas D'água)	EL	11/02/10	23/02/10	2	2	8	3	0,37	0,11		3	Ligação de Consumidores
050/2010	101/10 Recondutoramento de 01 trecho do AL EST- 01F7	EL	01/02/10	07/03/10	0	0	49	0	5,46	0,00		3	Ligação de Consumidores
062/2010	163/10 Pov. Ouricuri (João Bispo)	EL	10/03/10	10/03/10	1	1	0	2	0,00	0,08		3	Ligação de Consumidores
1016/2009	072/10 Pov. Dizilena (Otoniel)	EL	01/04/10	01/04/10	1	1	0	1	0,00	0,04		3	Ligação de Consumidores
292/2010	356/10 Pov. Nova Estância (Hugo)	EL	10/04/10	10/04/10	1	1	0	3	0,00	0,08		3	Ligação de Consumidores
293/2010	169/10 KIT - Pov. Nova Estância (Hugo)	EL	20/04/10	20/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00		3	Obra Concluída
1017/2009	023/10 Pov. Dizilena (Otoniel) - KIT	EL	20/04/10	20/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00		3	Obra Concluída
124/2010	085/10 KIT - Pov. Caraíba (Neuza)	EL	24/04/10	24/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00		3	Obra Concluída
123/2010	241/10 Pov. Caraíba (Neuza)	EL	24/04/10	24/04/10	1	0	0	0	0,00	0,00		3	Obra Concluída
134/2010	236/10 Pov. Nova Estância	EL	16/04/10	28/04/10	1	0	5	0	0,29	0,00		3	Obra Concluída
060/2010	143/10 KIT - Pov. Farnaval (Maromba)	EL	05/05/10	07/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00		3	Obra Concluída
059/2010	330/10 Pov. Farnaval (Maromba)	EL	05/05/10	07/05/10	2	2	0	6	0,00	0,21		3	Ligação de Consumidores
372/2010	515/10 Pov. Raimundo Freire (Dondon)	EL	08/05/10	08/05/10	2	0	0	0	0,00	0,00		3	Obra Concluída
227/2010	171/10 KIT - Colônia Entre Rios (Sandra)	EL	08/05/10	08/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00		3	Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 38 de 109



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra								
				kVA	Dependênci										
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdeTotal										
	08/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Obra Concluída			
225/2010	132/10 KIT - Colônia Entre Rios	EL	08/05/10	08/05/10	0	0	0,00	0,00	0	0	224/2010	3	Obra Concluída		
130/2010	082/10 KIT - Pov. Tapera (Bia)	EL	08/05/10	08/05/10	0	0	0,00	0,00	0	0	129/2010	3	Obra Concluída		
129/2010	238/10 Pov. Tapera (Bia)	EL	08/05/10	08/05/10	1	0	0,00	0,00	0	0		3	Obra Concluída		
226/2010	358/10 Colônia Entre Rios (Sandra)	EL	08/05/10	08/05/10	1	1	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores		
380/2010	511/10 Pov. Nova Estância (Josélia)	EL	08/05/10	08/05/10	1	1	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores		
224/2010	320/10 Colônia Entre Rios	EL	08/05/10	08/05/10	1	1	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores		
382/2010	517/10 Colônia Rio Fundo III (Davi)	EL	08/05/10	08/05/10	2	2	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores		
089/2010	290/10 Assentamento Edmilson Evaristo	EL	05/04/10	10/05/10	10	10	26	3	1,81	0,47	2	20	3	Ligação de Consumidores	
121/2010	242/10 Pov. Ribuleirinha (Madruga)	EL	10/05/10	10/05/10	1	0	0	3	0,00	0,12	0	0	3	Obra Concluída	
120/2010	087/10 KIT - Pov. Porto do Mato (Cabelinho)	EL	10/05/10	10/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	119/2010	3	Obra Concluída
119/2010	243/10 Pov. Porto do Mato (Cabelinho)	EL	10/05/10	10/05/10	1	1	0	2	0,00	0,06	0	0	3	Ligação de Consumidores	
118/2010	088/10 KIT - Pov. Ribuleirinha (Dudu)	EL	11/05/10	11/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	117/2010	3	Obra Concluída
1013/2009	009/10 Assentamento Geraldo Garcia	EL	11/05/10	11/05/10	1	0	1	0	0,00	0,08	0	0	3	Obra Concluída	
117/2010	244/10 Pov. Ribuleirinha (Dudu)	EL	11/05/10	11/05/10	1	0	0	3	0,00	0,11	0	0	3	Obra Concluída	
163/2010	103/10 KIT - Pov. Índios (Maria Raquel)	EL	11/05/10	11/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	162/2010	3	Obra Concluída
162/2010	292/10 Pov. Índios (Maria Raquel)	EL	11/05/10	11/05/10	3	3	0	2	0,00	0,06	0	0	3	Ligação de Consumidores	
291/2010	170/10 KIT - Colônia Ri Fundo III (Madge)	EL	12/05/10	12/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	290/2010	3	Obra Concluída
290/2010	357/10 Colônia Ri Fundo III (Madge)	EL	12/05/10	12/05/10	2	2	0	3	0,00	0,09	0	0	3	Ligação de Consumidores	
128/2010	083/10 KIT - Pov. Ouricuri (Daniel Flor)	EL	10/05/10	13/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	127/2010	3	Obra Concluída
127/2010	239/10 Pov. Ouricuri (Daniel Flor)	EL	10/05/10	13/05/10	1	1	2	1	0,14	0,04	1	5	3	Ligação de Consumidores	
367/2010	479/10 Colônia Entre Rios (Eliene)	EL	14/05/10	14/05/10	1	0	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Obra Concluída	
311/2010	469/10 Assentamento Canudo (Wagno)	EL	14/05/10	14/05/10	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Ligação de Consumidores	

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 39 de 109

Execução	Nº de ligações	Fim	Prev	Real	Postes		km de Rede		Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra				
					AT	BT	AT	BT	Qtidade	Total Dependênci						
		18/05/10	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0	3	Ligação de Consumidores				
090/2010	101/10	KIT - Assentamento Edmilson Evaristo	EL	19/05/10	19/05/10	0	0	0,00	0,00	0	0	089/2010	3	Obra Concluída		
467/2010	264/10	KIT - Pov. Araças (Hugo)	EL	22/05/10	22/05/10	0	0	0,00	0,00	0	0	466/2010	3	Obra Concluída		
871/2009	1209/09	Pov. Porto do Mato (João Lino)	EL	25/05/10	25/05/10	1	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores		
110/2010	092/10	KIT - Pov. Porto do Mato	EL	26/05/10	26/05/10	0	0	0,00	0,00	0	0	109/2010	3	Obra Concluída		
109/2010	250/10	Pov. Porto do Mato	EL	26/05/10	26/05/10	1	0	0,00	0,05	0	0		3	Obra Concluída		
543/2010	712/10	Pov. Manoel Dias (Gerivaldo)	EL			1	0	4	1	0,21	0,05	1	5	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
551/2010	715/10	Pov. Ouricuri (Trecho Novinho)	EL			1	0	0	0	0,00	0,00	0	0	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
597/2010		KIT - Pov. João Dias (Maria Diniz)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	596/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
592/2010		Pov. Ribuleirinha (Bruno)	EL			1	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
594/2010		Ass. Caio Prado (Nininho)	EL			1	0	0	4	0,00	0,11	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
595/2010		KIT - Ass. Caio Prado (Nininho)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	594/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
549/2010	716/10	Pov. Ouricuri (José Carlos)	EL			1	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
596/2010		Pov. João Dias (Maria Diniz)	EL			1	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
521/2010	717/10	Pov. Pastinho (Luzinete)	EL			1	0	9	0	0,43	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
593/2010		KIT - Pov. Ribuleirinha (Bruno)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	592/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
550/2010	295/10	KIT - Pov. Ouricuri (José Carlos)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	549/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
546/2010	292/10	KIT - Pov. Ribeiro (Carlito)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	245/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
544/2010	291/10	KIT - Pov. Manoel Dias (Gerivaldo)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	543/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
598/2010		Pov. Curimã (Anônio Satu)	EL			1	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
545/2010	713/10	Pov. Ribeiro (Carlito)	EL			1	0	0	2	0,00	0,08	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
547/2010	714/10	Pov. Indíós (Zé de Amélia)	EL			1	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
599/2010		KIT - Pov. Curimã (Anônio Satu)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	598/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra			
		Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtidade	Total kVA						
548/2010	293/10	KIT - Pov. Indíós (Zé de Amélia)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	551/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
				0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	547/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
Total do Município Estância				1.746	1.648	3.261	1.433	244,90	88,88	482	3890				
Município : Indiaroba															
617/2002A	302/04	Pov Sitio Novo	SE	08/09/04	10/09/04	1	1	7	0	0,35	0,00	1	15	1	Atendimento Concluído
491/2003B	415/04	Pov Franco e Mato Grosso	EL	13/09/04	16/10/04	25	14	34	14	1,54	1,30	4	40	1	Atendimento Concluído
490/2003	407/04	Pov Quijingue	SE	01/11/04	17/12/04	32	32	59	11	3,59	1,56	4	55	1	Atendimento Concluído
489/2003B	457/04	Pov Riachinho	EL	02/12/04	28/12/04	17	14	25	8	1,47	1,00	2	30	1	Atendimento Concluído
041/2005	050/05	Pov Riachinho - complementação	EL	28/02/05	07/03/05	1	1	10	0	0,57	0,00	1	5	1	Atendimento Concluído
245/2004A	028/05	Pov Sítio Novo (trecho Aguari)	EL	05/01/05	09/03/05	18	18	44	19	2,59	1,61	7	60	1	Atendimento Concluído
115/2003D	109/05	Pov Cajueirinho	EL	19/04/05	22/06/05	22	22	26	18	1,16	1,18	7	50	1	Atendimento Concluído
169/2005A	298/05	Assentamento José Izídio	EL	27/06/05	25/08/05	21	17	118	7	9,32	0,50	8	55	1	Atendimento Concluído
218/05A	407/05	Pov Mocambo	EL	10/09/05	10/09/05	1	1	1	2	0,00	0,90	0	0	1	Atendimento Concluído
488/2003B	391/05	Pov Pedra do Rumo	SE	17/10/05	12/11/05	29	32	52	58	2,38	3,28	7	60	1	Atendimento Concluído
367/2005	533/05	Pov Sítio Novo	EL	08/12/05	08/12/05	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0	1	Atendimento Concluído
047/2006A	058/06	Ligações Rurais - Indiaroba	EL	15/11/05	20/12/05	14	14	0	0	0,00	0,00	0	0	1	Atendimento Concluído
294/2003B	597/05	Pov Preguica / rua do Sucuiuiu	SE	27/12/05	29/01/06	7	6	2	3	0,04	0,12	1	10	1	Atendimento Concluído
295/2003C	594/05	Pov Preguiça	SE	06/01/06	29/01/06	3	3	3	4	0,08	0,14	1	15	1	Atendimento Concluído
306/2004A	607/05	Pov Preguiça	SE	06/01/06	29/01/06	1	1	1	0	0,00	0,00	1	10	1	Atendimento Concluído
158/2006	107/06	Ligações Rurais - Indiaroba	EL	01/02/06	28/02/06	54	54	0	0	0,00	0,00	0	0	1	Atendimento Concluído
177/2006A	121/06	Pov Roma	EL	01/04/06	15/04/06	7	4	0	5	0,00	0,13	0	0	1	Atendimento Concluído
066/2005B	166/06	Sítio Colônia Retiro	SE	17/04/06	05/05/06	3	3	4	3	0,09	0,22	2	10	1	Atendimento Concluído
243/2005B	165/06	Assentamento Cipozinho	SE	25/05/06	30/05/06	10	10	11	3	0,85	0,24	1	10	1	Atendimento Concluído

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 41 de 109



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra								
				kVA	Dependênci										
Fim	Prev	Real	AT	BT	Qtde	Total									
	31/05/06	8	9	14	7	0,72	0,38	4	30		1	Atendimento Concluído			
309/2004C	158/06 Colônia Boa Vista	SE	30/05/06	01/06/06	5	5	8	0	0,00	0,38	1	10	1	Atendimento Concluído	
491/2005A	150/06 Pov Muriçoca	SE	13/06/06	23/07/06	12	12	47	14	2,50	0,79	6	30	1	Atendimento Concluído	
309/2006	263/06 Pov Preguiça	SE	06/08/06	06/08/06	1	1	0	0	0,00	0,00	1	5	1	Atendimento Concluído	
213/2006	153/06 Pov Pontal	EL	31/05/06	02/06/06	2	2	1	9	0,31	0,31	0	0	2	Ligação de Consumidores	
272/2005B	238/06 Pov Saguim	EL	06/06/06	08/06/06	1	1	1	0	0,02	0,02	1	15	2	Ligação de Consumidores	
360/2005A	237/06 Faz União - Pov Saguim	EL	30/06/06	30/06/06	1	1	9	0	1,32	0,00	1	15	2	Ligação de Consumidores	
584/2006	448/06 Pov Pontal	EL	30/09/06	30/09/06	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	2	Ligação de Consumidores	
464/2005A	405/06 Pov Convento	EL	11/09/06	11/10/06	14	14	29	12	1,35	1,02	5	35	2	Ligação de Consumidores	
273/2006A	403/06 Assentamento Joélia Lima	EL	28/08/06	17/10/06	59	59	79	12	6,47	1,27	11	100	2	Ligação de Consumidores	
470/2005B	195/07 Pov Botequim	EL	18/05/07	31/05/07	9	9	16	5	0,59	0,61	3	25	2	Ligação de Consumidores	
465/2005B	196/07 Pov Sítio Novo	EL	21/06/07	11/08/07	8	8	11	11	0,47	0,58	3	20	2	Ligação de Consumidores	
498/2006A	441/07 Colônia Sergipe	EL	13/08/07	15/09/07	33	33	22	26	0,89	2,14	3	45	2	Ligação de Consumidores	
321/2007	571/07 Pov Terra Caída	EL	24/10/07	24/10/07	1	1	1	1	0,00	0,55	0	0	2	Ligação de Consumidores	
349/2005B	545/07 Faz São José do Tabuado	EL	23/10/07	31/10/07	1	1	9	0	0,93	0,00	1	15	2	Ligação de Consumidores	
378/2005C	546/07 Pov Gaviaozinho (trecho de Mônica)	EL	28/10/07	17/11/07	5	5	19	2	0,95	0,36	2	25	2	Ligação de Consumidores	
465/2006A	079/08 Faz Pedreira (Colônia Boa Vista)	EL	12/03/08	20/03/08	5	5	9	3	0,78	0,20	3	25	2	Ligação de Consumidores	
792/2008A	Sítio Tambinha - KIT	SE			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	239/2008B	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
239/2008B	Sítio Tambinha	SE			2	0	15	4	1,49	0,16	2	10		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
338/2007B	Pov Monte Alegre (Dernival)	SE			2	0	4	4	0,17	0,14	1	10		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
456/2010	563/10 Pov. Convento (Valdemar0	EL			1	0	1	0	0,08	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
776/2008	Pov Preguiça - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	341/2007A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
451/2010	257/10 KIT - Pov. Terra Caída	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	450/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 42 de 109



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Execução	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra		
		Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total kVA					
		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	086/2007A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra		
612/2009	403/09	KIT - Pov. Pontal	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	611/2009	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
378/2010	512/10	Sepé Tiraju II (Pré Assentamento) - Faz.	EL	3	0	1	0	0,00	0,08	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
880/2008		Pov Saguim - KIT	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	097/2006A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
383/2005		Pov Pontal	EL	2	0	0	5	0,00	0,12	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
273/2005A		Pov Catruz	EL	1	0	1	0	0,03	0,00	1	10		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
457/2010	256/10	KIT - Pov. Convento (Valdemar)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	456/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
854/2008		KIT - Pov Muriçoca (trecho de Dede)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	657/2006A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
305/2010	210/10	KIT - Pov. Terra Caída (Ubirani)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	304/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
450/2010	564/10	Pov. Terra Caída	EL	1	0	3	4	0,22	0,18	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
379/2010	223/10	KIT - Sepé Tiraju II (Pré Assentamento) - Faz.	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
519/2005A	252/10	Faz Cajá - Pov Retiro	EL	1	0	21	0	2,74	0,00	1	10		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
234/2010	366/10	Pov. Terra Caída (Erinaldo)	EL	1	0	1	0	0,00	0,03	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
374/2010	514/10	Pov. Retiro (Maurina)	EL	1	0	0	2	0,00	0,08	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
746/2009	494/09	Pov. Saguim - KIT	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	745/2009	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
503/2010	630/10	Pov. Saguim	EL	1	0	1	0	0,05	0,00	1	10		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
341/2007A		Pov Preguiça	EL	1	0	6	0	0,46	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
435/2009	595/09	Pov. Sítio Novo	EL	1	0	0	5	0,00	0,20	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
003/2006		Faz Riacho Negro - 01 misturadeira de adubo	EL	1	0	11	0	0,83	0,00	1	30		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
820/2008		Pov Bela Vista - KIT	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	635/2006A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
096/2010	141/10	KIT - Assentamento Sete Brejos	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	095/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
087/2010	094/10	KIT - Faz Cajá - Pov Retiro	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	519/2005A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
504/2010	271/10	KIT - Pov. Saguim	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	503/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 43 de 109

Execução	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra		
		Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total					
		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	435/2009	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra		
493/2005A	Sítio Piacaba - Pov Piacaba	EL	1	0	1	0	0,00	0,00	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra		
207/2006	Pov Sítio Novo (trecho 2)	EL	7	0	16	11		0,42	3	15	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra		
974/2009	033/10 Colônia Sergipe - Trecho Renato - KIT	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	973/2009	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
565/2006A	Pov Muriçoca	EL	2	0	6	6	0,28	0,28	1	10	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra		
235/2010	179/10 KIT - Pov. Terra Caída (Erinaldo)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	234/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
983/2009	074/10 Pov. Quijingue - João Batista	EL	2	0	11	4	0,73	0,24	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra		
277/2006	182/06 Pov Preguiça	EL	1	0	0	2	0,00	0,07	0	0	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra		
008/2010	Assentamento Joélia Lima	EL	5	0	18	8	0,94	0,43	2	15	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra		
635/2006A	Pov Bela Vista	EL	1	0	1	0	0,00	0,00	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra		
745/2009	1141/09 Pov. Saguim	EL	1	0	1	2	0,00	0,09	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra		
375/2010	225/10 KIT - Pov. Retiro (Maurina)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	374/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
657/2006A	Pov Muriçoca (trecho de Dede)	EL	1	0	5	0	0,36	0,00	1	10	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra		
208/2006	Pov Convento	EL	3	0	1	2	0,04	0,09	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra		
097/2006A	Pov Saguim	EL	4	0	1	3	0,17	0,16	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra		
167/2006	Pov Mato Grosso	EL	5	0	11	5	0,94	0,19	2	15	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra		
095/2010	328/10 Assentamento Sete Brejos	EL	1	0	4	0	0,41	0,00	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra		
278/2006	Pov Preguiça de Baixo	EL	2	0	19	0	1,47	0,00	2	30	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra		
819/2008	Pov Muriçoca - KIT	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	565/2006A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
009/2010	KIT - Assentamento Joélia Lima	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	008/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
984/2009	025/10 Pov. Quijingue - João Batista - KIT	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	983/2009	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
498/2010	602/10 1º Lote ligações rurais - Indiaroba	EL	24	0	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Obra Concluída		
316/2008	396/08 Ligações Rurais - Indiaroba	EL	01/01/08	29/02/08	12	12	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Atendimento Concluído

Execução	Fim	Nº de ligações Prev	Real	Postes		km de Rede		Transformadore kVA		TRA	Estágio_da_Obra					
				AT	BT	AT	BT	QtdeTotal	Dependênci							
	15/05/08	1	1	0	2	0,00	0,04	0	0	3	Ligação de Consumidores					
278/2008A	579/08	Faz São João (Thiago)	EL	22/09/08	25/09/08	1	1	4	0	0,35	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
481/2008	199/08	Faz São João - kit (Thiago)	EL	25/09/08	25/09/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 278/2008A	3	Obra Concluída
753/2006A	457/08	Sítio Sapateiro	EL	01/10/08	09/10/08	5	5	15	7	0,96	0,44	2	25	3	Ligação de Consumidores	
561/2008	694/08	Pov Terra Caída	EL	15/10/08	15/10/08	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0	3	Ligação de Consumidores	
271/2005A	674/08	Faz Pedregal	EL	29/09/08	16/10/08	1	1	5	0	0,60	0,00	1	15	3	Ligação de Consumidores	
554/2008	235/08	Faz. Pedregal (Kit)	EL	30/09/08	16/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 271/2005A	3	Obra Concluída
517/2008	240/08	Assentamento Sete Brejos (Kit do orç 516/2008)	EL	18/10/08	18/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 516/2008	3	Obra Concluída
513/2008	665/08	Pov. Cajueirinho (Rov. Camilo Calazans)	EL	18/10/08	18/10/08	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
516/2008	679/08	Assentamento Sete Brejos	EL	18/10/08	18/10/08	1	1	0	1	0,00	0,04	1	5	3	Ligação de Consumidores	
446/2007A	580/08	Faz Monte Carmelo - Pov Convento	EL	12/09/08	07/11/08	1	1	25	0	2,44	0,00	1	15	3	Ligação de Consumidores	
482/2008	204/08	KIT -	EL	07/11/08	07/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 446/2007A	3	Obra Concluída
393/2007A	445/08	Pov. Convento (trecho Fontinha)	EL	05/11/08	08/11/08	6	6	7	6	0,12	0,39	3	25	3	Ligação de Consumidores	
680/2008	294/08	Pov. Preguiça - Kit	EL	26/11/08	26/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	679/2008	3	Obra Concluída
679/2008	777/08	Pov. Preguiça	EL	26/11/08	27/11/08	1	1	0	8	0,00	0,30	0	0	3	Ligação de Consumidores	
619/2008	272/08	Pov Preguiça (Luiz Marques) - KIT	EL	27/11/08	27/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	618/2008	3	Obra Concluída
618/2008	745/08	Pov Preguiça (Luiz Marques)	EL	27/11/08	27/11/08	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	3	Ligação de Consumidores	
704/2008		Kit - Pov. Sítio Novo	EL	29/12/08	30/12/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	703/2008	3	Obra Concluída
703/2008		Pov. Sítio Novo	EL	29/12/08	30/12/08	1	1	0	4	0,00	0,16	0	0	3	Ligação de Consumidores	
710/2008	335/08	Kit - Pov. Nova Descoberta	EL	05/01/09	08/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	709/2008	3	Obra Concluída
709/2008	825/08	Pov. Nova Descoberta	EL	05/01/09	08/01/09	2	2	8	6	0,39	0,24	1	5	3	Ligação de Consumidores	
823/2008A	495/09	Pov. Convento (Trecho de Ivanete) - KIT	SE	05/01/09	19/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	416/2008B	3	Obra Concluída
909/2008	407/08	Pov Saguim (Alex) - KIT	EL	17/01/09	21/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	908/2008	3	Obra Concluída



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra								
				kVA	Dependênci										
Fim	Prev	Real	AT	BT	Qtde	Total									
	21/01/09	1	1	4	0	0,17	0,00	1	5			3	Ligação de Consumidores		
708/2008	336/08 Kit - Pov. Timbó	EL	09/01/09	24/01/09	0	0	0,00	0,00	0	0	707/2008	3	Obra Concluída		
707/2008	826/08 Pov. Timbó	EL	09/01/09	24/01/09	2	2	8	0	0,48	0,13		1	5	3	Ligação de Consumidores
629/2008	284/08 Pov. Terra Caída - Kit	EL	12/01/09	27/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 628/2008	3	Obra Concluída
628/2008	767/08 Pov. Terra Caída	EL	12/01/09	27/01/09	2	2	4	3	0,21	0,11	1	5		3	Ligação de Consumidores
750/2008	845/08 Pov. Convento (Trecho de Renato)	EL	29/12/08	29/01/09	1	1	2	0	0,03	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
751/2008	348/08 Kit - Pov. Convento (Trecho de Renato)	EL	27/01/09	29/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	750/2008	3	Obra Concluída
682/2008	342/08 KIT - Pov. Sítio Novo	EL	30/12/08	03/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	681/2008	3	Obra Concluída
681/2008	832/08 Pov. Sítio Novo	EL	30/12/08	03/02/09	1	1	1	4	0,00	0,16	0	0		3	Ligação de Consumidores
586/2008	265/08 KIT - RDR Assentamento Bela Vista	EL	14/01/09	03/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	585/2008	3	Obra Concluída
585/2008	730/08 RDR Assentamento Bela Vista	EL	14/01/09	03/02/09	1	1	4	0	0,32	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
528/2008	216/08 Pov. Cajueirinho - Kit de instalação	EL	12/02/09	12/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 527/2008	3	Obra Concluída
527/2008	634/08 Pov. Cajueirinho	EL	12/02/09	12/02/09	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0		3	Ligação de Consumidores
219/2006A	461/08 Pov Cajueirinho (trecho 2)	EL	07/10/08	17/02/09	25	25	99	24	7,14	1,32	16	115		3	Ligação de Consumidores
522/2008	229/08 Pov. Biribeira (Kit)	EL	16/02/09	07/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 521/2008	3	Obra Concluída
521/2008	642/08 Pov. Biribeira	EL	16/02/09	07/03/09	4	4	15	8	0,98	0,56	2	10		3	Ligação de Consumidores
926/2008	021/09 Pov Lagoa Redonda	EL	13/02/09	13/03/09	2	2	15	0	1,11	0,00	2	10		3	Ligação de Consumidores
927/2008	010/09 Pov Lagoa Redonda - KIT	EL	13/02/09	15/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	926/2008	3	Obra Concluída
014/2009	075/09 KIT - Pov. Convento	EL	17/03/09	18/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	013/2009	3	Obra Concluída
013/2009	143/09 Pov. Convento	EL	17/03/09	18/03/09	2	2	1	1	0,09	0,04	2	20		3	Ligação de Consumidores
499/2006A	458/08 Pov Quinjingue (trecho 2)	EL	27/02/09	16/05/09	21	21	74	10	6,20	0,84	11	65		3	Ligação de Consumidores
796/2008A	098/09 Povoado Engenho D'água II - KIT	SE	25/03/09	16/05/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	237/2008B	3	Obra Concluída
237/2008B	200/09 Povoado Engenho D'água II	SE	25/03/09	16/05/09	7	7	37	5	2,38	0,53	4	20		3	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 46 de 109



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra									
				Fim	Prev			Real	AT	BT	QtdadeTotal	Dependênci				
	29/05/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	500/2006B	3	Obra Concluída				
208/2009	176/09	KIT - Pov. Fonte Nova (Estância)	EL	18/05/09	02/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	207/2009	3	Obra Concluída
207/2009	368/09	Pov. Fonte Nova (Estância)	EL	18/05/09	02/06/09	2	2	0	8	0,00	0,30	0	0		3	Ligação de Consumidores
644/2008	286/08	Pov. Roma (Kit - Trecho de Jeane)	EL	01/06/09	04/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	orç 238/2008A	3	Obra Concluída
238/2008A	769/08	Povoado Roma (Trecho de Jeane)	EL	01/06/09	04/06/09	4	4	3	3	0,19	0,11	2	10		3	Ligação de Consumidores
500/2006B	197/09	Pov Bom Jesus	SE	20/04/09	20/06/09	13	13	56	8	3,77	0,51	7	45	Orcto 499/2006 - Pov Quijingue	3	Ligação de Consumidores
206/2009	172/09	KIT - Pov. Preguiça (Trecho de Buzica)	EL	02/06/09	20/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	205/2009	3	Obra Concluída
205/2009	264/09	Pov. Preguiça (Trecho de Buzica)	EL	02/06/09	20/06/09	1	1	1	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
911/2008	406/08	Pov Pontal (Selma) - KIT	EL	19/06/09	20/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	910/2008	3	Obra Concluída
910/2008	970/08	Pov Pontal (Selma)	EL	19/06/09	20/06/09	1	1	2	0	0,15	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
621/2008	273/08	Pov Convento - KIT	EL	20/06/09	20/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	620/2008	3	Obra Concluída
620/2008	746/08	Pov Convento	EL	20/06/09	20/06/09	2	2	0	0	0,00	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
046/2009	081/09	KIT - Colônia Bela Vista	EL	02/06/09	07/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	045/2009	3	Obra Concluída
045/2009	149/09	Colônia Bela Vista	EL	02/06/09	11/07/09	1	1	1	0	0,06	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
146/2009	129/09	KIT - Assentamento Bela Vista (T. Marquinhos)	EL	11/07/09	11/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	145/2009	3	Obra Concluída
145/2009	245/09	Assentamento Bela Vista (T. Marquinhos)	EL	11/07/09	11/07/09	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
403/2008B	285/09	Pov. Terra Caída (trecho de Paulo Mariano)	SE	09/07/09	07/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	402/2008B	3	Obra Concluída
402/2008B	571/09	Pov. Terra Caída (Trec. Paulo Mariano)	SE	09/07/09	07/08/09	13	13	28	7	1,50	0,53	9	50		3	Ligação de Consumidores
453/2005A	247/09	Pov Terra Caída	EL	09/07/09	24/08/09	9	9	44	5	3,00	0,27	6	35		3	Ligação de Consumidores
421/2009	306/09	KIT - Pov. Preguiça de Baixo	EL	26/08/09	03/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	420/2009	3	Obra Concluída
420/2009	598/09	Pov. Preguiça de Baixo	EL	26/08/09	03/09/09	3	3	27	0	2,22	0,00	3	20		3	Ligação de Consumidores
364/2009	582/09	Pov. Sete Brejos - Posto de Saúde	EL	09/09/09	09/09/09	1	1	0	1	0,00	0,03	0	0		3	Ligação de Consumidores
434/2009	302/09	KIT - Faz. Barra Funda	EL	09/09/09	10/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	433/2009	3	Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 47 de 109

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra								
				kVA	Dependênci										
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdeTotal										
	10/09/09	1	1	4	0	0,29	0,00	1	5			3	Ligação de Consumidores		
638/2009	880/09 Pov. Biribeira	EL	19/09/09	19/09/09	1	1	0	1	0,00	0,05	0	0		3	Ligação de Consumidores
501/2009	704/09 Pov. Convento	EL	08/09/09	21/09/09	6	6	16	7	1,11	0,36	2	10		3	Ligação de Consumidores
502/2009	335/09 Pov. Convento - KIT	EL	08/09/09	28/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	501/2009	3	Obra Concluída
633/2009	401/09 Pov. Convento - KIT	EL	22/09/09	28/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	1	5	632/2009	3	Obra Concluída
632/2009	862/09 Pov. Convento	EL	22/09/09	28/09/09	1	1	2	0	0,10	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
611/2009	871/09 Pov. Pontal	EL	28/09/09	28/09/09	1	1	0	2	0,00	0,73	0	0		3	Ligação de Consumidores
628/2009	856/09 Pov. Saguim	EL	09/10/09	09/10/09	1	1	1	0	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
610/2009	406/09 Faz Patis Pov Cajazeira - KIT	EL	05/10/09	10/10/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	609/2009	3	Obra Concluída
609/2009	874/09 Faz Patis Pov Cajazeira	EL	05/10/09	10/10/09	1	1	13	0	0,73	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
672/2009	900/09 Ligações Rurais 2 - Indiaroba	EL	01/10/09	31/10/09	16	16	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
731/2009	971/09 RDR Colônia Sergipe	EL	06/11/09	10/11/09	4	2	0	4	0,00	0,13	0	0		3	Ligação de Consumidores
733/2009	446/09 RDR Sítio Possi Franco - KIT	EL	12/11/09	12/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	732/2009	3	Obra Concluída
732/2009	992/09 RDR Sítio Possi Franco	EL	12/11/09	12/11/09	1	1	0	2	0,00	0,05	0	0	733/2009	3	Ligação de Consumidores
906/2009	520/09 Pov. Cajueirinho - KIT	EL	18/12/09	18/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	905/2009	3	Obra Concluída
905/2009	1251/09 Pov. Cajueirinho	EL	24/12/09	24/12/09	1	1	0	0	0,00	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
639/2009	412/09 Pov. Biribeira - KIT	EL		31/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	638/2009	3	Obra Concluída
562/2009	779/09 Ligações Rurais 1- Indiaroba	EL		31/12/09	8	8	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
859/2009	1157/09 Ligações Rurais 3 - Indiaroba	EL		31/12/09	15	15	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
416/2008B	1142/09 Pov. Convento (Trecho de Ivanete)	SE	05/01/09	19/01/10	4	4	4	2	0,35	0,09	2	10		3	Ligação de Consumidores
986/2009	009/10 Pov. Retiro (Zeze) - KIT	EL	28/01/10	28/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	985/2009	3	Obra Concluída
985/2009	016/10 Pov. Retiro (Zeze)	EL	28/01/10	28/01/10	1	1	1	0	0,00	0,09	0	0		3	Ligação de Consumidores
140/2010	073/10 KIT - Pov. Convento	EL	14/04/10	23/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	139/2010	3	Obra Concluída



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra			
		Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total kVA						
	23/04/10	1	1	6	2	0,35	0,07	1	10		3	Ligação de Consumidores			
038/2010	046/10 KIT - Pov. Mocambo	EL	03/03/10	24/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	499/2005A	3	Obra Concluída
499/2005A	119/10 Pov Mocambo	EL	03/03/10	24/04/10	4	4	25	1	1,89	0,03	4	20		3	Ligação de Consumidores
958/2009	018/10 Pov. Sítio Novo (Trecho 2) - KITEL	02/03/10	05/05/10	0	0	0	0	0	0,00	0,07	0	0	957/2009	3	Obra Concluída
957/2009	067/10 Pov. Sítio Novo (Trecho 2)	EL	02/03/10	05/05/10	4	4	17	1	1,31	0,08	3	25		3	Ligação de Consumidores
277/2010	381/10 Pov. Terra Caída	EL	13/05/10	13/05/10	2	2	1	0	0,00	0,12	0	0		3	Ligação de Consumidores
304/2010	476/10 Pov. Terra Caída (Ubiirani)	EL	12/05/10	20/05/10	1	1	0	5	0,00	0,18	0	0		3	Ligação de Consumidores
741/2009	485/09 Pov. Botequim (Dinalva) - KIT	EL	28/04/10	21/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	740/2009	3	Obra Concluída
740/2009	1119/09 Pov. Botequim (Dinalva)	EL	28/04/10	21/05/10	3	1	11	5	0,63	0,28	1	5		3	Ligação de Consumidores
973/2009	082/10 Colônia Sergipe - Trecho Renato	EL	31/05/10	04/06/10	2	0	6	0	0,43	0,00	1	5		3	Obra Concluída
Total do Município Indiaroba					747	644	1.431	486	94,63	33,43	225	1715			

Município : Itabaianinha

089/2002C	298/04 Pov Piabas	EL	19/07/04	18/11/04	99	99	161	61	8,24	6,06	21	315		1	Atendimento Concluído
544/2004	518/04 Pov Piabas - complementação	EL	01/11/04	20/12/04	41	38	21	67	0,36	3,76	0	0	089/2002C - Pov Piabas	1	Atendimento Concluído
468/2003A	361/04 Pov Lagoa da Mata	SE	01/11/04	05/01/05	51	51	57	31	2,97	2,52	8	120		1	Atendimento Concluído
281/2004B	511/04 Pov Terra Vermelha	EL	07/12/04	09/01/05	40	40	31	11	1,37	1,13	3	60		1	Atendimento Concluído
056/2002A	362/04 Fazenda Juazeiro	SE	03/01/05	15/01/05	5	5	19	4	1,58	0,31	2	30		1	Atendimento Concluído
445/2004	456/04 Pov Pau D'Onça	SE	04/01/05	03/02/05	24	23	59	28	3,51	2,23	8	120		1	Atendimento Concluído
023/2005A	052/05 Pov Moreira	EL	21/02/05	13/03/05	21	16	23	16	0,97	1,06	3	40		1	Atendimento Concluído
483/2004B	014/05 Pov Patu	EL	03/01/05	10/04/05	83	89	149	75	6,74	7,50	14	210		1	Atendimento Concluído
485/2004B	015/05 Pov Fundão	EL	03/01/05	15/04/05	118	117	168	124	8,23	9,28	22	330		1	Atendimento Concluído
274/2004B	512/04 Pov Patioba	EL	17/01/05	29/04/05	12	12	31	6	2,47	0,55	4	50		1	Atendimento Concluído
094/2005	102/05 Pov Patioba - complementação	EL	17/01/05	29/04/05	4	4	3	6	0,00	0,39	1	15	274/2004B - Pov Patioba	1	Atendimento Concluído

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 49 de 109



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra			
		Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtdade	Total						
	22/06/05	66	69	104	24	5,38	3,97	11	130		1	Atendimento Concluído			
061/2005	163/05 Pov Luiz de Melo	EL	25/04/05	02/07/05	48	49	69	58	3,63	3,95	7	75	1	Atendimento Concluído	
044/2005B	056/05 Pov Queimadinas	EL	21/02/05	20/07/05	53	53	128	73	10,80	3,96	15	155	1	Atendimento Concluído	
278/2005A	320/05 Pov Carretéis	EL	04/07/05	01/10/05	91	89	138	82	7,07	6,68	15	225	1	Atendimento Concluído	
235/2005A	432/05 Pov Aldeia	EL	14/10/05	15/10/05	3	1	2	2	0,00	0,18	0	0	1	Atendimento Concluído	
443/2005A	553/05 Ligações Rurais - Itabaianinha	EL	01/10/05	17/10/05	9	9	0	0	0,00	0,00	0	0	1	Atendimento Concluído	
049/05A	429/05 Pov Santa Rita	EL	17/10/05	20/10/05	3	2	0	6	0,00	0,36	0	0	1	Atendimento Concluído	
458/2004A	428/05 Pov Candeia	EL	31/10/05	01/11/05	2	1	0	5	0,00	0,20	0	0	1	Atendimento Concluído	
377/04A	436/05 Pov Poxica	EL	03/11/05	04/11/05	1	1	0	2	0,00	0,80	0	0	1	Atendimento Concluído	
318/2005A	459/05 Pov Muquém (trecho 1)	EL	03/10/05	05/11/05	26	24	40	34	1,99	2,11	6	60	1	Atendimento Concluído	
226/04A	396/05 Pov Barro Preto	EL	08/11/05	08/11/05	1	1	2	1	0,00	0,18	0	0	1	Atendimento Concluído	
138/2005A	433/05 Pov Alto	EL	09/11/05	09/11/05	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	1	Atendimento Concluído	
184/2004A	434/05 Pov Ilha	EL	14/11/05	18/11/05	2	2	1	3	0,00	0,11	0	0	1	Atendimento Concluído	
319/2005A	458/05 Pov Muquém (trecho 2)	EL	31/10/05	30/11/05	25	26	39	33	2,05	2,36	4	55	Orcto 318/2005 - Muquém	1	Atendimento Concluído
048/2006A	056/06 Ligações Rurais - Itabaianinha	EL	15/11/05	20/12/05	20	20	0	0	0,00	0,00	0	0	1	Atendimento Concluído	
330/2005	518/05 Pov Pau Lavrado	EL	21/12/05	22/12/05	1	1	0	4	0,00	0,14	0	0	1	Atendimento Concluído	
320/2005	457/05 Pov Muquém (trecho 3)	EL	16/11/05	10/01/06	14	14	53	11	3,44	11,13	6	75	Orcto 319/2005 - Muquém	1	Atendimento Concluído
156/2006	109/06 Ligações Rurais - Itabaianinha	EL	01/02/06	28/02/06	79	79	0	0	0,00	0,00	0	0	1	Atendimento Concluído	
014/2006	039/06 Pov Muquém	EL	22/03/06	18/04/06	3	3	11	5	1,01	0,20	2	25	1	Atendimento Concluído	
125/2006	112/06 Pov Riacho Seco de Cima	EL	10/03/06	05/05/06	27	27	50	35	2,40	2,25	8	110	1	Atendimento Concluído	
126/2006	115/06 Pov Moreira	EL	08/05/06	11/05/06	1	1	10	2	0,72	0,08	1	10	1	Atendimento Concluído	
117/2006	111/06 Pov Pedra D'Légua	EL	24/04/06	18/05/06	13	12	34	2	1,94	0,64	2	25	1	Atendimento Concluído	
304/2005A	161/06 Pov Paty (trecho 1)	SE	15/05/06	09/06/06	22	22	46	19	2,96	0,72	6	90	1	Atendimento Concluído	

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 50 de 109



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra							
				kVA	Dependênci									
Fim	Prev	Real	AT	BT	Qtde	Total								
	06/07/06	2	2	0	4	0,00	0,14	0	0	2	Ligação de Consumidores			
491/2006	351/06 Pov Taboca	EL	02/08/06	02/08/06	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0	2	Ligação de Consumidores
338/2006	288/06 Pov Lessa	EL	20/06/06	16/08/06	63	63	68	29	2,75	2,95	11	80	2	Ligação de Consumidores
469/2006	384/06 Pov Pau Lavrado	EL	18/08/06	18/08/06	3	3	1	0	0,00	0,08	1	10	2	Ligação de Consumidores
504/2006	378/06 Pov Monte Alegre	EL	28/08/06	28/08/06	1	1	2	0	0,00	0,00	0	0	2	Ligação de Consumidores
515/2006	383/06 Pov Campo do Retiro	EL	14/08/06	19/09/06	36	36	54	41	2,93	2,54	9	110	2	Ligação de Consumidores
502/2006	361/06 Pov Paty (trecho 2)	EL	20/06/06	23/09/06	18	18	83	29	5,68	1,35	11	110	2	Ligação de Consumidores
472/2006	362/06 Pov Jacarezinho	EL	14/08/06	24/09/06	18	18	24	11	1,34	0,71	3	35	2	Ligação de Consumidores
709/2006	559/06 Pov Ilha	EL	22/11/06	27/11/06	12	12	1	15	0,00	0,49	0	0	2	Ligação de Consumidores
712/2006	556/06 Pov Riacho Seco	EL	27/12/06	27/12/06	4	4	0	3	0,00	0,09	0	0	2	Ligação de Consumidores
351/2006	241/06 Pov Patu	EL	11/01/07	12/01/07	2	2	0	3	0,00	0,12	0	0	2	Ligação de Consumidores
340/2006	242/06 Pov Patu	EL	15/01/07	16/01/07	1	1	0	6	0,00	0,23	0	0	2	Ligação de Consumidores
339/2006	243/06 Pov Patu	EL	17/01/07	17/01/07	1	1	0	7	0,00	0,29	0	0	2	Ligação de Consumidores
711/2006	557/06 Pov Piripiri	EL	22/01/07	23/01/07	3	3	3	6	0,00	0,36	0	0	2	Ligação de Consumidores
706/2006	567/06 Pov Sapé	EL	18/01/07	27/01/07	1	1	1	3	0,00	0,12	0	0	2	Ligação de Consumidores
710/2006	558/06 Pov Diamante	EL	18/01/07	27/01/07	1	1	2	2	0,00	0,98	0	0	2	Ligação de Consumidores
426/2006	315/06 Pov Pereira	EL	30/03/07	30/03/07	5	6	0	3	0,00	0,11	0	0	2	Ligação de Consumidores
019/2007	112/07 Pov Caldeirão	EL	30/03/07	30/03/07	1	1	0	1	0,00	0,03	0	0	2	Ligação de Consumidores
015/2007	104/07 Pov Dispensa	EL	30/03/07	30/03/07	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	2	Ligação de Consumidores
337/2006A	015/07 Pov Pilões	EL	17/01/07	15/04/07	41	41	136	31	10,39	2,98	18	195	2	Ligação de Consumidores
146/2006A	016/07 Pov Curralinho	EL	17/01/07	27/04/07	49	49	159	81	9,55	5,39	19	190	2	Ligação de Consumidores
715/2006	555/06 Pov Rosaria	EL	11/05/07	11/05/07	2	2	1	0	0,00	0,04	0	0	2	Ligação de Consumidores
255/2006A	473/06 Pov Bagaço Grosso (trecho 1)	EL	17/04/07	12/05/07	23	23	48	8	2,63	1,37	6	75	2	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 51 de 109

Execução	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra					
		Prev	Real	AT	BT	AT	BT	kVA	Dependênci							
	02/06/07	20	20	44	16	2,58	1,59	6	75	2	Ligação de Consumidores					
256/2006A	472/06	Pov Bagaço Grosso (trecho 2)	EL	14/05/07	13/06/07	25	25	38	14	1,91	1,49	6	75	Orcto 255/2006 (trecho 1)	2	Ligação de Consumidores
231/2006A	479/06	Pov Garangau (trecho 2)	EL	04/06/07	28/06/07	23	23	37	21	1,88	1,84	4	30	Orcto 230/2006 (trecho 1)	2	Ligação de Consumidores
257/2006A	471/06	Pov Bagaço Grosso (trecho 3)	EL	04/06/07	29/06/07	11	11	26	13	1,64	0,84	4	55	Orcto 256/06A (trecho 2)	2	Ligação de Consumidores
233/2006A	477/06	Pov Garangau (trecho 4)	EL	09/07/07	27/07/07	16	16	41	13	2,60	1,24	7	80	Orcto 232/2006 (trecho 3)	2	Ligação de Consumidores
258/2006A	330/07	Pov Bagaço Grosso (trecho 4)	EL	02/07/07	07/08/07	14	14	40	10	2,48	1,08	5	65	Orcto 257/2006 (trecho 3)	2	Ligação de Consumidores
227/2007	431/07	Pov Barro Preto	EL	15/08/07	15/08/07	6	6	0	7	0,00	0,27	0	0		2	Ligação de Consumidores
232/2006A	478/06	Pov Garangau (trecho 3)	EL	27/07/07	17/08/07	12	12	38	17	2,07	1,62	5	70	Orcto 231/2006 (trecho 2)	2	Ligação de Consumidores
316/2006A	332/07	Pov Cinco Estradas (trecho 1)	EL	25/06/07	18/08/07	9	9	40	12	2,64	0,65	5	50		2	Ligação de Consumidores
317/2006A	333/07	Pov Cinco Estradas (trecho 2)	EL	23/07/07	18/08/07	8	8	42	12	3,13	0,65	6	30	Orçamento 316/2006 Pov	2	Ligação de Consumidores
259/2006A	331/07	Pov Bagaço Grosso (trecho 5)	EL	08/08/07	18/08/07	9	9	34	16	2,41	0,76	4	50	Orcto 258/2006 (trecho 4)	2	Ligação de Consumidores
516/2006A	312/07	Pov Maravilha	EL	19/06/07	19/08/07	51	51	104	51	6,14	3,50	14	180		2	Ligação de Consumidores
318/2006A	334/07	Pov Cinco Estradas (trecho 3)	EL	11/08/07	08/09/07	15	15	35	9	2,09	1,02	4	60	Orçamento 317/2006 Pov	2	Ligação de Consumidores
234/2006A	328/07	Pov Garangau (trecho 5)	EL	18/08/07	11/09/07	11	11	54	3	3,30	0,73	4	25	Orcto 233/2006 (trecho 4)	2	Ligação de Consumidores
235/2006A	329/07	Pov Garangau (trecho 6)	EL	04/09/07	20/09/07	5	5	19	4	1,34	0,30	2	10	Orcto 230/2006 (trecho 1)	2	Ligação de Consumidores
321/2005C	348/07	Pov Muquém (trecho 4)	EL	21/08/07	21/09/07	24	24	35	31	1,81	1,96	5	60	Orcto 320/2005 - Muquém	2	Ligação de Consumidores
253/2007	485/07	Pov Sapé (Cláudio)	EL	21/09/07	21/09/07	1	1	0	4	0,00	0,13	0	0		2	Ligação de Consumidores
251/2007	483/07	Pov Taboca (Gilson)	EL	22/09/07	22/09/07	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		2	Ligação de Consumidores
260/2007	497/07	Pov Campo do Retiro (Agenilson)	EL	27/09/07	27/09/07	1	1	1	1	0,00	0,07	0	0		2	Ligação de Consumidores
319/2006A	340/07	Pov Cinco Estradas (trecho 4)	EL	21/08/07	03/10/07	13	13	36	9	1,99	0,96	5	50	Orçamento 318/2006 Pov	2	Ligação de Consumidores
233/2007	452/07	Pov Alto Itabaianinha	EL	17/08/07	24/10/07	48	48	93	40	5,43	2,68	17	125		2	Ligação de Consumidores
288/2007	556/07	Pov Travessão	EL	23/10/07	25/10/07	1	1	1	5	0,00	0,19	0	0		2	Ligação de Consumidores
322/2005C	347/07	Pov Muquém (trecho 5)	EL	24/09/07	27/10/07	9	9	43	17	2,82	1,12	5	60	Orcto 321/2005 - Muquém	2	Ligação de Consumidores

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra									
				kVA	Dependênci											
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdadeTotal											
	30/10/07	8	8	34	9	2,45	0,51	5	60	Orçamento 318/2006 Pov	2	Ligação de Consumidores				
318/2007	573/07	Pov Mansinho (creuza)	EL	29/10/07	30/10/07	1	1	0	7	0,00	0,28	0	0	2	Ligação de Consumidores	
383/2007	622/07	Pov. Maravilha (Valdeci)	EL	07/11/07	07/11/07	1	1	0	4	0,00	0,14	0	0	2	Ligação de Consumidores	
315/2007	576/07	Pov Jardim (Patrícia)	EL	09/11/07	09/11/07	2	2	0	1	0,00	0,04	0	0	2	Ligação de Consumidores	
314/2007	577/07	Pov Sapé (Kika)	EL	13/11/07	13/11/07	1	1	0	4	0,00	0,15	0	0	2	Ligação de Consumidores	
323/2005C	346/07	Pov Muquém (trecho 6)	EL	22/10/07	14/11/07	15	15	51	17	3,38	1,28	6	75	Orcto 322/2005C -	2	Ligação de Consumidores
736/2006A	547/07	Pov Mata Verde	EL	19/09/07	16/11/07	32	32	85	30	4,87	2,34	11	105		2	Ligação de Consumidores
289/2007	558/07	Pov Dispensa (Toinho)	EL	16/11/07	16/11/07	1	1	0	3	0,00	0,12	0	0	2	Ligação de Consumidores	
394/2007	630/07	Pov. Diamante (trecho de Geninho)	EL	16/11/07	16/11/07	1	1		1	0,00	0,04	0	0	2	Ligação de Consumidores	
321/2006A	323/07	Pov Cinco Estradas (trecho 6)	EL	31/10/07	21/11/07	13	13	35	19	2,26	1,21	5	50	Orçamento 320/2006 Pov	2	Ligação de Consumidores
303/2007	588/07	Pov Rosaria (Zé Bolachinha)	EL	12/11/07	22/11/07	1	1	1	0	0,00	0,00	0	0	2	Ligação de Consumidores	
316/2007	575/07	Pov Cantinho (Mariene)	EL	12/11/07	22/11/07	6	6	1	10	0,00	0,34	0	0	2	Ligação de Consumidores	
391/2007	631/07	Pov. Ilha (trecho de Nelson)	EL	04/12/07	04/12/07	1	1	0	0	0,00	0,04	0	0	2	Ligação de Consumidores	
473/2006A	639/07	Pov Arruda	EL	08/11/07	12/01/08	45	45	82	29	4,25	2,54	10	120		2	Ligação de Consumidores
260/2006A	652/07	Pov Mutuca (trecho 1)	EL	19/11/07	12/01/08	9	9	44	7	3,30	0,53	6	55		2	Ligação de Consumidores
236/2006B	641/07	Pov Olhos D' Agua (trecho 1)	EL	03/12/07	12/01/08	17	17	45	17	2,63	1,12	6	80		2	Ligação de Consumidores
464/2007	723/07	Pov Montalvão (Adilson)	EL	16/01/08	17/01/08	1	1	0	5	0,00	0,20	0	0	2	Ligação de Consumidores	
400/2007	660/07	Povoado Patu (trecho de Erisvaldo)	EL	18/01/08	18/01/08	1	1		2	0,00	0,08	0	0	2	Ligação de Consumidores	
422/2007	687/07	Pov Santa Rita	EL	22/01/08	23/01/08	1	1	1	4	0,00	0,18	0	0	2	Ligação de Consumidores	
261/2006A	653/07	Pov Mutuca (trecho 2)	EL	14/01/08	01/02/08	14	14	29	23	1,82	1,48	6	80	Orcto 260/2006A	2	Ligação de Consumidores
031/2008	053/08	Pov Poxica (Valtinho)	EL	14/02/08	14/02/08	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	2	Ligação de Consumidores	
028/2008	054/08	Pov Patu (João Valério)	EL	14/02/08	14/02/08	1	1	0	3	0,00	0,08	0	0	2	Ligação de Consumidores	
237/2006A	642/07	Pov Olhos D' Agua (trecho 2)	EL	15/01/08	16/02/08	10	10	29	6	1,60	0,68	5	60	Orcto 236/2006A	2	Ligação de Consumidores

Execução	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra	
		Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total				
	16/02/08	15	15	36	4	2,22	0,84	6	60	Orcto 237/2006A	2	Ligação de Consumidores	
280/2008A	Pov Piabas (Véio)	SE	3	0	2	4	0,03	0,17	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
813/2008	Pov Diamante (Eduardo) - KIT	SE	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	359/2007A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
292/2008A	Pov Dispensa (Zeinha)	SE	3	0	5	1	0,26	0,08	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
839/2008	KIT - Sítio São Bento	SE	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	289/2008A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
758/2006A	Pov Jardim	SE	6	0	29	1	1,95	0,28	4	30	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
357/2007A	Pov Barro Preto (Jotinha)	SE	3	0	16	1	1,28	0,04	3	25	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
794/2008A	Kit - Pov. Monte Alegre (Trecho de Darnival)	SE	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	338/2007B	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
805/2008	Pov Piabas (Véio) - kit	SE	0	0	0	4	0,00	0,17	0	0	280/2008A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
791/2008	Pov Jardim - KIT	SE	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	758/2006A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
835/2008	Pov Dispensa (Zeinha) - KIT	SE	0	0	0	1	0,00	0,08	0	0	292/2008A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
821/2008	Povoado Retiro - Kit	SE	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	404/2007A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
359/2007A	Pov Diamante (Eduardo)	SE	2	0	12	0	0,82	0,00	2	15	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
224/2007A	Pov Ilha (Bernardes)	SE	5	0	9	5	0,34	0,24	1	15	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
824/2008	Pov Ilha (Bernardes) - KIT	SE	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	224/2007A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
290/2008A	Pov Piripiri	SE	2	0	7	0	0,41	0,00	2	10	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
815/2008	Kit - Pov. Piripiri (Trecho Oinho)	SE	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	290/2008A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
404/2007A	Povoado Retiro	SE	3	0	20	0	1,54	0,00	3	30	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
848/2008	KIT - Pov. Barro Preto (trecho de Jotinha)	SE	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	357/2007A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
706/2009	440/09 Pov São Bento - KIT	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	116/2006A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
991/2009	079/10 Faz. Bonfim - Pov. Fonte Grande	EL	1	0	6	0	0,46	0,00	1	10	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
723/2008	820/08 Pov. Taboca (Genilson)	EL	1	0	0	4	0,00	0,14	0	0	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
229/2004A	Pov Taboca (01 Olaria)	EL	1	0	2	0	0,06	0,00	0	0	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra						
				AT	BT								
Fim	Prev	Real	AT	BT	Qtde	Total	Dependênci						
	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	275/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra		
613/2004	Faz Piripiri - 01 bomba d'água irrigação	EL	1	0	5	0	0,35	0,00	1	30	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
418/2010	250/10 KIT - Pov. Poxica (Cosminho)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	417/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
264/2010	163/10 KIT - Pov. Tanque Verde (Marquinhos)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	263/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
471/2004A	Faz Onça	EL	1	0	12	0	0,97	0,00	1	15	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
360/2007A	Faz Tamburil	EL	1	0	2	0	0,07	0,00	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
965/2009	011/10 Pov. Pilões	EL	1	0	7	0	0,51	0,00	1	10	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
514/2003A	Pov Lagoa Dantas	EL	2	0	11	0	0,97	0,00	2	30	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
979/2009	070/10 Pov. Retiro I (Zé Nilson)	EL	1	0	1	0	0,00	0,04	0	0	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
992/2009	Faz. Bonfim - Pov. Fonte Grande - KIT	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	991/2009	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
980/2009	021/10 Pov. Retiro I (Zé Nilson) - KIT	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	979/2009	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
417/2010	557/10 Pov. Poxica (Cosminho)	EL	2	0	8	0	0,47	0,00	2	10	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
460/2010	552/10 Pov. Riacho do Pereira (Trecho de Ribeiroi)	EL	4	0	6	4	0,38	0,29	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
354/2007A	Pov Alto	EL	1	0	7	0	0,34	0,00	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
950/2009	1283/09 Pov. Diamante - Edna	EL	1	0	2	3	0,16	0,14	1	10	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
232/2010	347/10 Pov. Jardins (Ze Miudo)	EL	4	0	5	5	0,34	0,23	1	10	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
966/2009	006/10 Pov. Pilões - KIT	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	965/2009	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
253/2010	187/10 KIT - Pov. Ilha (Chicão)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	252/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
286/2010	344/10 Pov. Monte Alegre (Robson)	EL	1	0	9	0	0,65	0,00	1	10	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
362/2007A	Pov Piloes (Wilson)	EL	1	0	2	0	0,05	0,00	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
233/2010	160/10 KIT - Pov. Jardins (Ze Miudo)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	232/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
964/2009	005/10 Pov. Alto - Zé de Coentro - KIT	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
468/2010	551/10 Pov. Salgado do Juazeiro (Jalequinho)	EL	6	0	14	5	0,94	0,22	3	15	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 55 de 109

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra							
				AT	BT									
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdeTotal	Dependênci								
	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	286/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra			
469/2010	244/10	KIT - Pov. Salgado do Juazeiro (Jalequinho)	EL	0	0	0	0	0	468/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra			
461/2010	245/10	KIT - Pov. Riacho do Pereira (Trecho de Ribeiroi)	EL	0	0	0	0	0	460/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra			
963/2009	010/10	Pov. Alto - Zé de Coentro	EL	1	0	1	1	0,00	0,04	0	0	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
263/2010	350/10	Pov. Tanque Verde (Marquinhos)	EL	4	0	17	2	1,47	0,08	2	15	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
256/2010	406/10	Pov. Curralinho (Freitas)	EL	1	0	1	0	0,00	0,07	0	0	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
252/2010	407/10	Pov. Ilha (Chicão)	EL	1	0	3	0	0,18	0,00	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
489/2006	391/06	Pov Barro Preto (trecho de Valmir)	EL	1	0	2	2	0,04	0,07	0	0	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
587/2009	391/09	KIT - Sítio Jardins	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	586/2009	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
459/2010	246/10	KIT - Pov. Riacho do Pereira (Adelaide)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	458/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
454/2010	554/10	Pov. Lessa (Trecho de Mariete)	EL	4	0	0	2	0,00	0,09	0	0	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
951/2009	541/09	Pov. Diamante - Edna - KIT	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	950/2009	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
455/2010	247/10	KIT - Pov. Lessa (Trecho de Mariete)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	454/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
269/2010	378/10	Pov. Campestre (Marquinho)	EL	1	0	0	2	0,00	0,14	0	0	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
289/2008A		Sítio São Bento	EL	4	0	3	2	0,17	0,07	2	10	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
291/2008A		Pov Cantinho (Juarez)	EL	1	0	2	0	0,14	0,00	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
458/2010	553/10	Pov. Riacho do Pereira (Adelaide)	EL	8	0	12	8	0,94	0,43	2	20	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
047/2005		Faz Onça	EL	1	0	12	0	0,92	0,00	1	15	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
329/2005A		Pov Dispensa	EL	1	0	2	1	0,03	0,04	1	10	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
270/2010	346/10	Poc. Cantinho (Zé Ailton)	EL	3	0	1	5	0,00	0,20	0	0	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
443/2010	558/10	Faz. Tacho	EL	1	0	11	0	0,82	0,00	1	10	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
366/2010	214/10	KIT - Pov. Angelin	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	365/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
949/2009	546/09	Pov. Diamante - KIT	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	

Execução	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra			
		Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total						
		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	405/2007A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra			
271/2010	159/10	KIT - Poc. Cantinho (Zé Ailton)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	270/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
365/2010	480/10	Pov. Angelin	EL	1	0	6	1	0,44	0,05	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
358/2010	487/10	Pov. Poxica	EL	1	0	0	1	0,00	0,04	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
847/2008		Kit - Pov. Alto	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	354/2007A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
822/2008		Pov Bagaço Grosso (Zé Coelho) - KIT	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	429/2007A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
947/2009	547/09	Pov. Dispensa (Carneiro) - KIT	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	946/2009	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
846/2008		Kit - Pov. Pilões (Trecho de Wilson)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	362/2007A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
429/2007A		Pov Bagaço Grosso (Zé Coelho)	EL	1	0	12	0	0,86	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
453/2010	248/10	KIT - Pov. Jardim (Ananias)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
387/2010	230/10	KIT - Pov. Ilha (Bil de Elias)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
946/2009	1289/09	Pov. Dispensa (Carneiro)	EL	1	0	4	2	0,26	0,08	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
444/2010	251/10	KIT - Faz. Tacho	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	443/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
386/2010	519/10	Pov. Ilha (Bil de Elias)	EL	20	0	62	13	4,16	0,68	12	90		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
452/2010	555/10	Pov. Jardim (Ananias)	EL	2	0	10	0	0,68	0,00	2	10		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
446/2010	249/10	KIT - Pov. Rosaria (Trecho Riso)	EL	0	0	0	0	0,00	0,05	0	0	445/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
445/2010	556/10	Pov. Rosaria (Trecho Riso)	EL	1	0	0	0	0,00	0,05	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
405/2007A		Faz Baixa Fria - Pov. Garangau	EL	1	0	18	0	1,59	0,00	1	15		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
497/2010	603/10	1º Lote ligações rurais - Itabaianinha	EL	32	4	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores	
317/2008	397/08	Ligações Rurais - Itabaianinha	EL	01/01/08	29/02/08	39	39	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Atendimento Concluído
352/2007A	147/08	Pov Aldeia (Laércio)	EL	15/04/08	19/04/08	4	4	6	2	0,00	0,27	2	20	3	Ligação de Consumidores
440/2007A	065/08	Pov Travessão	EL	12/02/08	30/04/08	44	44	95	49	4,79	3,24	14	110	3	Ligação de Consumidores
455/2005A	299/08	Fazenda Jacaré	EL	28/05/08	11/06/08	2	2	22	0	2,11	0,00	1	15	3	Ligação de Consumidores

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra								
				kVA	Dependênci										
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdadeTotal										
	24/07/08	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0			3	Ligação de Consumidores		
392/2007	420/08 Pov. Ilha (Daniel)	EL	07/08/08	14/08/08	2	2	6	1	0,38	0,04	1	15		3	Ligação de Consumidores
138/2006A	301/08 Pov Saco da Rainha	EL	12/06/08	15/08/08	31	31	82	73	4,97	4,17	11	125		3	Ligação de Consumidores
222/2007A	463/08 Pov Campestre	EL	20/08/08	27/08/08	6	6	15	8	0,95	0,50	2	15		3	Ligação de Consumidores
460/2008	171/08 Pov. Queimadas	EL	27/08/08	16/09/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 343/2007A	3	Obra Concluída
343/2007A	546/08 Pov Queimadas	EL	28/08/08	16/09/08	18	18	30	20	1,83	1,01	7	60		3	Ligação de Consumidores
550/2008	233/08 Pov. Santa Rita (Kit de Instalação)	EL	07/10/08	11/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 003/2008A	3	Obra Concluída
003/2008A	648/08 Pov Santa Rita	EL	29/09/08	19/11/08	11	11	26	9	1,81	0,43	5	30		3	Ligação de Consumidores
164/2006A	649/08 Pov Cipo Branco	EL	13/10/08	05/12/08	18	18	86	21	5,11	1,95	8	95		3	Ligação de Consumidores
549/2008	234/08 Pov Cipo Branco (Kit de Instalação)	EL	13/10/08	06/12/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 164/2006A	3	Obra Concluída
724/2008	330/08 Kit - Pov. Taboca (Genilson)	EL	18/12/08	22/12/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	723/2008	3	Obra Concluída
795/2008	381/08 Kit - Pov. Jardim (Trecho de Cida)	EL	20/01/09	20/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	388/2007A	3	Obra Concluída
229/2008	310/08 Povoado Dispensa	EL	22/01/09	22/01/09	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
749/2008	347/08 Kit - Pov. Pedra D'Legua	EL	12/01/09	28/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	748/2008	3	Obra Concluída
748/2008	844/08 Pov. Pedra D'Legua	EL	12/01/09	28/01/09	2	2	2	4	0,08	0,14	1	5		3	Ligação de Consumidores
700/2008	340/08 Kit Instalação - Fazenda Aragão	EL	14/01/09	28/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	699/2008	3	Obra Concluída
699/2008	830/08 Fazenda Aragão	EL	14/01/09	28/01/09	1	1	8	0	0,60	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
747/2008	346/08 Kit - Pov. Jacarezinho	EL	15/01/09	28/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	746/2008	3	Obra Concluída
746/2008	843/08 Pov. Jacarezinho	EL	15/01/09	28/01/09	1	1	6	0	0,38	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
964/2008	015/09 Pov Ilha - KIT	EL	16/02/09	17/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	963/2008	3	Obra Concluída
963/2008	027/09 Eletrif. 01 Igreja - Pov Ilha	EL	16/02/09	17/02/09	1	2	0	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
388/2007A	947/08 Povoado Jardim (Trecho de Cida)	EL	20/01/09	21/02/09	3	3	1	3	0,00	0,14	1	10		3	Ligação de Consumidores
895/2008	393/08 Pov Santa Rita - KIT	EL	17/02/09	14/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	894/2008	3	Obra Concluída



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra									
				kVA	Dependênci											
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdeTotal											
	14/03/09	5	5	14	4	0,66	0,27	3	20		3	Ligação de Consumidores				
897/2008	394/08	Faz Periquito - KIT	EL	05/03/09	14/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	896/2008	3	Obra Concluída
896/2008	951/08	Faz Periquito	EL	05/03/09	14/03/09	1	1	15	0	1,13	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
542/2008B	220/08	Pov. Alto do Tanque (Kit de instalação)	EL	12/01/09	15/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 541/2008	3	Obra Concluída
541/2008	638/08	Pov. Alto do Tanque	EL	12/01/09	15/03/09	22	22	54	20	3,61	1,07	10	60		3	Ligação de Consumidores
082/2009	067/09	KIT -Pov. Salgado do Juazeiro (Trecho de João de Elvira)	EL	09/03/09	15/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	081/2009	3	Obra Concluída
081/2009	135/09	Pov. Salgado do Juazeiro (Trecho de João de Elvira)	EL	09/03/09	15/03/09	3	3	7	2	0,37	0,07	2	20		3	Ligação de Consumidores
706/2008	337/08	Kit - Pov. Curralinho (trecho de Zelito)	EL	05/02/09	21/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	705/2008	3	Obra Concluída
705/2008	827/08	Pov. Curralinho (trecho de Zelito)	EL	05/02/09	21/03/09	2	2	3	0	0,02	0,00	2	10		3	Ligação de Consumidores
116/2009	093/09	Pov Maravilha (Zé Carlos) - KIT	EL	26/03/09	26/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	115/209	3	Obra Concluída
113/2009	108/09	KIT - Pov. Curralinho (Trecho de Bia)	EL	26/03/09	26/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	112/2009	3	Obra Concluída
112/2009	210/09	Pov. Curralinho (Trecho de Bia)	EL	26/03/09	26/03/09	1	1	0	1	0,00	0,07	0	0		3	Ligação de Consumidores
115/2009	195/09	Pov. Maravilha (trecho de Zé Carlos)	EL	26/03/09	26/03/09	1	1	0	3	0,00	0,06	0	0		3	Ligação de Consumidores
913/2008	405/08	Pov Peripiri - KIT	EL	21/01/09	28/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	912/2008	3	Obra Concluída
912/2008	969/08	Pov Peripiri	EL	21/01/09	28/03/09	5	5	22	5	1,62	0,18	5	45		3	Ligação de Consumidores
806/2008A	097/09	KIT - Pov. Terra Vermelha	SE	18/03/09	16/05/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	729/2008B	3	Obra Concluída
729/2006A	199/09	Pov Terra Vermelha	SE	18/03/09	16/05/09	8	8	26	10	1,45	0,82	4	30		3	Ligação de Consumidores
790/2008A	099/09	Pov Pedra Branca - KIT	SE	06/04/09	22/05/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	738/2006A	3	Obra Concluída
738/2006B	201/09	Pov Pedra Branca	SE	06/04/09	22/05/09	16	16	37	25	2,12	1,48	4	45		3	Ligação de Consumidores
088/2009	180/09	Pov. Poxica (trecho de Rosevan)	EL	25/05/09	25/05/09	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0		3	Ligação de Consumidores
265/2009	216/09	KIT - Pov. Periquito (Trecho de Alfredo)	EL	18/06/09	19/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	264/2009	3	Obra Concluída
264/2009	480/09	Pov. Periquito (Trecho de Alfredo)	EL	18/06/09	19/06/09	2	2	0	6	0,00	0,22	0	0		3	Ligação de Consumidores
343/2009	514/09	Pov. Riacho Seco (Trecho de Papa Capim)	EL	23/07/09	01/08/09	1	1	12	0	0,78	0,00	1	15		3	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 59 de 109



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Execução	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra						
	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	QtdeTotal			Dependênci					
	12/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	337/2007B	3	Obra Concluída				
337/2007B	710/09	Pov Riacho Seco de Cima (Valmir dos Cavalos)	EL	07/08/09	12/08/09	1	1	4	0	0,24	0,00	1	10	3	Ligação de Consumidores	
834/2008A	096/09	Pov Candeias - KIT	SE	26/05/09	18/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	124/2006C	3	Obra Concluída
124/2006C	198/09	Pov Candeias	SE	26/05/09	18/08/09	29	29	135	45	8,94	3,19	17	190	3	Ligação de Consumidores	
810/2008A	338/09	Pov Patioba - KIT	EL	24/08/09	24/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	432/2007B	3	Obra Concluída
432/2007B	708/09	Pov Patioba	EL	24/08/09	24/08/09	2	2	1	0	0,00	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
786/2008A	321/09	Kit - Pov. Monte Alegre (Trecho de Gonde)	SE	20/08/09	04/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	349/2007B	3	Obra Concluída
349/2007B	648/09	Pov Monte Alegre (Trecho Gonde)	SE	20/08/09	04/09/09	7	7	29	8	1,55	0,76	3	30	3	Ligação de Consumidores	
346/2009	268/09	KIT - Pov. Mombaça (Zé Branco)	EL	08/09/09	15/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	345/2009	3	Obra Concluída
345/2009	554/09	Pov. Mombaça (Zé Branco)	EL	08/09/09	15/09/09	1	1	4	0	0,23	0,00	1	10	3	Ligação de Consumidores	
353/2009	265/09	KIT - Pov. Periquito (Maria Angélica)	EL	10/09/09	15/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	352/2009	3	Obra Concluída
352/2009	551/09	Pov. Periquito (Maria Angélica)	EL	10/09/09	15/09/09	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
116/2006A	998/09	Pov São Bento	EL	20/10/09	02/10/09	21	21	45	14	2,63	1,22	7	50	3	Ligação de Consumidores	
759/2009	999/09	Ligações Rurais 2 - Itabaianinha	EL	15/10/09	15/11/09	24	24	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Ligação de Consumidores	
575/2009	384/09	KIT - Faz. Pioneira	EL	08/09/09	08/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	574/2009	3	Obra Concluída
574/2009	802/09	Faz. Pioneira	EL	08/09/09	08/12/09	2	2	10	2	0,85	0,08	1	5	3	Ligação de Consumidores	
635/2009	400/09	KIT - Pov. Aldeia (Trecho Joaldo)	EL	21/09/09	08/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	634/2009	3	Obra Concluída
634/2009	868/09	Pov. Aldeia (Trecho Joaldo)	EL	21/09/09	08/12/09	6	6	48	3	3,85	0,16	5	45	3	Ligação de Consumidores	
165/2006A	977/09	Pov Luiz de Melo (Trecho2)	EL	16/11/09	18/12/09	7	7	19	20	0,87	0,84	7	75	116/2006A	3	Ligação de Consumidores
707/2009	439/09	Pov Luiz de Melo - KIT	EL	16/11/09	30/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	165/2006A	3	Obra Concluída
554/2009	759/09	Ligações Rurais 1- Itabaianinha	EL		31/12/09	24	24	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Ligação de Consumidores	
886/2009	1182/09	Ligações Rurais 3 - Itabaianinha	EL		31/12/09	32	32	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Ligação de Consumidores	
896/2009	516/09	Pov. Pau D'Onça e Poxica - KITE	EL	08/12/09	31/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	895/2009	3	Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 60 de 109

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra									
				kVA	Dependênci											
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdeTotal											
	31/12/09	45	45	146	32	9,21	2,07	27	195		3	Ligação de Consumidores				
960/2009	526/09	Pov. Travessão - Joice - KIT	EL	12/01/10	29/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	959/2009	3	Obra Concluída
959/2009	1257/09	Pov. Travessão - Joice	EL	12/01/10	29/01/10	1	1	3	0	0,20	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
242/2008B	1146/09	Pov Alto (neguinho do Alto)	EL	01/12/09	09/02/10	1	1	4	0	0,21	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
809/2008A	499/09	Pov Alto (neguinho do Alto) - KIT	EL	10/12/09	09/02/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	242/2008B	3	Obra Concluída
137/2010	201/10	01 Religador p/ poste no AL ITI -01F3 - Pov. Campestre	EL	11/03/10	11/03/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
709/2009	450/09	Pov Jacinto e Vermelho - KIT	EL	26/10/09	19/03/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	301/2006B	3	Obra Concluída
968/2009	007/10	Pov. Pilões - Normélia - KIT	EL	31/03/10	01/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	967/2009	3	Obra Concluída
967/2009	012/10	Pov. Pilões - Normélia	EL	31/03/10	01/04/10	2	2	2	5	0,21	0,05	1	5		3	Ligação de Consumidores
301/2006B	984/09	Pov Jacinto e Vermelho	EL	26/10/09	10/04/10	34	39	142	37	8,50	2,85	18	210		3	Ligação de Consumidores
939/2009	545/09	Pov. Aldeia (Breno) - KIT	EL	12/04/10	13/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	938/2009	3	Obra Concluída
938/2009	1287/09	Pov. Aldeia (Breno)	EL	12/04/10	13/04/10	1	1	2	0	0,06	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
962/2009	019/10	Pov. Alto do Tanque - Zizi - KITEL	EL	14/04/10	15/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	961/2009	3	Obra Concluída
092/2010	375/10	Pov. Montalvão (Marcelo)	EL	14/04/10	15/04/10	1	1	0	5	0,00	0,20	0	0		3	Ligação de Consumidores
961/2009	068/10	Pov. Alto do Tanque - Zizi	EL	14/04/10	15/04/10	1	1	0	6	0,00	0,24	0	0		3	Ligação de Consumidores
941/2009	544/09	Pov. Taboca (Edeilde) - KIT	EL	14/04/10	17/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Obra Concluída
940/2009	1286/09	Pov. Taboca (Edeilde)	EL	14/04/10	17/04/10	2	2	0	3	0,00	0,14	0	0		3	Ligação de Consumidores
943/2009	542/09	Pov. Taboca (Né)- KIT	EL	14/04/10	20/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	942/2009	3	Obra Concluída
937/2009	540/09	Pov. Taboca (Dumdum) - KIT	EL	14/04/10	20/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	936/2009	3	Obra Concluída
251/2010	161/10	KIT - Pov. Ilha (Vagner)	EL	14/04/10	20/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	250/2010	3	Obra Concluída
936/2009	1282/09	Pov. Taboca (Dumdum)	EL	14/04/10	20/04/10	1	1	0	0	0,00	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
942/2009	1284/09	Pov. Taboca (Né)	EL	14/04/10	20/04/10	1	1	1	0	0,09	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
250/2010	348/10	Pov. Ilha (Vagner)	EL	14/04/10	20/04/10	3	3	2	3	0,08	0,25	1	15		3	Ligação de Consumidores

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra									
				kVA	Dependênci											
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdeTotal											
	20/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	259/2010	3	Obra Concluída				
259/2010	363/10	Pov. Ilha (Beißola)	EL	19/04/10	20/04/10	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	3	Ligação de Consumidores	
982/2009	016/10	Pov. Aldeia - Zé prego - KIT	EL	14/05/10	14/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	981/2009	3	Obra Concluída
978/2009	032/10	Pov. Jardim - Alfredo - KIT	EL	14/05/10	14/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	977/2009	3	Obra Concluída
344/2010	503/10	Pov. Pedra D'légua	EL	14/05/10	14/05/10	1	0	0	2	0,00	0,07	0	0		3	Obra Concluída
977/2009	081/10	Pov. Jardim - Alfredo	EL	14/05/10	14/05/10	2	0	0	3	0,00	0,13	0	0		3	Obra Concluída
981/2009	065/10	Pov. Aldeia - Zé prego	EL	14/05/10	14/05/10	1	1	0	3	0,00	0,11	0	0		3	Ligação de Consumidores
275/2010	345/10	Pov. Campestre	EL	25/05/10	28/05/10	2	0	2	0	0,00	0,12	0	0		3	Obra Concluída
948/2009	1288/09	Pov. Diamante	EL	24/05/10	09/06/10	2	0	11	0	0,86	0,00	2	10		3	Lançamento/ tensionamento de condutor
586/2009	859/09	Sítio Jardins	EL	24/05/10	12/06/10	3	0	11	6	0,85	0,24	1	5		3	Implantação de postes/ montagem de estruturas
586/2010		Pov. Fonte Grande (Trecho de Boa)	EL			1	0	0	2	0,00	0,08	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
523/2010	302/10	KIT - Pov. Piripiri (Anita)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	522/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
522/2010	724/10	Pov. Piripiri (Anita)	EL			3	0	12	1	0,75	0,11	2	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
574/2010		KIT - Pov. Dsipensa (Zetinho)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	573/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
573/2010		Pov. Dsipensa (Zetinho)	EL			1	0	1	0	0,00	0,05	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
587/2010		KIT - Pov. Fonte Grande (Trecho de Boa)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	586/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
561/2010		Pov. Arruda (Trecho de Erinho)	EL			1	0	0	0	0,00	0,06	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
562/2010		KIT - Pov. Arruda (Trecho de Erinho)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	561/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
135/2004	290/04	Pov Alto	EL	23/06/04	22/07/04	21	24	23	12	0,88	1,36	2	30		P	Atendimento Concluído

Total do Município Itabaianinha

2.520 2.361 4.917 2.212 293,81 169,09 675 7260

Município : Pedrinhas

667/2003A	308/04	Pov Mutumbo	EL	27/10/04	27/10/04	1	1	2	0	0,04	0,00	1	15		1	Atendimento Concluído
666/2003A	299/04	Pov Barbosa	EL	28/10/04	28/10/04	1	1	2	0	0,02	0,00	1	15		1	Atendimento Concluído

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 62 de 109

Execução	Fim	Nº de ligações Prev	Real	Postes		km de Rede		Transformadore kVA		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra		
				AT	BT	AT	BT	Qtde	Total					
	01/11/04	2	2	6	1	0,23	0,04	1	5		1	Atendimento Concluído		
669/2003A	307/04 Pov Joao Pinto	EL	01/11/04	06/11/04	1	1	4	5	0,13	0,16	1	10	1	Atendimento Concluído
013/2005A	037/05 Pov Coelhos - complementação	EL	20/01/05	11/02/05	1	1	7	0	0,57	0,00	1	10	1	Atendimento Concluído
672/2003A	305/04 Pov Coelho	EL	20/01/05	11/02/05	4	4	13	3	0,52	0,28	1	10	1	Atendimento Concluído
406/2004	448/05 Pov Siri (trecho 1)	SE	30/03/05	10/04/05	5	5	10	6	0,30	0,24	1	30	1	Atendimento Concluído
408/2004	446/04 Pov Barretão	SE	13/05/05	18/05/05	26	20	4	9	0,10	0,37	1	15	1	Atendimento Concluído
171/05A	395/05 Pov Mutumbo	EL	24/09/05	24/09/05	2	2	3	2	0,00	0,21	0	0	1	Atendimento Concluído
346/2005	519/05 Pov Barbosa	EL	01/12/05	01/12/05	2	1	3	1	0,00	0,18	0	0	1	Atendimento Concluído
049/2006	055/06 Ligações Rurais - Pedrinhas	EL	15/11/05	20/12/05	3	3	0	0	0,00	0,00	0	0	1	Atendimento Concluído
105/2006	083/06 Ligações Rurais - Pedrinhas	EL	01/02/06	28/02/06	13	13	0	0	0,00	0,00	0	0	1	Atendimento Concluído
223/2006	215/06 Pov Barretão (trecho 2)	EL	01/05/06	15/05/06	25	22	0	5	0,00	0,15	0	0	1	Atendimento Concluído
281/2006	186/06 Pov Bendor	EL	06/06/06	06/06/06	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0	2	Ligação de Consumidores
369/2006	248/06 Pov Limoeiro	EL	20/07/06	20/07/06	1	1	0	2	0,00	0,04	0	0	2	Ligação de Consumidores
282/2006	187/06 Pov Coelho	EL	10/08/06	11/08/06	2	2	0	5	0,00	0,21	0	0	2	Ligação de Consumidores
284/2006A	451/06 Pov Bela Vista (trecho de Fofó)	EL	29/01/07	30/01/07	1	1	2	0	0,05	0,00	1	5	2	Ligação de Consumidores
085/2005D	041/07 Pov Buenos Aires	EL	02/02/07	17/02/07	4	4	11	6	0,48	0,56	1	10	2	Ligação de Consumidores
402/2006A	038/07 Pov Buenos Aires	EL	05/02/07	17/02/07	6	6	2	5	0,00	0,14	1	15	2	Ligação de Consumidores
097/2005D	088/07 Pov Campestre	EL	20/03/07	23/03/07	3	3	8	3	0,46	0,16	2	15	2	Ligação de Consumidores
271/2006	141/07 Faz Buenos Aires	EL	29/03/07	14/04/07	2	2	3	6	0,13	0,21	1	15	2	Ligação de Consumidores
098/2005D	156/07 Pov Bela Vista	EL	02/04/07	25/04/07	10	10	37	14	2,54	0,91	5	40	2	Ligação de Consumidores
272/2006A	248/07 Pov Limoeiro	EL	29/05/07	15/06/07	9	9	40	6	2,76	0,68	4	35	2	Ligação de Consumidores
283/2006A	247/07 Pov Mutumbo	EL	29/05/07	17/06/07	7	7	20	6	0,84	0,39	3	40	2	Ligação de Consumidores
096/2005C	252/07 Pov Mutumbo	EL	09/07/07	24/07/07	1	1	9	0	0,44	0,00	1	5	2	Ligação de Consumidores

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra									
				kVA	Dependênci											
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtidadeTotal											
25/07/07	27	27	0	3	0,00	0,12	0	0	2	Ligação de Consumidores						
184/2007	399/07	Pov Bela Vista	EL	29/02/08	29/02/08	1	1	0	1	0,00	0,05	0	0	2	Ligação de Consumidores	
370/2006A	111/07	Pov João Pinto (trecho de João de Lindaura)	EL	02/03/08	02/03/08	3	3	14	2	0,74	0,19	2	20	2	Ligação de Consumidores	
399/2010	525/10	Pov. Matinha (Ilda)	EL			2	0	0	3	0,00	0,11	0	0	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
400/2010	236/10	KIT - Pov. Matinha (Ilda)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	399/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
479/2010	546/10	Pov. Limoeiro	EL			1	0	3	0	0,42	0,00	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
480/2010	239/10	KIT - Pov. Limoeiro	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	479/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
319/2008	399/08	Ligações Rurais (2008)	EL	01/01/08	29/02/08	4	4	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Atendimento Concluído	
473/2007	017/08	Pov Limoeiro	EL	18/06/08	18/06/08	1	1	2	0	0,00	0,14	0	0	3	Ligação de Consumidores	
175/2008	248/08	Pov Bela Vista (João Zé de Pedreiro)	EL	18/06/08	19/06/08	1	1	3		0,29		1	5	3	Ligação de Consumidores	
097/2008	171/08	Pov Bela Vista (Trecho Raimundo Aquino)	EL	19/06/08	19/06/08	1	1	1	1	0,00	0,04	0	0	3	Ligação de Consumidores	
560/2009	777/09	Ligações Rurais1 - Pedrinhas	EL	01/09/09	30/09/09	7	7	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Ligação de Consumidores	
609/2010		KIT - Pov. Bela Vista (Antônio)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	608/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
608/2010		Pov. Bela Vista (Antônio)	EL			1	0	4	5	0,12	0,31	1	15	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
Total do Município Pedrinhas						182	168	213	102	11,15	5,91	32	335			

Município : Riachão do Dantas

557/2003A	291/04	Pov Olhos D' Agua	EL	22/06/04	13/08/04	56	56	57	53	2,73	3,78	8	100	1	Atendimento Concluído	
655/2003B	388/04	Colônia Arnaldo Garcez	EL	18/08/04	04/09/04	13	12	30	11	1,71	1,14	3	40	1	Atendimento Concluído	
657/2003A	542/04	Pov Colégio	EL	09/11/04	19/02/05	49	50	110	31	6,53	3,36	8	75	1	Atendimento Concluído	
033/2005A	040/05	Pov Colégio - complementação	EL	10/02/05	19/02/05	4	3	1	12	0,00	0,40	1	5	1	Atendimento Concluído	
656/2003D	013/05	Pov Fazenda de Cima	EL	04/02/05	15/04/05	32	25	54	49	3,13	3,01	6	60	657/2003 - Pov Colégio	1	Atendimento Concluído
446/2005	549/05	Ligações Rurais - R. Dantas	EL	05/05/05	05/05/05	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	1	Atendimento Concluído	
222/2004B	107/05	Pov Lagoa Canafístola - trecho 3	EL	19/04/05	15/05/05	32	29	35	23	1,46	2,11	4	40	1	Atendimento Concluído	

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 64 de 109

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra									
				kVA	Dependênci											
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdeTotal											
	21/05/05	12	12	20	10	1,13	0,76	3	25		1	Atendimento Concluído				
536/2004A	277/05	Faz Boqueirão	EL	06/06/05	16/07/05	7	7	37	5	3,23	0,25	5	45	1	Atendimento Concluído	
284/2005	238/05	Pov Curralinho	EL	23/05/05	19/08/05	12	14	48	20	2,96	1,33	5	30	1	Atendimento Concluído	
176/2005	225/05	IEQ Banco de Reguladores de Tensão (3) alim 01F2/SAQ	EL	08/08/05	27/08/05	0	0	4	3	0,00	0,00	0	0	Delta Fechado	1	Atendimento Concluído
417/04B	420/05	Pov Lage Grande	EL	20/10/05	20/10/05	2	2	0	3	0,00	0,80	0	0	1	Atendimento Concluído	
233/04B	397/05	Pov Pedra Preta	EL	21/10/05	22/10/05	2	2	0	3	0,00	0,11	0	0	1	Atendimento Concluído	
174/04B	423/05	Pov Vivaldo	EL	24/10/05	25/10/05	1	1	1	5	0,00	0,20	0	0	1	Atendimento Concluído	
217/2004B	461/05	Pov Carnaíba e Floresta	SE	19/10/05	09/11/05	24	24	35	43	2,17	2,49	5	45	1	Atendimento Concluído	
228/05A	417/05	Pov Carnaíba	EL	11/11/05	11/11/05	1	1	1	4	0,00	0,15	0	0	1	Atendimento Concluído	
088/2005A	296/05	Pov Várzea do Genipapo	EL	28/07/05	16/11/05	74	71	127	116	7,59	6,91	15	140	1	Atendimento Concluído	
515/04B	418/05	Pov Boqueirão	EL	24/11/05	24/11/05	5	5	0	2	0,00	0,37	0	0	1	Atendimento Concluído	
436/2005	581/05	Faz Laguna	EL	09/12/05	17/12/05	1	1	3	0	0,29	0,00	1	10	1	Atendimento Concluído	
050/2006	054/06	Ligações Rurais - Riachão do Dantas	EL	15/11/05	20/12/05	20	20	0	0	0,00	0,00	0	0	1	Atendimento Concluído	
416/04A	408/05	Pov Lagoa Canafistula	EL	31/12/05	31/12/05	1	1	0	0	0,00	0,70	0	0	1	Atendimento Concluído	
160/2006	105/06	Ligações Rurais - Riachão do Dantas	EL	01/02/06	28/02/06	76	76	0	0	0,00	0,00	0	0	1	Atendimento Concluído	
291/2006	192/06	Pov Lagoa Canafistula	EL	01/06/06	01/06/06	3	3	1	2	0,00	0,16	0	0	2	Ligação de Consumidores	
188/2006	152/06	Pov Bonfim	EL	01/06/06	01/06/06	1	1	0	4	0,00	0,12	0	0	2	Ligação de Consumidores	
290/2006	191/06	Pov Lagoa	EL	05/06/06	06/06/06	1	1	1	2	0,00	0,06	0	0	2	Ligação de Consumidores	
439/2006	308/06	Pov Lage Grande	EL	05/07/06	05/07/06	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	2	Ligação de Consumidores	
512/2006	370/06	Pov Mutuquinha	EL	14/08/06	02/09/06	21	21	11	21	0,45	0,88	3	35	2	Ligação de Consumidores	
119/2005C	528/06	Pov Saco do Bento	EL	11/10/06	14/11/06	24	24	40	32	2,12	2,19	6	45	2	Ligação de Consumidores	
414/2005	572/05	Pov Cruz dos Palmares (trecho 2)	EL	09/01/06	15/12/06	158	158	321	216	17,69	14,90	42	365	2	Ligação de Consumidores	
220/2006A	562/06	Assentamento Renascer (trecho 1)	EL	16/11/06	21/12/06	25	25	59	7	3,90	0,97	5	35	2	Ligação de Consumidores	

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra									
				kVA	Dependênci											
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdadeTotal											
	23/12/06	4	4	1	2	0,00	0,07	0	0		2	Ligação de Consumidores				
529/2006	387/06	Pov Volta (trecho de Raminho)	EL	12/01/07	12/01/07	4	4	0	0	0,00	0,16	0	0	2	Ligação de Consumidores	
221/2006A	561/06	Assentamento Renascer (trecho 2)	EL	08/12/06	16/02/07	16	17	70	20	5,22	1,65	8	60	2	Ligação de Consumidores	
782/2006	005/07	Pov Baixa do Frio (trecho de Jailson)	EL	17/03/07	17/03/07	1	1	0	3	0,00	0,08	0	0	2	Ligação de Consumidores	
783/2006	006/07	Pov Barro Preto (trecho de Lucimar)	EL	17/03/07	17/03/07	1	1	0	2	0,00	0,04	0	0	2	Ligação de Consumidores	
438/2006A	560/06	Pov Agua Boa	EL	22/01/07	10/04/07	55	55	73	28	3,70	2,72	15	85	2	Ligação de Consumidores	
153/2005	175/05	Pov Faz de Cima - complementação	EL	26/02/07	26/05/07	7	7	17	5	1,07	0,40	4	20	2	Ligação de Consumidores	
283/2007	554/07	Pov Tanque Novo	EL	29/10/07	29/10/07	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0	2	Ligação de Consumidores	
282/2007	553/07	Pov Caminho Novo	EL	30/10/07	30/10/07	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0	2	Ligação de Consumidores	
467/2007	732/07	Pov Tanque Novo	EL	21/02/08	21/02/08	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	2	Ligação de Consumidores	
486/2006A		Pov Lage Grande	SE			2	0	9	2	0,46	0,06	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
881/2008		Pov Caminho Novo - KIT	SE			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	294/2006A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
852/2008		Kit - Pov. Lage Grande	SE			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	486/2006A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
437/2006A		Pov Baixa do Frio (trecho 2)	SE			7	0	21	8	1,18	0,32	4	20		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
294/2006A		Pov Caminho Novo	SE			5	0	10	9	0,63	0,49	2	20		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
561/2006A		Pov Campestre	SE			3	0	12	2	0,71	0,11	2	10		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
856/2008		Kit - Pov. Campestre	SE			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	561/2006A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
784/2008		Pov Baixa do Frio (trecho 2) - KIT	SE			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	437/2006A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
208/2010	155/10	KIT - Pov. Colégio (Jocilene)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	207/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
485/2006A		Pov Colônia - Faz Alambique	EL			1	0	4	0	0,23	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
302/2008A		Pov Tanque Novo (Babu)	EL			1	0	1	2	0,00	0,08	1	10		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
231/2005A		Pov Banana do Mato	EL			1	0	7	2	0,35	0,09	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
254/2007	459/07	Pov Vargem das Cobras	EL			1	0	0	1	0,00	0,04	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra
		Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total kVA			
		1	0		0		0,00	1	15		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
780/2008	Pov Vivaldo (bomba d'água) - EL KIT	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	139/2008A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
487/2006A	Pov Carnaíba EL	1	0	2	3	0,09	0,12	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
182/2004C	Pov Tanque Novo / Rua do EL Matadouro	1	0	1	1	0,00	0,16	1	30		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
612/2003A	Pov Agua Boa (trecho Ze EL Pequeno)	1	0	4	0	0,20	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
207/2010	342/10 Pov. Colégio (Jocilene) EL	1	0	1	0	0,00	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
392/2010	232/10 KIT - Pov. Campina (Teta) EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	391/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
139/2008A	Pov Vivaldo (bomba d'água) EL	1	0	6	1	0,33	0,08	1	10		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
243/2008A	Pov Campestre (Luis EL Conrado)	1	0	7	0	0,45	0,00	1	10		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
234/2004A	Pov Curralinho (trecho de EL Estaniislau)	2	0	10	4	0,56	0,16	1	10		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
395/2010	523/10 Pov. Lagoa (Tete) EL	1	0	1	3	0,00	0,12	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
189/2010	151/10 KIT - Faz. Maxixinho EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	188/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
230/2004A	Pov Palmares EL	1	0	12	0	0,69	0,00	1	10		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
777/2008	Sítio Mutuquinha (Fausta) - EL Pov Tanque Novo - KIT	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	217/2007A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
229/2005	Sítio Genipapo EL	1	0	1	0	0,08	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
217/2007A	Sítio Mutuquinha (Fausta) - EL Pov Tanque Novo	1	0	3	0	0,13	0,00	5	25		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
778/2008	Pov Campinas EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	628/2006A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
230/2005	Pov Caminho Novo EL	3	0	4	4	0,57	0,15	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
851/2008	Kit - Pov. Carnaíba EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	487/2006A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
816/2008	Pov Campestre (Luis EL Conrado) - KIT	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	243/2008A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
396/2010	234/10 KIT - Pov. Lagoa (Tete) EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	395/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
153/2010	102/10 KIT - Pov. Tanque Novo (Teta) EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	152/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
289/2006	Pov Lagoa Canafistula EL	2	0	6	2	0,42	0,08	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 67 de 109

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra			
				kVA	Dependênci					
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdeTotal					
	0	0	0	0	0	190/2010	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra			
391/2010	521/10	Pov. Campina (Teta)	EL							
	1	0	9	0	0,63	0,00	1 10	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra		
193/2010	153/10	KIT - Pov. Tanque Novo (Zé Alvino)	EL							
	0	0	0	0	0,00	0,00	0 0 192/2010	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra		
720/2009	960/09	ERS Rua Antônio Marques (Pov Tanque Novo)	EL							
	1	0	0	1	0,00	0,04	0 0	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra		
061/2002B		Pov Volta	EL							
	1	0	1	5	0,00	0,07	0 0	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra		
853/2008		KIT - Pov Colônia - Faz Alambique	EL							
	0	0	0	0	0,00	0,00	0 0 485/2006A	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra		
190/2010	339/10	Pov. Faz. De Cima (Trecho II)	EL							
	3	0	35	0	2,85	0,00	3 15	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra		
628/2006A		Pov Campinas	EL							
	4	0	13	8	0,69	0,61	1 15	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra		
494/2010	606/10	1º Lote ligações rurais - Riachão	EL							
	32	1	0	0	0,00	0,00	0 0	3 Ligação de Consumidores		
462/2008	176/08	Pov. Campestre (KIT)	EL	02/09/08	17/01/08	0	0	0 0 0,00 0,00	0 0 ORÇ 482/2006A	3 Obra Concluída
326/2008	406/08	Ligações Rurais - Riachão do Dantas	EL	01/01/08	29/02/08	20	20	0 0 0,00 0,00	0 0	3 Atendimento Concluído
121/2008	183/08	Povoado Tanque Novo (Lucinha)	EL	23/04/08	25/04/08	4	4	1 5 0,00 0,18	0 0	3 Ligação de Consumidores
130/2006B	094/08	Pov Alto	EL	10/02/08	18/05/08	21	21	80 22 6,04 1,40	5 40	3 Ligação de Consumidores
415/2005A	069/08	Pov Lagoa	EL	18/02/08	28/05/08	61	61	131 67 8,91 3,26	25 205	3 Ligação de Consumidores
432/2006	306/06	Pov Baixa do Frio (trecho 1)	EL	13/06/08	13/06/08	1	1	2 0 0,00 0,07	0 0	3 Ligação de Consumidores
148/2006A	068/08	Pov Curral de Cima (trecho 1)	EL	18/02/08	18/06/08	35	35	144 56 10,43 3,53	16 105	3 Ligação de Consumidores
084/2008	151/08	Sítio Umbuzeiro	EL	24/05/08	06/07/08	1	1	3 0 0,25 0,00	1 10	3 Ligação de Consumidores
030/2006A	220/08	Faz Pita I, II e Murituba	EL	28/05/08	06/07/08	3	3	22 0 2,04 0,00	3 30	3 Ligação de Consumidores
330/2008	421/08	Pov Cutia	EL	14/07/08	16/08/08	19	19	52 21 3,95 1,09	8 50	3 Ligação de Consumidores
351/2007A	547/08	Pov Alto do Cheiro	EL	26/08/08	28/08/08	3	3	9 2 0,43 0,08	1 5	3 Ligação de Consumidores
241/2006A	542/08	Pov Alto do Cheiro	EL	22/08/08	29/08/08	4	4	8 5 0,39 0,28	2 10	3 Ligação de Consumidores
419/2008	527/08	RDR Pov Tanque Novo	EL		30/08/08	12	12	10 7 0,60 0,32	4 40	3 Ligação de Consumidores
194/2006A	325/08	Pov Palmares (trecho de Felipe)	EL	19/05/08	03/09/08	37	37	65 30 2,85 2,69	10 60	3 Ligação de Consumidores



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra									
				kVA	Dependênci											
Fim	Prev	Real	AT	BT	Qtde	Total										
06/09/08	0	0	0	0	0	0	0	ORÇ 241/2006A	3	Obra Concluída						
459/2008	170/08	Pov. Alto do Cheiro	EL	27/08/08	06/09/08	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 351/2007A	3	Obra Concluída		
420/2008	152/08	Kit Pov Tanque Novo	EL	06/09/08	19/09/08	0	0	0,00	0,00	0	0	419/2008	3	Obra Concluída		
482/2006A	541/08	Pov Campestre	EL	02/09/08	17/10/08	13	13	69	10	4,79	0,71	6	45	3	Ligação de Consumidores	
203/2005A	418/08	Pov Olhos D'água	EL	04/08/08	18/10/08	31	31	101	56	6,34	3,17	9	70	3	Ligação de Consumidores	
434/2006A	667/08	Pov Cipozinho (trecho J Francisco)	EL	29/09/08	22/10/08	3	3	9	3	0,46	0,12	1	10	3	Ligação de Consumidores	
643/2008	287/08	Pov. Volta (Kit - Trecho Antônio)	EL	28/11/08	28/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 536/2006A	3	Obra Concluída
536/2006A	770/08	Pov Volta (trecho de Antônio)	EL	18/11/08	29/11/08	1	1	8	0	0,50	0,00	1	15	3	Ligação de Consumidores	
598/2008	271/08	KIT - Pov Bonfim (trecho de Francisca)	EL	19/01/09	22/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	597/2008	3	Obra Concluída
597/2008	744/08	Pov Bonfim (Francisca)	EL	19/01/09	22/01/09	1	1	0	7	0,00	0,29	0	0		3	Ligação de Consumidores
631/2008	279/08	Pov. Carnaíba (Kit - Trecho de Eraldo)	EL	21/01/09	12/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 630/2008	3	Obra Concluída
630/2008	762/08	Pov. Carnaíba (Trecho de Eraldo)	EL	21/01/09	12/02/09	1	1	10	0	0,59	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
197/2006A	326/08	Pov Campo dos Veados	EL	25/06/08	18/02/09	61	61	156	87	11,61	4,90	22	155		3	Ligação de Consumidores
726/2008	329/08	Kit das Fazendas Palmeira e Rodolfo	EL	14/01/09	18/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	725/2008	3	Obra Concluída
725/2008	819/08	Fazendas Palmeira e Rodolfo	EL	14/01/09	18/02/09	2	2	28	0	2,50	0,00	2	20		3	Ligação de Consumidores
100/2009	084/09	KIT - Pov. Sitio Cajueiro	EL	11/03/09	19/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	101/2009	3	Obra Concluída
101/2009	166/09	Pov. Sitio Cajueiro	EL	11/03/09	19/03/09	11	11	19	14	1,43	0,72	4	25		3	Ligação de Consumidores
052/2009	080/09	Pov. Vivaldo (Trecho Gerferson) - KIT	EL	11/03/09	18/04/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	051/2009	3	Obra Concluída
051/2009	148/09	Pov. Vivaldo (Trecho de Gerferson)	EL	11/03/09	18/04/09	3	3	8	5	0,45	0,24	1	10		3	Ligação de Consumidores
195/2006A	214/09	Pov Samba Velha	EL	16/03/09	09/05/09	19	19	63	20	4,32	1,06	13	90		3	Ligação de Consumidores
131/2009	112/09	KIT - Pov Samba Velha	EL	16/03/09	16/05/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	195/2006A	3	Obra Concluída
097/2009	107/09	KIT - Faz. Pangaré	EL	30/03/09	16/05/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	096/2009	3	Obra Concluída
096/2009	209/09	Faz. Pangaré	EL	30/03/09	16/05/09	1	1	4	0	0,37	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 69 de 109



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra									
				kVA	Dependênci											
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdadeTotal											
	16/05/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	023/2006A	3	Obra Concluída				
023/2006A	244/09	Faz Bom Jardim e Salobro	EL	06/04/09	16/05/09	2	2	23	0	2,06	0,00	2	20	3	Ligação de Consumidores	
110/2009	109/09	KIT - Pov. Barro Preto (T. de Leonardo)	EL	24/04/09	16/05/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	111/2009	3	Obra Concluída
111/2009	211/09	Pov. Barro Preto (T. de Leonardo)	EL	24/04/09	16/05/09	1	1	4	0	0,25	0,00	1	10	3	Ligação de Consumidores	
128/2009	137/09	KIT - Pov. Bonfim	EL	27/04/09	29/05/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	196/2006A	3	Obra Concluída
196/2006A	253/09	Pov Bonfim	EL	27/04/09	29/05/09	12	12	33	16	2,03	1,10	5	25	3	Ligação de Consumidores	
133/2009	134/09	KIT - Sítio Cardoso	EL	25/05/09	03/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	264/2006A	3	Obra Concluída
264/2006A	250/09	Sítio Cardoso	EL	25/05/09	03/06/09	1	1	14	0	1,29	0,00	1	15	3	Ligação de Consumidores	
196/2009	173/09	KIT - Pov. Mutuquinha (Trecho Zacarias)	EL	02/06/09	04/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	195/2009	3	Obra Concluída
195/2009	365/09	Pov. Mutuquinha (Trecho Zacarias)	EL	02/06/09	04/06/09	1	1	3	0	0,14	0,00	1	10	3	Ligação de Consumidores	
232/2009	467/09	Pov Tanque Novo (Lenilton)	EL	09/06/09	09/06/09	2	2	0	5	0,00	0,15	0	0	3	Ligação de Consumidores	
344/2009	513/09	Pov. Palmares (Trecho de Nega Nice)	EL	16/06/09	16/06/09	1	1	0	2	0,00	0,04	0	0	3	Ligação de Consumidores	
225/2009	494/09	Pov Tanque Novo (Idelfonso)	EL	12/06/09	01/07/09	1	1	3	0	0,17	0,00	1	10	226/2009	3	Ligação de Consumidores
442/2006B	373/09	Pov Pedra Preta	SE	02/06/09	03/07/09	4	4	39	2	2,26	0,08	3	20	3	Ligação de Consumidores	
836/2008A	177/09	KIT - Pov. Pedra Preta	SE	02/06/09	08/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	442/2006B	3	Obra Concluída
226/2009	230/09	Pov Tanque Novo (Idelfonso) - KIT	EL	12/06/09	10/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	225/2009	3	Obra Concluída
415/2009	289/09	KIT -Pov. Barro Preto (Felipe)	EL	13/07/09	27/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	414/2009	3	Obra Concluída
414/2009	575/09	Pov. Barro Preto (Felipe)	EL	13/07/09	27/07/09	2	2	9	5	0,66	0,24	1	10	3	Ligação de Consumidores	
216/2007B	642/09	Pov Forras (Luiza Ribeiro)	EL	30/07/09	01/08/09	1	1	3	0	0,16	0,00	1	10	3	Ligação de Consumidores	
432/2009	301/09	Pov. Forra (Trecho de Genira)- KIT	EL	01/08/09	01/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	431/2009	3	Obra Concluída
445/2009	313/09	KIT - Pov. Forras (Trecho de Vanuzia)	EL	01/08/09	01/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	444/2009	3	Obra Concluída
431/2009	593/09	Pov. Forra (Trecho de Genira)	EL	01/08/09	01/08/09	2	2	1	1	0,00	0,04	0	0	3	Ligação de Consumidores	
444/2009	626/09	Pov. Forras (Trecho de Vanuzia)	EL	01/08/09	01/08/09	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 70 de 109

Execução	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra			
		Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtidade	kVA						
	09/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	225/2007B	3	Obra Concluída			
225/2007B	366/09 Pov Vivaldo (Antônio José)	EL	12/05/09	09/09/09	7	7	18	6	0,81	0,50	3	20	3	Ligação de Consumidores	
348/2009	267/09 KIT - Faz. Giral	EL	29/06/09	09/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	347/2009	3	Obra Concluída
347/2009	553/09 Faz. Giral	EL	29/06/09	09/09/09	1	1	40	0	3,42	0,00	1	15	3	Ligação de Consumidores	
507/2009	346/09 KIT - Faz Sarangola	EL	04/08/09	09/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	437/2005B	3	Obra Concluída
437/2005B	716/09 Faz Sarangola	EL	04/08/09	09/09/09	3	3	19	2	1,51	0,15	2	25	3	Ligação de Consumidores	
756/2009	1000/09 Ligações Rurais 2 - Riachão do Dantas	EL	15/10/09	15/11/09	16	16	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Ligação de Consumidores	
711/2009	449/09 RDR Pov Lagoa (Venal) - KIT	EL	23/11/09	23/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	710/2009	3	Obra Concluída
710/2009	983/09 RDR Pov Lagoa (Venal)	EL	23/11/09	23/11/09	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	3	Ligação de Consumidores	
830/2008A	398/09 Pov Curralinho - KIT	EL	26/10/09	27/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	544/2006B	3	Obra Concluída
544/2006B	866/09 Pov Curralinho	EL	26/10/09	27/11/09	1	1	6	0	0,37	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
850/2008A	397/09 Kit- Sitio Maxixinho	EL	29/10/09	27/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	535/2006B	3	Obra Concluída
535/2006B	865/09 Sitio Maxixinho	EL	29/10/09	27/11/09	1	1	16	0	1,14	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
522/2009	358/09 KIT - Pov. Bonfim (trecho de Zé de Barra)	EL	09/11/09	27/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	521/2009	3	Obra Concluída
521/2009	730/09 Pov. Bonfim (trecho de Zé de Barra)	EL	09/11/09	27/11/09	8	8	10	7	0,64	0,36	4	25	3	Ligação de Consumidores	
541/2009	368/09 Pov Campestre (Josué) - KIT	EL	20/11/09	27/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	540/2009	3	Obra Concluída
540/2009	782/09 Pov Campestre (Josué)	EL	20/11/09	27/11/09	1	1	3	1	0,12	0,04	1	5	3	Ligação de Consumidores	
650/2009	875/09 Sitio Santo Antônio	EL	20/11/09	19/12/09	9	9	30	10	2,06	0,52	4	20	3	Ligação de Consumidores	
651/2009	407/09 KIT - Sitio Santo Antônio	EL	20/11/09	23/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	650/2009	3	Obra Concluída
705/2009	441/09 Pov Bétis - KIT	EL	22/11/09	23/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	190/2006A	3	Obra Concluída
190/2006A	997/09 Pov Bétis	EL	04/12/09	23/12/09	7	7	16	20	0,86	1,01	2	10	3	Ligação de Consumidores	
704/2009	438/09 Pov Forras - KIT	EL	14/12/09	23/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	191/2006A	3	Obra Concluída
191/2006A	976/09 Pov Forras	EL	14/12/09	23/12/09	7	7	16	9	0,88	0,64	2	20	3	Ligação de Consumidores	

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra									
				kVA	Dependênci											
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdeTotal											
	31/12/09	11	11	0	0	0,00	0,00	0	0			3	Ligação de Consumidores			
559/2009	776/09	Ligações Rurais 1- Riachão do Dantas	EL	31/12/09	16	16	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores	
413/2008	493/08	Pov. Água Boa (Trecho de Firmino)	EL	31/12/09	1	1	1	0	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores	
921/2009	552/09	Pov. Floresta (Roberto) - KIT	EL	06/01/10	24/01/10	0	0	0	0,00	0,00	0	0	920/2009	3	Obra Concluída	
042/2009	151/09	Recondutoramento do 1º trecho AL SAQ 01-F2	EL	06/01/10	24/01/10	0	0	24	2,34	0,00	0	0		3	Obra Concluída	
920/2009	1294/09	Pov. Floresta (Roberto)	EL	06/01/10	24/01/10	1	1	2	0,09	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores	
035/2010	048/10	KIT - Pov. Forras (Onório)	EL	01/03/10	13/03/10	0	0	0	0,00	0,00	0	0	084/2005A	3	Obra Concluída	
084/2005A	121/10	Pov Forras (trecho de Tenório)	EL	01/03/10	13/03/10	13	13	11	12	0,54	0,52	4	30		3	Ligação de Consumidores
114/2010	090/10	KIT - Pov. Curralinho (Dude)	EL	24/03/10	31/03/10	0	0	0	0,00	0,00	0	0	113/2010	3	Obra Concluída	
113/2010	248/10	Pov. Curralinho (Dude)	EL	24/03/10	31/03/10	2	2	8	2	0,48	0,09	1	5		3	Ligação de Consumidores
336/2007B	237/10	Pov Carnaíba 2 (Dudé)	EL	29/03/10	31/03/10	1	1	1	0	0,06	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
039/2010	047/10	KIT - Pov Curral de Cima (trecho 2)	EL	26/01/10	09/04/10	0	0	0	0,00	0,00	0	0	150/2006A	3	Obra Concluída	
150/2006A	120/10	Pov Curral de Cima (trecho 2)	EL	08/02/10	09/04/10	28	28	116	51	7,87	3,00	13	65		3	Ligação de Consumidores
219/2010	130/10	KIT - Pov. Barro Preto (Trecho de Givaldinho)	EL	05/04/10	28/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	218/2010	3	Obra Concluída
218/2010	317/10	Pov. Barro Preto (Trecho de Givaldinho)	EL	05/04/10	28/04/10	7	7	24	6	1,80	0,35	4	35		3	Ligação de Consumidores
807/2008A	045/10	Pov Cruz dos Palmares (trecho 3) - KIT	SE	09/03/10	03/06/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	476/2007B	3	Obra Concluída
476/2007B	118/10	Pov Cruz dos Palmares (trecho 3)	SE	09/03/10	03/06/10	18	16	88	21	5,57	1,60	10	50		3	Ligação de Consumidores
152/2010	291/10	Pov. Tanque Novo (Teta)	EL	24/05/10	09/06/10	5	0	12	7	0,72	0,21	2	10		3	Lançamento/ tensionamento de condutor
188/2010	338/10	Faz. Maxixinho	EL	28/04/10	12/06/10	1	0	18	0	1,69	0,00	1	15		3	Lançamento/ tensionamento de condutor
192/2010	340/10	Pov. Tanque Novo (Zé Alvino)	EL	02/06/10	26/06/10	3	0	25	1	1,91	0,17	2	20		3	Locação/Escavação
602/2010		Pov. Banana do Mato	EL			3	0	23	0	1,43	0,00	3	15		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
559/2010	285/10	KIT - Assentamento Santo Expedito	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	558/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
558/2010	706/10	Assentamento Santo Expedito	EL			30	0	92	15	4,87	2,45	12	100		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra							
				AT	BT									
Fim	Prev	Real	AT	BT	Qtde	Total	Dependênci							
	2	0	10	0	0,55	0,15	1	15	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra				
570/2010	KIT - Pov. Volta (Trecho de Jussielma)	EL	0	0	0,00	0,00	0	0	569/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra			
515/2010	304/10 KIT - Colônia Garcez (Joaldo)	EL	0	0	0,00	0,00	0	0	514/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra			
569/2010	Pov. Volta (Trecho de Jussielma)	EL	1	0	0,00	0,00	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra			
572/2010	KIT - Pov. Cipozinho (Trecho de Ronivaldo)	EL	0	0	0,00	0,00	0	0	571/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra			
603/2010	KIT - Pov. Banana do Mato	EL	0	0	0,00	0,00	0	0	602/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra			
571/2010	Pov. Cipozinho (Trecho de Ronivaldo)	EL	1	0	0,00	0,00	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra			
232/2004	300/04 Pov Cruz dos Palmares	EL	09/07/04	28/10/04	110	110	178	110	10,42	8,16	19	155	P	Atendimento Concluído

Total do Município Riachão do Dantas

1.546 1.407 3.279 1.530 208,52 100,94 429 3345

Município : Santa Luzia do Itanhy

140/2003B	294/04 Assentamento Cleonice Alves	EL	22/06/04	03/07/04	30	30	14	9	0,63	0,65	1	30	1	Atendimento Concluído
423/2004	309/04 Pov Goncala	SE	09/07/04	21/07/04	6	5	18	9	0,64	0,96	1	5	1	Atendimento Concluído
342/2004B	092/05 Pov Pau Torto II	EL	01/04/05	16/04/05	17	12	49	20	2,82	1,66	4	40	1	Atendimento Concluído
624/2003B	361/05 Pov Feirinha	SE	26/08/05	09/09/05	13	12	33	11	1,61	0,68	3	25	1	Atendimento Concluído
241/05A	416/05 Pov Rua da Palha	EL	09/09/05	09/09/05	4	3	0	2	0,00	0,60	0	0	1	Atendimento Concluído
240/05B	406/05 Pov Rua da Palha	EL	09/09/05	09/09/05	3	3	0	0	0,00	0,40	0	0	1	Atendimento Concluído
239/05A	404/05 Pov Rua da Palha	EL	10/09/05	13/09/05	11	12	3	7	0,00	0,26	0	0	1	Atendimento Concluído
316/2005	450/05 Pov Crasto	EL	19/09/05	24/09/05	12	10	5	18	0,00	1,04	0	0	1	Atendimento Concluído
447/2005	550/05 Ligações Rurais - Santa Luzia	EL	01/10/05	17/10/05	4	4	0	0	0,00	0,00	0	0	1	Atendimento Concluído
350/2005	521/05 Pov Priapu II	EL	11/11/05	11/11/05	1	1	1	1	0,00	0,04	0	0	1	Atendimento Concluído
389/2005A	538/05 Pov Areia Branca	EL	02/12/05	06/12/05	6	6	0	10	0,00	0,35	0	0	1	Atendimento Concluído
051/2006	053/06 Ligações Rurais - Santa Luzia	EL	15/11/05	20/12/05	27	27	0	0	0,00	0,00	0	0	1	Atendimento Concluído
471/2005A	608/05 Pov Retiro	EL	15/12/05	03/01/06	1	1	0	4	0,00	0,18	0	0	1	Atendimento Concluído

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 73 de 109

Execução	Fim	Nº de ligações Prev	Real	Postes		km de Rede		Transformadore kVA		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra		
				AT	BT	AT	BT	QtdadeTotal						
	24/01/06	2	1	0	4	0,00	0,13	0	0		1	Atendimento Concluído		
485/2005	610/05 Pov Priapu I	EL	25/01/06	25/01/06	1	1	0	3	0,00	0,10	0	0	1	Atendimento Concluído
161/2006	104/06 Ligações Rurais - Santa Luzia	EL	01/02/06	28/02/06	108	108	0	0	0,00	0,00	0	0	1	Atendimento Concluído
512/2005A	031/06 Pov Priapu II	EL	01/03/06	01/03/06	1	1	1	1	0,00	0,07	0	0	1	Atendimento Concluído
313/2006A	228/06 Pov Campo de Nossa Senhora	EL	17/05/06	17/05/06	5	5	0	4	0,00	0,16	0	0	2	Ligação de Consumidores
187/2006A	151/06 Pov Malícia	EL	02/06/06	03/06/06	1	1	0	3	0,00	0,13	0	0	2	Ligação de Consumidores
471/2006	337/06 Pov Feirinha	EL	28/07/06	28/07/06	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	2	Ligação de Consumidores
509/2006	380/06 Pov Pau Torto I	EL	14/08/06	17/08/06	3	3	0	3	0,00	0,09	0	0	2	Ligação de Consumidores
351/2005	522/05 Pov Piçarreira	EL	05/09/06	05/09/06	2	3	1	1	0,00	0,11	0	0	2	Ligação de Consumidores
606/2006	447/06 Pov Rua da Palha (trecho de Ma José)	EL	30/09/06	30/09/06	2	2	1	1	0,00	0,04	0	0	2	Ligação de Consumidores
524/2004B	404/06 Faz Varzea Grande	EL	06/10/06	10/10/06	1	1	2	0	0,16	0,00	1	15	2	Ligação de Consumidores
358/2005A	327/07 Pov Cajazeiras	EL	22/02/07	23/02/07	1	1	2	3	0,00	0,12	1	15	2	Ligação de Consumidores
721/2006	629/06 Pov Cajazeiras	EL	22/02/07	23/02/07	1	1	2	1	0,00	0,03	0	0	2	Ligação de Consumidores
072/2007	201/07 Pov Gonçala (trecho de Zé Maneiro)	EL	15/05/07	15/05/07	2	2	0	3	0,00	0,14	0	0	2	Ligação de Consumidores
496/2005A	194/07 Pov Caititu	EL	09/05/07	26/05/07	3	3	6	7	0,43	0,29	1	5	2	Ligação de Consumidores
292/2006A	193/07 Pov Botequim	EL	22/05/07	26/05/07	6	6	7	8	0,35	0,40	1	10	2	Ligação de Consumidores
389/2006A	246/07 Pov Areia Branca	EL	31/05/07	06/06/07	9	9	4	4	0,00	0,28	1	10	2	Ligação de Consumidores
391/2006A	206/07 Pov Pau Torto I (trecho de Aderbal)	EL	14/05/07	14/06/07	1	1	4	0	0,30	0,00	1	5	2	Ligação de Consumidores
101/2007	305/07 Pov Crasto (Albano Franco)	EL	20/06/07	20/06/07	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	2	Ligação de Consumidores
317/2005B	344/06 Pov João Dias	EL	18/06/07	08/07/07	9	9	12	5	1,07	0,25	5	30	2	Ligação de Consumidores
168/2007	366/07 Pov Coqueiro (Rosalvo)	EL	27/07/07	27/07/07	1	1	0	3	0,00	0,10	0	0	2	Ligação de Consumidores
213/2007	429/07 Pov Riacho do Marco (Josefina)	EL	08/08/07	08/08/07	4	4	1	3	0,00	0,12	0	0	2	Ligação de Consumidores
223/2007	434/07 Assentamento Provera II	EL	07/08/07	15/08/07	18	18	12	4	0,47	0,35	1	15	2	Ligação de Consumidores

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra									
				kVA	Dependênci											
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtidadeTotal											
	21/08/07	1	1	2	0	0,06	0,00	1	15		2	Ligação de Consumidores				
252/2007	484/07	Pov Bom Viver (Maria Conceição)	EL	13/09/07	13/09/07	1	1	1	0	0,00	0,00	0	0	2	Ligação de Consumidores	
280/2007	552/07	Sítio Ariguitiba / BR-101	EL	16/10/07	16/10/07	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	2	Ligação de Consumidores	
279/2006A	511/07	Pov Feirinha	EL	19/10/07	20/10/07	1	1	1	0		0,00	1	5	2	Ligação de Consumidores	
442/2007	708/07	Pov Piçarreira	EL	14/12/07	14/12/07	1	1	0	3	0,00	0,11	0	0	2	Ligação de Consumidores	
418/2007	668/07	Assentamento Bom Jesus da Palha - Pov Priapu	EL	05/12/07	22/12/07	13	13	29	4	1,73	0,28	2	20	2	Ligação de Consumidores	
312/2007	584/07	Pov Cajazeiras (cumadinha)	EL	27/12/07	28/12/07	1	1	0	3	0,00	0,07	0	0	2	Ligação de Consumidores	
523/2004A	433/07	Faz Sapucaia	EL	03/01/08	12/01/08	1	1	6	0	0,49	0,00	1	15	2	Ligação de Consumidores	
379/2007	611/07	Pov Rua da Palha	EL	25/01/08	25/01/08	2	2	0	0	0,00	0,00	0	0	2	Ligação de Consumidores	
246/2005C	020/08	Pov Giboia	EL	22/01/08	16/02/08	8	8	22	4	1,29	0,54	4	25	2	Ligação de Consumidores	
001/2008A	057/08	Pov Baixa Funda (Adauto)	EL	14/02/08	08/03/08	3	3	28	0	2,40	0,00	3	30	2	Ligação de Consumidores	
825/2008		Pov Priapu (trecho de Moura) - KIT	SE			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	532/2006A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
430/2008A		Pov. Cajazeiras - Sítio Patis	SE			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	429/2008A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
811/2008		Pov Rua da Palha (trecho de Welington) - KIT	SE			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	625/2006A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
429/2008A		Pov. Cajazeiras - Sítio Patis	SE			2	0	15	2	0,70	0,08	2	10		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
783/2008		Pov Taboa - KIT	SE			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	658/2006A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
658/2006A		Pov Taboa	SE			2	0	8	6	0,39	0,23	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
625/2006A		Pov Rua da Palha (trecho de Welington)	SE			3	0	3	7	0,14	0,32	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
532/2006A		Pov Priapu (trecho de Moura)	SE			2	0	6	5	0,17	0,24	1	10		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
494/2006A		Pov Rua da Palha	EL			1	0	17	0	0,82	0,00	1	10		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
840/2008		Kit - Faz. Ribeira - Rua da Palha	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	494/2006A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
411/2008A		Pov. Piçarreira (Trecho de Nenê)	EL			2	0	6	3	0,45	0,12	1	10		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
673/2009	959/09	RDR Bomba D'água	EL			1	0	2	0	0,07	0,00	1	15		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		QtdadeTotal	Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra					
				Fim	Prev					Real	AT	BT	AT	BT
	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	411/2008A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra			
236/2010	354/10	Pov. Bode (Naldo)	EL	2	0	3	2	0,00	0,27	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
267/2010	352/10	Pov. Olaria (Daniel)	EL	1	0	2	0	0,18	0,00	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
238/2010	355/10	Pov. Pau Torto II (Zé Lancinho)	EL	1	0	9	0	0,44	0,00	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
862/2009		Pov Cambuí - Conjunto José Edvaldo Félix Cruz	EL	152	0	19	9	0,39	0,71	4	60	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
448/2008A		Pov. Bom Viver (Trecho Josefina)	EL	1	0	11	0	0,53	0,00	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
268/2010	165/10	KIT - Pov. Olaria (Daniel)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	267/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
744/2009		Pov. Taboca	EL	1	0	0	1	0,00	0,04	0	0	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
829/2008		Povoado Mangabeira - KIT	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	294/2008A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
265/2010	353/10	Sítio São José , Pov. Bonfim	EL	2	0	3	4	0,23	0,15	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
266/2010	166/10	KIT - Sítio São José , Pov. Bonfim	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	265/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
239/2010		KIT - Pov. Pau Torto II (Zé Lancinho)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	238/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
237/2010	167/10	KIT - Pov. Bode (Naldo)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	236/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
506/2010	270/10	KIT - Estrada da Sapucaia (Trecho de Dilton)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	505/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
505/2010	629/10	Estrada da Sapucaia (Trecho de Dilton)	EL	1	0	12	0	0,92	0,00	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
495/2005		Pov Catruz	EL	3	0	13	0	0,76	0,00	3	15	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
368/2009	545/09	Faz. Três Irmãos	EL	2	0	7	0	0,69	0,00	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
500/2010	273/10	KIT - Pov. Muricy (Zé Maria)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	499/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
501/2005		Pov Bom Viver	EL	2	0	4	5	0,25	0,28	1	10	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
499/2010	632/10	Pov. Muricy (Zé Maria)	EL	1	0	4	0	0,19	0,00	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
407/2005		Pov Rua da Palha	EL	1	0	5	0	0,36	0,00	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
408/2005		Pov Tabuleiro dos Cágados	EL	4	0	20	3	0,86	0,52	3	25	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
509/2005A		Pov Cajazeiras - Chacara	EL	1	0	9	0	0,44	0,00	1	45	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra						
				QtdadeTotal	Dependênci								
Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT							
	1	0	1	0	0,05	0,00	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra					
396/2005	Pov Bom Viver	EL	2	0	14	0	20	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra				
989/2009	069/10 Pov. Cajazeira	EL	4	0	2	1	0	0	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra			
212/2006	Pov Bela Vista	EL	2	0	13	6	0,87	0,24	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
167/2010	136/10 KIT - Faz. Retiro	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	166/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
369/2009	259/09 KIT - Faz Tres Irmãos	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	368/2009	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
096/2006	Colônia Retiro	EL	1	0	2	0	0,13	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
027/2006	Faz Saloia (Pov Rua da Palha)	EL	1	0	2	0	0,02	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
525/2004A	Pov Pedra Furada (01 maricultura)	EL	1	0	5	0	0,32	0,00	1	15		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
449/2008A	Pov. Bom Viver(Trecho Josefina)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	448/2008A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
988/2009	031/10 Pov. Tabuleiro (Sítio Sufuco) - KIT	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	987/2009	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
987/2009	080/10 Pov. Tabuleiro (Sítio Sufuco)	EL	1	0	7	0	0,50	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
990/2009	020/10 Pov. Cajazeira - KIT	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	989/2009	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
509/2009	344/09 KIT-Faz Engenho Novo	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	210/2006A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
297/2006	Faz Sobrado	EL	2	0	31	0	1,96	0,00	2	30		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
309/2010	470/10 Sítio São Francisco	EL	1	0	3	0	0,37	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
294/2008A	Povoado Mangabeira	EL	1	0	14	0	0,86	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
388/2010	520/10 Pov. Crasto (Zé Tabaquinho)	EL	1	0	0	4	0,00	0,12	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
247/2005	Pov Priapu I	EL	2	0	9	2	0,44	0,08	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
389/2010	231/10 KIT - Pov. Crasto (Zé Tabaquinho)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	388/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
734/2006	Pov Bom Viver	EL	2	0	1	0	0,00	0,03	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
310/2010	204/10 KIT - Sítio São Francisco	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	309/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
604/2004B	Pov Pedra Furada (bomba d'água)	EL	1	0	2	0	0,60	0,00	1	15		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra						
				kVA	Dependênci								
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdeTotal								
	0	0	0	0	0	122/2006A	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra						
036/2005	Sítio São João - Pov Murici	EL	2	0	4	3	0,10	0,11	2	20	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
052/2008A	Pov Areia Branca (bomba d'água comunitária)	EL	1	0	3	0	0,15	0,00	1	15	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
434/2004	Pov Rua da Palha	EL	1	0	3	0	0,19	0,00	1	30	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
545/2004A	Sítio São Gonçalo	EL	1	0	15		0,83		1	15	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
073/2005	Pov Tabua (trecho de Alberto)	EL	1	0	3	0	0,16	0,00	1	10	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
490/2010	610/10 1º Lote ligações rurais - Santa Luzia	EL	24	0	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Obra Concluída	
372/2007	617/07 Pov Malicia (Ancelmo)	EL	25/01/08	25/01/08	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	3 Ligação de Consumidores
321/2008	401/08 Ligações Rurais - Santa Luzia	EL	01/01/08	29/02/08	12	12	0	0	0,00	0,00	0	0	3 Atendimento Concluído
058/2008	098/08 Pov Retiro (trecho de Rosali)	EL	24/03/08	24/03/08	1	1	2	0	0,13	0,00	1	10	3 Ligação de Consumidores
028/2006A	080/08 Faz Santiago	EL	13/03/08	12/04/08	2	2	31	0	2,42	0,00	2	15	3 Ligação de Consumidores
103/2008	166/08 Rua da Palha	EL	08/05/08	08/05/08	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	3 Ligação de Consumidores
135/2008	198/08 Povoado Campo de N. Sra.	EL	09/05/08	09/05/08	1	1	0	4	0,00	0,18	0	0	3 Ligação de Consumidores
085/2008	150/08 Fazendas Paladino Rolando e Apolonio	EL	14/04/08	10/05/08	3	3	27	0	2,01	0,00	3	35	3 Ligação de Consumidores
170/2008	254/08 Pov Piçarreira (Damiana)	EL	26/05/08	26/05/08	1	1	0	2	0,00	0,01	0	0	3 Ligação de Consumidores
334/2007A	304/08 Pov Bonfim (Agnaldo)	EL	03/06/08	03/06/08	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5	3 Ligação de Consumidores
221/2008	315/08 Pov. Cajazeiras (Trecho de Francisco)	EL	27/06/08	27/06/08	1	1	0	2	0,00	0,06	0	0	3 Ligação de Consumidores
011/2008	034/08 Pov São Gonçalo (Maria Creuza)	EL	25/01/08	04/07/08	2	2	1	0		0,06	0	0	3 Ligação de Consumidores
332/2008	423/08 Pov Areia Branca (Maria José)	EL	11/07/08	11/07/08	1	1		3		0,08	0	0	3 Ligação de Consumidores
192/2007A	456/08 Pov Tabuleiro	EL	29/07/08	20/08/08	13	13	60	7	4,58	0,68	7	65	3 Ligação de Consumidores
416/2007	667/07 Pov Crasto	EL	21/08/08	21/08/08	11	11	0	5	0,00	0,11	0	0	3 Ligação de Consumidores
053/2008B	582/08 Pov Tapera (bomba d'água comunitária)	EL	12/09/08	16/09/08	1	1	5	0	0,34	0,00	1	10	3 Ligação de Consumidores
483/2008	211/08 Pov Tapera (KIT bomba d'água comunitária)	EL	16/09/08	16/09/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 053/2008B 3 Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 78 de 109



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

	Execução	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra				
		Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	QtidadeTotal				kVA			
	19/09/08	1	1	1	0	0,09	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores				
054/2008A	583/08	Pov Murici (bomba d'água comunitária)	EL	15/09/08	19/09/08	1	1	7	0	0,29	0,00	1	15		3	Ligação de Consumidores
485/2008	209/08	Pov Murici (bomba d'água comunitária)	EL	19/09/08	19/09/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 054/2008A	3	Obra Concluída
484/2008	210/08	Pov Baixa Funda (bomba d'água)	EL	19/09/08	19/09/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 144/2008A	3	Obra Concluída
642/2008	288/08	Pov Bom Viver (Kit - Trecho Eronildes)	EL	09/11/08	09/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 273/2007A	3	Obra Concluída
273/2007A	771/08	Pov Bom Viver (Eronildes)	EL	06/11/08	18/11/08	2	2	10	4	0,40	0,21	1	10		3	Ligação de Consumidores
683/2008	831/08	Fazenda Priapú da Feira - Pov Priapú	EL	26/11/08	29/11/08	1	1	11	1	1,21	0,04	1	5		3	Ligação de Consumidores
735/2008	841/08	Pov. Riacho do Marco	EL	26/12/08	26/12/08	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
668/2008	753/08	Pov. Bomfim	EL	26/12/08	26/12/08	1	1	1	0	0,00	0,06	0	0		3	Ligação de Consumidores
588/2008	290/08	Kit - Pov. Cajazeira	EL	07/01/09	08/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 587/2008	3	Obra Concluída
587/2008	773/08	Pov. Cajazeira	EL	07/01/09	08/01/09	2	2	5	2	0,31	0,08	1	5		3	Ligação de Consumidores
826/2008	380/08	Pov Cajazeiras - Faz Camar - KIT	EL	22/12/08	10/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	475/2007A	3	Obra Concluída
475/2007A	946/08	Pov Cajazeiras - Faz Camar	EL	29/12/08	10/01/09	1	1	15	0	1,22	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
174/2007A	223/08	Pov Bode (Zé Carlos)	EL	10/01/09	10/01/09	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
672/2008	308/08	Kit - Pov. Tanque dos Bois	EL	14/01/09	15/01/09	0	0	0	0		0,00	0	0	671/2008	3	Obra Concluída
671/2008	791/08	Pov. Tanque dos Bois	EL	14/01/09	15/01/09	2	2	3	4	0,28	0,17	1	5		3	Ligação de Consumidores
337/2009	244/09	KIT - Pov. Malícia	EL	29/01/09	29/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	336/2009	3	Obra Concluída
930/2008	023/09	Pov Gonçala	EL	02/02/09	02/02/09	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
953/2008	026/09	Pov Priapu II	EL	02/02/09	03/02/09	1	1	0	3	0,00	0,09	0	0		3	Ligação de Consumidores
675/2008	775/08	Faz. Bom Jesus da Palha	EL	03/02/09	09/02/09	1	1	12	0	1,12	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
925/2008	009/09	Pov Areia Branca - KIT	EL	10/02/09	13/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	924/2008	3	Obra Concluída
924/2008	020/09	Pov Areia Branca	EL	10/02/09	13/02/09	1	1	9	2	0,58	0,08	1	5		3	Ligação de Consumidores
676/2008	292/08	Kit - Faz. Bom Jesus da Palha	EL	14/02/09	14/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	675/2008	3	Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 79 de 109

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra								
				Fim	Prev			Real	AT	BT	Qtidade	Total	Dependênci		
	16/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	930/2008	3	Obra Concluída			
929/2008	011/09 Pov Riacho do Marco - KIT	EL	16/02/09	18/02/09	0	0	0,00	0,00	0	0	928/2008	3	Obra Concluída		
759/2008	358/08 Kit - Pov. Areia Branca	EL	16/02/09	18/02/09	0	0	0,00	0,00	0	0	758/2008	3	Obra Concluída		
928/2008	022/09 Pov Riacho do Marco	EL	16/02/09	18/02/09	4	4	14	5	0,86	0,40	2	10	3	Ligação de Consumidores	
062/2009	082/09 Assentamento Bom Jesus da Palha	EL	25/02/09	25/02/09	4	4	0	2	0,00	0,08	0	0	3	Ligação de Consumidores	
758/2008	871/08 Pov. Areia Branca	EL	10/02/09	20/03/09	3	3	13	2	0,75	0,12	2	10	3	Ligação de Consumidores	
833/2008	396/08 Pov Areia Branca - KIT	EL	02/01/09	21/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	564/2006A	3	Obra Concluída
564/2006A	953/08 Pov Areia Branca	EL	02/01/09	21/03/09	1	1	14	0	0,91	0,00	1	10	3	Ligação de Consumidores	
899/2008	398/08 Faz Bonfim da Cachoeira - KIT	EL	16/02/09	21/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	898/2008	3	Obra Concluída
898/2008	955/08 Faz Bonfim da Cachoeira	EL	16/02/09	21/03/09	1	1	16	0	1,36	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
798/2008A	100/09 Povoado Malícia - KIT	EL	19/03/09	21/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	295/2008A	3	Obra Concluída
295/2008B	202/09 Povoado Malícia	EL	19/03/09	21/03/09	7	7	4	4	0,12	0,20	1	10	3	Ligação de Consumidores	
844/2008A	101/09 Povoado Taboa I - KIT	EL	19/03/09	31/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	297/2008A	3	Obra Concluída
297/2008B	203/09 Povoado Taboa I	EL	19/03/09	31/03/09	4	4	6	7	0,22	0,39	1	5	3	Ligação de Consumidores	
114/2009	113/09 Assentamento Bom Jesus da Palha	EL	02/04/09	02/04/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Obra Concluída	
144/2009	130/09 KIT - Pov. Rua da Palha (Sandrinha)	EL	03/04/09	03/04/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Obra Concluída	
143/2009	246/09 Pov. Rua da Palha (Sandrinha)	EL	03/04/09	03/04/09	2	2	0	2	0,00	0,09	0	0	3	Ligação de Consumidores	
147/2009	221/09 Pov Areia Branca (Ass Deus Provera)	EL	06/04/09	06/04/09	1	1	1		0,00		0	0	3	Ligação de Consumidores	
134/2009	133/09 KIT - Faz Vista Alegre	EL	20/03/09	07/04/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	206/2006A	3	Obra Concluída
206/2006A	249/09 Faz Vista Alegre	EL	30/03/09	07/04/09	2	2	10	0	0,73	0,00	1	10	3	Ligação de Consumidores	
086/2009	087/09 KIT - Pov. Muricy	EL	20/03/09	18/04/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	085/2009	3	Obra Concluída
085/2009	181/09 Pov. Muricy	EL	20/03/09	18/04/09	1	1	25	0	1,20	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
123/2009	132/09 KIT - Pov Pau Torto I	EL	27/03/09	13/05/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	305/2006A	3	Obra Concluída



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra				
		Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total							
	12/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	303/2009	3	Obra Concluída				
303/2009	485/09	Ass. Deus Proverá I	EL	12/06/09	12/06/09	2	2	0	3	0,00	0,12	0	0	3	Ligação de Consumidores	
305/2006A	248/09	Pov Pau Torto I	EL	27/03/09	13/06/09	8	8	31	3	1,28	0,73	4	30	3	Ligação de Consumidores	
336/2009	519/09	Pov. Malícia	EL	27/06/09	27/06/09	2	2	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Ligação de Consumidores	
191/2009	167/09	KIT - Pov. Bomfim (Chapinha)	EL	13/07/09	13/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	190/2009	3	Obra Concluída
190/2009	359/09	Pov. Bomfim (Chapinha)	EL	13/07/09	13/07/09	1	1	0	2	0,00	0,09	0	0	3	Ligação de Consumidores	
204/2009	157/09	KIT - Pov. Areia Branca (Trecho Zé Preto)	EL	09/07/09	14/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	203/2009	3	Obra Concluída
203/2009	302/09	Pov. Areia Branca (Trecho Zé Preto)	EL	09/07/09	14/07/09	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
018/2009	074/09	KIT - Faz. Coração Bate Pedra	EL	31/07/09	31/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	017/2009	3	Obra Concluída
017/2009	142/09	Faz. Coração Bate Pedra	EL	31/07/09	31/07/09	1	1	0	0	0,00	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
497/2009	681/09	Pov. Priapu	EL	19/08/09	19/08/09	1	1	0	0	0,00	0,03	0	0	3	Ligação de Consumidores	
127/2009	131/09	KIT - Pov Terra Caída	EL	09/07/09	24/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	453/2005A	3	Obra Concluída
504/2009	334/09	KIT - Ass. Santa Maria	EL	24/08/09	24/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	503/2009	3	Obra Concluída
503/2009	703/09	Ass. Santa Maria	EL	24/08/09	24/08/09	1	1	0	0	0,00	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
458/2009	674/09	Assentamento Provera II	EL	20/08/09	26/09/09	34	34	28	4	2,10	0,34	2	20	3	Ligação de Consumidores	
671/2009	898/09	Ligações Rurais 2 - Santa Luzia Itanhi	EL	20/09/09	20/10/09	16	16	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Ligação de Consumidores	
725/2009	995/09	RDR Pov Malícia (Gilson)	EL	29/10/09	29/10/09	1	1	0	3	0,00	0,07	0	0	726/2009	3	Ligação de Consumidores
475/2009	324/09	Assentamento Provera II - KIT	EL	20/08/09	05/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	458/2009	3	Obra Concluída
531/2009	352/09	KIT - Pov Caju	EL	01/09/09	21/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	203/2006A	3	Obra Concluída
203/2006A	724/09	Pov Caju	EL	01/09/09	21/11/09	12	12	70	2	5,62	0,29	9	50	3	Ligação de Consumidores	
506/2008B	1121/09	Bomba D'água - Pov. Botequim	EL	18/11/09	07/12/09	1	0	8	0	0,44	0,00	1	15	3	Obra Concluída	
837/2008A	496/09	Kit - Pov. Feirinha	EL	01/12/09	08/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	369/2007B	3	Obra Concluída
369/2007B	1143/09	Pov Feirinha	EL	01/12/09	08/12/09	1	1	8	0	0,62	0,00	1	10	3	Ligação de Consumidores	

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 81 de 109



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra									
				kVA	Dependênci											
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdeTotal											
09/12/09	0	0	0	0	0	0	0	725/2009	3	Obra Concluída						
858/2009	1156/09	Ligações Rurais 3 - Santa Luzia do Itanhy	EL	31/12/09	8	8	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores	
557/2009	774/09	Ligações Rurais 1- Santa Luzia do Itanhy	EL	31/12/09	8	8	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores	
838/2008A	498/09	KIT - Pov Pau Torto II (Zé Primo)	EL	22/12/09	07/01/10	0	0	0	0,00	0,00	0	0	340/2007B	3	Obra Concluída	
340/2007B	1145/09	Pov Pau Torto II (Zé Primo)	EL	22/12/09	07/01/10	2	2	1	2	0,02	0,08	1	5		3	Ligação de Consumidores
335/2009	245/09	KIT - Faz. Engenho da Palha	EL	25/01/10	29/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	1	5	334/2009	3	Obra Concluída
334/2009	520/09	Faz. Engenho da Palha	EL	25/01/10	29/01/10	1	1	4	0	0,30	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
035/2005A	180/10	Eletrificação para Sítio Alanjal - Pov Piçarreira	EL	03/03/10	04/03/10	1	1	2	1	0,16	0,04	1	10		3	Ligação de Consumidores
100/2010	065/10	KIT - Pov. Priapu (Sandra)	EL	11/03/10	22/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	099/2010	3	Obra Concluída
099/2010	179/10	Pov. Priapu (Sandra)	EL	11/03/10	22/04/10	1	1	2	0	0,29	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
390/2010	527/10	Pov. Riacho do Marco (André)	EL	14/05/10	14/05/10	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0		3	Ligação de Consumidores
122/2006A	253/10	Pov Priapu I	EL	12/05/10	15/05/10	1	1	1	0	0,09	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
371/2010	526/10	Pov. Catruz (Hugo)	EL	18/05/10	18/05/10	1	0	1	1	0,00	0,04	1	5		3	Obra Concluída
166/2010	323/10	Faz. Retiro	EL	31/05/10	12/06/10	1	0	9	0	0,73	0,00	1	10		3	Implantação de postes/ montagem de estruturas
210/2006A	714/09	Faz Engenho Novo	EL	29/09/09	30/06/10	3	0	41	0	3,24	0,00	2	15		3	Lançamento/ tensionamento de condutor
528/2010	721/10	Pov. Cardoso (Trecho Tiago)	EL			1	0	3	1	0,12	0,17	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
529/2010	299/10	KIT - Pov. Cardoso (Trecho Tiago)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	528/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
589/2010		KIT - Pov. Gonçala	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	588/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
576/2010		KIT - Pov. Feirinha (Alberto)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	575/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
575/2010		Pov. Feirinha (Alberto)	EL			1	0	4	0	0,31	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
588/2010		Pov. Gonçala	EL			2	0	15	0	1,31	0,00	2	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
Total do Município Santa Luzia do Itanhy						805	545	1.113	318	69,46	19,74	151	1295			

Município : Tobias Barreto

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 82 de 109



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra									
				kVA	Dependênci											
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdadeTotal											
	19/07/04	16	15	54	14	3,12	1,73	4	40		1	Atendimento Concluído				
435/2000B	295/04	Pov Batatas	EL	22/06/04	22/07/04	11	11	52	11	3,35	1,30	4	35		1	Atendimento Concluído
436/2000A	310/04	Pov Batatas (trecho 2)	EL	28/07/04	16/08/04	29	29	34	17	2,39	1,23	2	30	435/2000A - Pov Batatas	1	Atendimento Concluído
482/2002A	311/04	Pov Mocambo (trecho 2)	EL	13/07/04	19/08/04	14	14	39	27	1,92	1,96	4	50	481/2002A - Pov Mocambo	1	Atendimento Concluído
483/2002B	359/04	Pov Sariema	EL	10/08/04	10/09/04	40	41	44	25	2,52	1,97	4	50		1	Atendimento Concluído
193/2004B	414/04	Pov Samambaia	EL	22/09/04	24/09/04	12	12	2	3	0,04	0,12	1	15		1	Atendimento Concluído
576/2003B	413/04	Pov Patos	EL	01/09/04	17/10/04	18	20	60	21	4,41	1,69	4	35		1	Atendimento Concluído
298/2004	329/04	Pov Borda da Mata	SE	10/09/04	17/10/04	56	53	34	41	1,55	2,26	5	45		1	Atendimento Concluído
578/2003	369/04	Pov Sitio	SE	13/09/04	05/11/04	27	26	56	36	2,20	2,90	7	55		1	Atendimento Concluído
581/2002A	368/04	Pov Tabua	SE	26/11/04	12/11/04	31	31	24	26	1,46	1,20	4	40		1	Atendimento Concluído
575/2003	364/04	Pov Jacare	SE	27/10/04	15/12/04	25	25	43	45	2,57	2,30	8	60		1	Atendimento Concluído
570/2003B	493/04	Pov Macota (trecho 2)	EL	01/11/04	17/12/04	9	9	31	13	1,57	0,98	3	25		1	Atendimento Concluído
189/2004C	510/04	Pov Campestre	EL	01/12/04	17/12/04	3	2	3	3	0,14	0,12	2	30		1	Atendimento Concluído
486/2002C	453/04	Pov Macota (trecho 1)	EL	16/10/04	20/12/04	18	19	58	16	3,79	1,55	7	60		1	Atendimento Concluído
168/2004B	494/04	Pov Agrovila - Fazenda Canine III	EL	05/12/04	23/12/04	1	1	2	0	0,08	0,00	1	10		1	Atendimento Concluído
257/2004	412/04	Pov Caraibas	SE	03/01/05	15/04/05	26	26	66	50	4,05	2,70	10	75		1	Atendimento Concluído
045/2005	065/05	Pov Caraibas - complementação	EL	03/01/05	15/04/05	3	3	0	6	0,00	0,24	0	0		1	Atendimento Concluído
470/2004B	119/05	Pov Água Boa	EL	25/04/05	08/07/05	48	50	75	67	3,61	4,10	10	90		1	Atendimento Concluído
480/2004B	091/05	Pov Baixa da Jurubeba	EL	15/03/05	22/07/05	30	30	84	45	4,78	3,53	6	70		1	Atendimento Concluído
431/2004C	171/05	Assentamento Pov Campo Grande	EL	21/06/05	29/07/05	19	19	26	4	1,82	0,44	2	20		1	Atendimento Concluído
482/2004C	089/05	Pov Mocambo (trecho 3)	EL	21/03/05	30/07/05	59	59	164	58	10,95	4,76	19	125		1	Atendimento Concluído
173/2005	198/05	IEQ Banco de Reguladores de Tensão alim(3) 01F1/SAQ -	EL	25/07/05	31/07/05	0	0	0	3	0,00	0,00	0	0	Delta Fechado	1	Atendimento Concluído
468/2000E	294/05	Pov Boiadeira (trecho 1)	EL	03/08/05	09/10/05	24	25	56	24	3,12	1,84	5	50		1	Atendimento Concluído

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 83 de 109



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra									
				kVA	Dependênci											
Fim	Prev	Real	AT	BT	Qtde	Total										
	12/10/05	33	34	46	21	2,83	1,63	6	60		1	Atendimento Concluído				
445/2005	548/05	Ligações Rurais - Tobias Barreto	EL	01/10/05	17/10/05	2	2	0	0	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
614/2004B	425/05	Pov Borda da Mata (trecho 2)	EL	23/08/05	22/10/05	28	25	93	30	7,16	1,92	17	110		1	Atendimento Concluído
469/2000E	295/05	Pov Boiadeira (trecho 2)	EL	21/09/05	22/10/05	13	13	21	27	1,01	1,38	4	40	ORCTO 468/2000C (1	Atendimento Concluído
606/04A	439/05	Pov Riacho Fundo	EL	02/11/05	03/11/05	2	2	1	2	0,00	0,80	0	0		1	Atendimento Concluído
254/2004E	384/05	Pov Matinha (trecho 1)	EL	05/08/05	04/11/05	64	63	77	113	3,44	6,28	14	120		1	Atendimento Concluído
007/05B	441/05	Pov Jabiberi	EL	16/11/05	02/12/05	13	12	0	11	0,00	0,39	0	0		1	Atendimento Concluído
241/2000F	516/05	Pov Barriga	EL	24/10/05	17/12/05	43	43	44	69	1,05	3,56	10	110		1	Atendimento Concluído
052/2006	062/06	Ligações Rurais - Tobias Barreto	EL	15/11/05	20/12/05	12	12	0	0	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
442/2005	555/05	Pov Borda da Mata - complementação	EL	14/12/05	21/12/05	1	1	1	5	0,00	0,19	0	0		1	Atendimento Concluído
028/2005C	467/05	Eletrificação no Pov Jacaré	EL	13/10/05	22/12/05	44	44	96	72	5,67	4,17	15	95		1	Atendimento Concluído
381/04	431/05	Pov Nova Brasília	EL	20/12/05	23/12/05	2	2	1	1	0,00	0,40	0	0		1	Atendimento Concluído
305/2005	614/05	Pov Taperinha (trecho 1)	SE	27/12/05	26/01/06	18	17	49	22	3,61	1,35	6	35	476/2002B - Pov Queimada	1	Atendimento Concluído
512/04A	437/05	Pov Alagoinhas	EL	30/01/06	31/01/06	2	2	0	1	0,00	0,40	0	0		1	Atendimento Concluído
450/04A	438/05	Pov Sotero	EL	31/01/06	01/02/06	4	4	0	2	0,00	0,55	0	0		1	Atendimento Concluído
306/2005	612/05	Pov Taperinha (trecho 2)	SE	27/01/06	18/02/06	18	17	47	24	3,53	1,54	7	55	476/2002B - Pov Queimada	1	Atendimento Concluído
255/2004C	619/05	Pov Matinha (trecho 2)	EL	03/01/06	22/02/06	27	25	90	55	5,48	3,98	9	75		1	Atendimento Concluído
104/2006	082/06	Ligações Rurais - Tobias Barreto	EL	01/02/06	28/02/06	44	44	0	0	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
481/2004C	426/05	Pov Faveiro I e II	EL	08/11/05	16/03/06	53	53	161	64	9,18	5,74	18	110		1	Atendimento Concluído
005/05B	430/05	Pov Madero	EL	15/03/06	21/03/06	2	2	0	8	0,00	0,32	0	0		1	Atendimento Concluído
399/2005A	040/06	Pov Saquinho	EL	21/03/06	22/03/06	1	1	1	0	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
309/2005A	156/06	Pov Baixão (trecho 1)	SE	11/04/06	15/05/06	14	14	41	20	2,25	1,83	4	30		1	Atendimento Concluído
205/2005A	584/05	Pov Canapun	EL	06/02/06	28/05/06	53	51	154	106	9,92	6,96	18	105	255/2004A - Matinha (trecho	1	Atendimento Concluído

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 84 de 109

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra									
				kVA	Dependênci											
Fim	Prev	Real	AT	BT	Qtde	Total										
	02/06/06	20	20	36	26	1,74	2,04	3	25	Orcto 309/2005	1	Atendimento Concluído				
311/2005A	176/06	Pov Baixão (trecho 3)	SE	26/05/06	29/06/06	20	22	45	27	2,58	1,99	4	35	- Baixão (trecho 310/2005A - Baixão (trecho 2))	1	Atendimento Concluído
514/2005	622/05	Pov Pau de Colher	EL	27/12/05	16/08/06	89	89	313	209	22,32	11,39	39	370		1	Atendimento Concluído
168/2005B	167/06	Pov Pitomba	SE	28/08/06	10/10/06	11	11	28	16	2,48	0,73	6	35		1	Atendimento Concluído
278/2003D	178/06	Pov Salobro	SE	16/10/06	27/10/06	6	5	12	9	0,67	0,55	1	10		1	Atendimento Concluído
325/04B	440/05	Pov Jabeberi	EL	19/11/07	22/11/07	1	1	0	2	0,00	0,06	0	0		1	Atendimento Concluído
394/2006	276/06	Pov Campo Pequeno	EL	04/07/06	04/07/06	2	2	0	1	0,00	0,03	0	0		2	Ligação de Consumidores
379/2006	275/06	Pov Pedra de Amolar - Centro de Bordados	EL	12/07/06	12/07/06	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		2	Ligação de Consumidores
578/2006	418/06	Pov Brasília	EL	15/09/06	16/09/06	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0		2	Ligação de Consumidores
145/2006A	565/06	Assentamento Belo Monte - Pov Mocambo/Faveira	EL	22/11/06	16/12/06	29	29	25	16	1,41	1,03	3	25		2	Ligação de Consumidores
198/2006A	564/06	Assentamento Tiago Soares Santos Ribeiro	EL	18/12/06	21/12/06	10	10	7	8	0,46	0,40	2	20		2	Ligação de Consumidores
264/2005A	046/07	Pov Sariema e Poçinho	EL	22/01/07	20/06/07	88	88	185	113	10,27	7,58	28	185		2	Ligação de Consumidores
269/2005C	318/07	Pov Samambaia	EL	20/06/07	21/07/07	14	14	9	7	0,25	0,34	2	20		2	Ligação de Consumidores
343/2006A	317/07	Pov Montes Coelho, Queimada Grande, Taperinha, Entre	EL	27/06/07	06/09/07	80	80	124	96	8,57	5,30	18	105		2	Ligação de Consumidores
491/2004C	042/07	Pov Agrovila	EL	21/08/07	06/09/07	9	9	4	2	0,12	0,20	1	5		2	Ligação de Consumidores
278/2007	518/07	Assentamento Zumbi	EL	15/09/07	23/10/07	28	28	24	6	1,34	0,68	2	30		2	Ligação de Consumidores
279/2007	519/07	Assentamento Marimbondó	EL	11/09/07	08/11/07	79	79	43	6	2,58	0,92	4	60		2	Ligação de Consumidores
410/2005B	472/07	Pov Alagoinhas	EL	27/08/07	30/11/07	62	62	210	60	15,30	4,47	30	160		2	Ligação de Consumidores
250/2006A	644/07	Pov Sotero (trecho 1)	EL	10/12/07	19/01/08	10	10	35	21	2,18	1,31	4	25		2	Ligação de Consumidores
251/2006B	645/07	Pov Sotero (trecho 2)	EL	26/12/07	19/01/08	9	9	25	18	1,89	0,84	4	30	Orcto 250/2006A(trech	2	Ligação de Consumidores
253/2006B	646/07	Pov Sotero (trecho 3)	EL	10/01/08	26/01/08	9	9	29	12	1,91	0,94	5	25	Orcto 251/2006B	2	Ligação de Consumidores
480/2007	016/08	Pov Capitoa (Doralice)	EL	08/02/08	08/02/08	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		2	Ligação de Consumidores
478/2007	014/08	Pov Capitoa (Clebinho)	EL	08/02/08	08/02/08	1	1	0		0,00		0	0		2	Ligação de Consumidores

Execução	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra				
		Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA							
	16/02/08	8	11	38	13	2,74	0,84	5	25	Orcto 253/2006B	2	Ligação de Consumidores				
067/2007	203/07	Pov Jacare	EL	20/02/08	20/02/08	1	1	1	0	0,00	0,08	0	0	2	Ligação de Consumidores	
068/2007	209/07	Recondutoramento SAQ01F1 - 1o. Trecho	EL	16/04/07	23/02/08	0	0	49	0	12,44	0,00	0	0	2	Ligação de Consumidores	
479/2004B	686/07	Pov Sítio Tabuleiro	EL	02/01/08	29/02/08	37	38	61	24	3,49	2,20	7	50	2	Ligação de Consumidores	
797/2008A	275/10	Pov Serraria	SE			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	737/2006B	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
785/2008A	179/09	Kit - Pov. Jabiberi	SE			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	383/2006B	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
737/2006B	634/10	Pov Serraria	SE			12	0	47	14	3,40	1,02	6	45		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
808/2008		Pov Lagoa do Soares - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	212/2008A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
184/2010	336/10	Pov. Faveira 2 (Trecho Nelu)	EL			2	0	6	0	0,48	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
155/2005		Faz Boa Sorte - região Regato (irrigação)	EL			1	0	1	0	0,00	0,00	1	10		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
153/2006		Pov Borda da Mata	EL			2	0	13	1	1,06	0,04	2	10		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
182/2006		Pov Boiadeira	EL			1	0	5	0	0,43	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
273/2010	173/10	KIT - Pov. Riacho Fundo (Toni Tecidos)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	272/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
339/2010	197/10	Instalação de 03 reguladores de tensão 200A - 276KVA -	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
337/2010	052/10	Instalação de 03 reguladores de tensão 200A - 276KVA	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
156/2010	284/10	Pov. Patos Trecho II	EL			15	0	68	9	4,74	0,43	13	70		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
779/2008		Pov Baixão	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	117/2007A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
177/2010	146/10	KIT - Pov. Faveira I (Trecho Bidu)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	176/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
346/2010	219/10	KIT - Pov. Formigueiro Branco	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	345/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
217/2010	129/10	KIT -Pov. Mariangola (Trecho Zé Pequeno)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	216/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
268/2005		Faz Riacho Grande - Pov Barriga	EL			1	0	3	0	0,15	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
352/2010	488/10	Pov. Canapum	EL			1	0	1	0	0,00	0,04	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
258/2010	175/10	KIT - Pov. Samambaia (Zé Baixinho)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	257/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Execução	Fim	Nº de ligações Prev	Real	Postes		km de Rede		Transformadore kVA		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra		
				AT	BT	AT	BT	Qtde	Total					
		1	0	0	2	0,00	0,09	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra		
831/2008		Pov Agricola - KIT	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	652/2006A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
180/2010	331/10	Pov. Mocambo III (Trecho Edi)	EL	1	0	1	1	0,00	0,14	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
224/2005		Faz Ferreira	EL	1	0	2	1	0,60	0,03	1	10		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
363/2010		Pov. Baixa da Jurubeba (Chimbica)	EL	1	0	0	7	0,00	0,26	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
182/2010	289/10	Pov. Faveira II	EL	3	0	1	2	0,00	0,12	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
507/2006		Propriedade Rural no Bairro Cruz	EL	1	0	3	0	0,14	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
179/2010	145/10	KIT - Pov. Faveira I (Trecho Zé Baião)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	178/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
181/2010	144/10	KIT - Pov. Mocambo III (Trecho Edi)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
272/2010	360/10	Pov. Riacho Fundo (Toni Tecidos)	EL	1	0	2	0	0,07	0,00	1	10		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
540/2006B		Pov Roma (entronc Pov Roma - Rodovia)	EL	4	0	21	8	1,76	0,36	3	15		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
364/2010		KIT - Pov. Baixa da Jurubeba (Chimbica)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	363/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
262/2010	361/10	KIT - Pov. Olaria (Trecho de Vívica)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	261/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
357/2006A		Pov Saquinho (trecho 1)	EL	2	0	5	9	0,20	0,32	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
183/2010	100/10	KIT - Pov. Faveira II	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	182/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
311/2004A		Fazenda André III	EL	1	0	2	0	0,24	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
117/2007A		Pov Baixão	EL	1	0	25	0	1,77	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
212/2008A		Pov Lagoa do Soares	EL	1	0	2	0	0,06	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
355/2010	483/10	Pov. Curtume (Caquinho)	EL	1	0	1	0	0,00	0,00	1	10		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
466/2005		Pov Agua Boa	EL	5	0	21	9	1,81	0,38	2	10		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
185/2010	149/10	KIT - Pov. Faveira 2 (Trecho Nelú)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	184/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
384/2010	518/10	Pov. Mocambo I	EL	6	0	41	2	2,93	0,08	6	40		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
385/2010	229/10	KIT - Pov. Mocambo I	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	384/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Execução	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore kVA		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra
		Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total			
		1	0	7	1	0,48	0,03	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
393/2010	522/10 Pov. Barriga (Almiro)	2	0	0	4	0,00	0,13	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
394/2010	233/10 KIT - Pov. Barriga (Almiro)	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
356/2010	217/10 KIT - Pov. Curtume (Caquinho)	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	355/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
210/2010	156/10 KIT -Pov. Samambaia (Nerival)	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	209/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
157/2010	097/10 KIT - Pov. Patos Trecho II	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	156/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
170/2010	325/10 Faz. Barra	1	0	8	0	0,48	0,00	1	15		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
178/2010	332/10 Pov. Faveira I (Trecho Zé Baião)	1	0	2	0	0,15	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
211/2010	314/10 Pov. Samambaia (Trecho sem terra)	1	0	3	0	0,14	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
212/2010	127/10 KIT - Pov. Samambaia (Trecho sem terra)	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	211/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
216/2010	316/10 Pov. Mariangola (Trecho Zé Pequeno)	1	0	0	5	0,00	0,20	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
215/2010	Pov. Jacaré	1	0	1	1	0,00	0,04	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
214/2010	128/10 KIT - Pov. Samambaia	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	213/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
119/2006	Rod Estadual Antônio C. Valadares	1	0	2	1	0,05	0,04	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
269/2006	Faz Monte Gordo - Pov Jacaré	1	0	14	2	1,24	0,08	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
398/2010	235/10 KIT - Pov. Samambaia (Edvan)	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	397/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
158/2010	285/10 Pov. Sotero	20	0	88	28	6,25	1,60	13	75		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
159/2010	098/10 KIT - Pov. Sotero	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
151/2010	140/10 KIT - Faz. Joframe	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	150/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
370/2010	212/10 KIT - Pov. Poço da Clara	0	0	0	0	0,00	0,05	0	0	369/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
429/2010	572/10 Pov. Borda da Mata	1	0	0	0	0,00	0,10	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
150/2010	327/10 Faz. Joframe	1	0	9	0	0,45	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
430/2010	265/10 KIT - Pov. Borda da Mata	0	0	0	0	0,00	0,10	0	0	429/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra									
				kVA	Dependênci											
Fim	Prev	Real	AT	BT	Qtde	Total										
	0	0	0	0	0	170/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra								
369/2010	478/10	Pov. Poço da Clara	EL	1	0	0	1	0,00	0,05	0	0	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra			
652/2006A		Pov Agricola	EL	2	0	11	3	0,32	0,15	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra			
855/2008		Kit - Pov. Saquinho (Trecho I)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	357/2006A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra		
118/2006		Pov Jacaré	EL	2	0	7	4	0,60	0,15	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra			
115/2010	245/10	Pov. Brasília (Trecho Jo)	EL	2	2	5	5	0,18	0,19	1	5	3	Obra Concluída			
489/2010	611/10	1º Lote ligações rurais - Tobias Barreto	EL	16	4	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Ligação de Consumidores			
322/2008	402/08	Ligações Rurais - Tobias Barreto	EL	01/01/08	29/02/08	32	32	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Atendimento Concluído	
384/2007A	066/08	Pov. Arapuá, Queimada Grande e Coelho	EL	18/02/08	18/04/08	54	54	116	77	6,09	5,09	18	140	3	Ligação de Consumidores	
386/2006A	091/08	Pov Campo do Gonçalo	EL	26/02/08	17/05/08	20	20	64	26	5,21	1,30	7	55	3	Ligação de Consumidores	
137/2008	197/08	Pov. Roma	EL	20/05/08	23/05/08	1	1	0	2	0,00	0,05	0	0	3	Ligação de Consumidores	
131/2008	199/08	Pov. Jabiberi	EL	28/05/08	29/05/08	1	1	0	4	0,00	0,15	0	0	3	Ligação de Consumidores	
382/2005A	222/08	Pov Mariangola	EL	22/04/08	21/06/08	16	16	61	32	4,25	1,91	10	70	3	Ligação de Consumidores	
385/2005C	298/08	Pov Poço da Clara	EL	02/06/08	09/08/08	39	39	116	33	8,21	2,10	18	100	3	Ligação de Consumidores	
503/2005B	300/08	Pov Nova Brasília e Pé de Boi	EL	26/05/08	20/08/08	63	63	194	57	14,67	3,88	26	175	3	Ligação de Consumidores	
215/2005B	543/08	Pov. Taquara	EL	11/08/08	18/09/08	22	22	60	37	3,59	2,10	7	55	3	Ligação de Consumidores	
465/2008	174/08	Kit Lig Pov. Taquara	EL	01/09/08	18/09/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 215/2005B	3	Obra Concluída
558/2008	236/08	Povoado Capitoa (Kit)	EL	02/10/08	02/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 557/2008	3	Obra Concluída
464/2008	172/08	Pov. Cavaleiros	EL	19/09/08	15/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 463/2005A	3	Obra Concluída
463/2005A	545/08	Pov Cavaleiro	EL	19/09/08	18/10/08	18	18	43	25	2,94	1,48	5	35	3	Ligação de Consumidores	
388/2006A	302/08	Pov Candeias	EL	16/07/08	22/10/08	33	33	92	45	5,75	2,94	16	105	3	Ligação de Consumidores	
520/2008	228/08	Pov. Cruz - Kit de instalação (Trecho de Zé Joaquim)	EL	27/10/08	28/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 519/2008	3	Obra Concluída
503/2008	198/08	Pov. Saquinho e Palame (Kit do orç 502/2008)	EL	30/09/08	30/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 502/2008	3	Obra Concluída



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra									
				kVA	Dependênci											
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdadeTotal											
	11/11/08	33	33	133	49	9,99	3,02	15	80		3	Ligação de Consumidores				
393/2006A	774/08	Povs Canapum, Matinha e Sotero	EL	03/11/08	15/01/09	17	17	51	33	3,03	0,98	9	45		3	Ligação de Consumidores
515/2008	261/08	Pov. Nova Brasília (Kit orç 514/2008)	EL	10/01/09	16/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 514/2008	3	Obra Concluída
512/2008	640/08	Pov. Nova Brasília (Trecho de Lió)	EL	10/01/09	16/01/09	1	1	0	4	0,00	0,15	0	0		3	Ligação de Consumidores
514/2008	726/08	Pov. Nova Brasília	EL	10/01/09	16/01/09	5	5	11	4	0,58	0,15	3	15		3	Ligação de Consumidores
645/2008	291/08	Kit - Povs Canapum, Matinha e Sotero	EL	04/11/08	17/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 393/2006A	3	Obra Concluída
694/2008	299/08	Kit - Pov. Ribuleira	EL	04/11/08	27/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	693/2008	3	Obra Concluída
692/2008	298/08	Kit - Pé do Boi (Trecho de Piroca)	EL	16/01/09	29/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	691/2008	3	Obra Concluída
071/2006B	239/08	Pov Fontinha	EL	20/05/08	31/01/09	46	46	192	61	14,18	3,48	32	175		3	Ligação de Consumidores
693/2008	782/08	Pov. Ribuleira	EL	12/11/08	31/01/09	41	41	185	37	13,80	2,57	22	130		3	Ligação de Consumidores
291/2005A	127/08	Pov Serrinha	EL	03/03/08	13/02/09	33	33	119	49	9,05	2,66	17	110		3	Ligação de Consumidores
688/2008	296/08	Kit - Fazenda Cruz	EL	21/01/09	14/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	687/2008	3	Obra Concluída
524/2008	230/08	Faz. Nossa Senhora Imperatriz (Kit)	EL	21/01/09	14/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 523/2008	3	Obra Concluída
523/2008	643/08	Faz. Nossa Senhora Imperatriz	EL	21/01/09	14/02/09	1	1	7	0	0,41	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
687/2008	779/08	Fazenda Cruz	EL	21/01/09	14/02/09	1	1	2	0	0,13	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
548/2008	232/08	Pov. Jabiberi (Kit de Instalação)	EL	23/01/09	14/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 547/2008	3	Obra Concluída
547/2008	647/08	Pov. Jabiberi	EL	23/01/09	14/02/09	1	1	5	1	0,38	0,04	1	5		3	Ligação de Consumidores
702/2008	339/08	Kit - Fazenda Pururuka	EL	04/02/09	14/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	701/2008	3	Obra Concluída
701/2008	829/08	Fazenda Pururuka	EL	04/02/09	14/02/09	1	1	4	0	0,34	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
041/2009	072/09	KIT - Pov. Baixa da Jurubeba	EL	26/03/09	26/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	040/2009	3	Obra Concluída
040/2009	140/09	Pov. Baixa da Jurubeba	EL	26/03/09	26/03/09	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
072/2009	070/09	Pov Sítio Novo - KIT	EL	10/03/09	28/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	216/2005D	3	Obra Concluída
216/2005D	138/09	Pov Sítio Novo	EL	10/03/09	28/03/09	13	13	37	15	2,03	1,35	6	40		3	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 90 de 109



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Execução	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra				
		Prev	Real	AT	BT	AT	BT	QtdeTotal	Dependênci						
	07/04/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	495/2004C	3	Obra Concluída			
163/2009	163/09 KIT - Pov. Murituba	EL	23/03/09	07/04/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	162/2009	3	Obra Concluída
162/2009	259/09 Pov. Murituba	EL	23/03/09	07/04/09	6	6	7	7	0,55	0,27	1	5		3	Ligação de Consumidores
125/2009	127/09 Pov Batatas - complementação - KIT	EL	01/04/09	08/05/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	625/2004C	3	Obra Concluída
625/2004C	243/09 Pov Batatas - complementação	EL	01/04/09	08/05/09	13	13	51	20	4,32	0,91	8	45		3	Ligação de Consumidores
104/2009	102/09 Pov Pau de Colher (Alberto) - KIT	EL	23/03/09	24/05/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	105/2009	3	Obra Concluída
105/2009	204/09 Pov Pau de Colher (Alberto)	EL	23/03/09	24/05/09	1	1	9	0	0,72	0,00	1	15		3	Ligação de Consumidores
124/2009	111/09 KIT - Pov. Murituba	EL	06/04/09	24/05/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	303/2006A	3	Obra Concluída
303/2006A	213/09 Pov Murituba	EL	06/04/09	24/05/09	14	14	49	20	3,66	1,12	9	50		3	Ligação de Consumidores
495/2004C	218/09 Pov Murituba	SE	17/03/09	30/05/09	22	22	45	49	2,95	2,71	7	50		3	Ligação de Consumidores
876/2008A	140/09 Pov Baixa Grande, André e Cancelão - KIT	SE	06/04/09	13/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	303/2005B	3	Obra Concluída
303/2005B	256/09 Pov Baixa Grande, André e Cancelão	SE	06/04/09	13/06/09	28	28	98	39	7,45	2,23	14	85		3	Ligação de Consumidores
383/2006B	375/09 Pov Jabiberi - estrada de acesso	SE	21/05/09	19/06/09	5	5	27	7	2,38	0,25	4	20		3	Ligação de Consumidores
870/2008A	139/09 Pov Pilões - KIT	EL	20/04/09	09/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	435/2005B	3	Obra Concluída
435/2005B	255/09 Pov Pilões	EL	20/04/09	09/07/09	46	46	158	42	12,10	2,11	24	125		3	Ligação de Consumidores
468/2009	319/09 KIT - Pov. Borda da Mata	EL	15/07/09	15/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Obra Concluída
467/2009	646/09 Pov. Borda da Mata	EL	15/07/09	15/07/09	2	2	0	2	0,00	0,07	0	0		3	Ligação de Consumidores
877/2008A	181/09 Pov Pé de Serra - KIT	EL	22/05/09	20/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	027/2005C	3	Obra Concluída
027/2005C	377/09 Pov Pé de Serra	EL	22/05/09	20/07/09	28	28	82	41	6,41	2,46	12	75		3	Ligação de Consumidores
466/2009	318/09 KIT - Pov Campo Pequeno (Sandra)	EL	29/07/09	30/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	465/2009	3	Obra Concluída
465/2009	645/09 Pov Campo Pequeno (Sandra)	EL	29/07/09	30/07/09	2	2	0	2	0,00	0,07	0	0	466/09	3	Ligação de Consumidores
793/2008A	180/09 Pov Gravata - KIT	SE	29/06/09	19/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	384/2006B	3	Obra Concluída
384/2006B	376/09 Pov. Gravata	SE	29/06/09	19/08/09	24	24	93	39	6,93	2,28	9	55		3	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 91 de 109



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra			
		Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total kVA						
	05/09/09	51	51	37	52	1,98	2,35	8	55		3	Ligação de Consumidores			
878/2008A	175/09	Pov Olaria a Samambaia - KIT SE	12/07/09	12/09/09	0	0	0,00	0,00	0	0	180/2005B	3	Obra Concluída		
387/2006B	647/09	Pov Riacho Fundo	EL 04/08/09	12/09/09	22	22	63	32	4,84	1,91	4	30	3	Ligação de Consumidores	
789/2008A	320/09	Pov Riacho Fundo - KIT	EL 21/07/09	13/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	387/2006B	3	Obra Concluída
875/2008A	343/09	Pov Macacos - KIT	SE 11/09/09	07/10/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	256/2004C	3	Obra Concluída
256/2004C	713/09	Pov Macacos	SE 11/09/09	07/10/09	10	10	38	6	2,34	0,94	5	40	3	Ligação de Consumidores	
532/2009	351/09	KIT - Pov Roma	EL 20/08/09	09/10/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	517/2005A	3	Obra Concluída
517/2005A	723/09	Pov Roma	EL 20/08/09	09/10/09	15	15	72	6	4,59	0,77	11	55	3	Ligação de Consumidores	
872/2008A	337/09	Pov Macota - KIT	SE 12/08/09	22/10/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	395/2005B	3	Obra Concluída
395/2005B	707/09	Pov Macota	SE 12/08/09	24/10/09	32	32	115	47	8,53	2,58	17	125	3	Ligação de Consumidores	
700/2009	426/09	RDR Pov Cigarra - KIT	EL 29/09/09	24/10/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	699/2009	3	Obra Concluída
869/2008A	399/09	Pov Pedra de Amolar - KIT	EL 05/10/09	30/10/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	144/2005B	3	Obra Concluída
144/2005B	867/09	Pov Pedra de Amolar	EL 05/10/09	30/10/09	11	11	11	10	0,40	0,47	4	30	3	Ligação de Consumidores	
249/2009	214/09	Pov Juazeiro e Lagoa Real (trecho 1) - KIT	EL 23/10/09	18/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	128/2006B	3	Obra Concluída
128/2006B	478/09	Pov Juazeiro e Lagoa Real (trecho 1)	EL 23/10/09	18/11/09	15	15	38	11	2,38	0,91	8	45	249/2009	3	Ligação de Consumidores
841/2009	477/09	Pov. Montes Coelho - KIT	EL 19/11/09	19/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	840/2009	3	Obra Concluída
840/2009	1111/09	Pov. Montes Coelho	EL 19/11/09	19/11/09	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
873/2008A	342/09	Pov Capitoa - KIT	SE 28/09/09	28/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	516/2005B	3	Obra Concluída
516/2005B	712/09	Pov Capitoa	SE 28/09/09	28/11/09	23	23	87	42	5,97	2,26	13	65	3	Ligação de Consumidores	
788/2008A	497/09	Pov Pau de Colher (João Gravata) - KIT	EL 02/12/09	02/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	118/2007B	3	Obra Concluída
118/2007B	1144/09	Pov Pau de Colher (João Gravata)	EL 02/12/09	02/12/09	1	1	3	0	0,13	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
713/2009	448/09	RDR Pov Nova Brasília (Anselmo) - KIT	EL 03/12/09	03/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	712/2009	3	Obra Concluída
712/2009	990/09	RDR Pov Nova Brasília (Anselmo)	EL 03/12/09	03/12/09	1	1	1	1	0,00	0,03	1	5	713/2009	3	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 92 de 109



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra									
				kVA	Dependênci											
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdeTotal											
	10/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	386/2005B	3	Obra Concluída				
386/2005B	987/09	Pov Sítio	SE	21/10/09	16/12/09	24	24	100	34	8,09	2,09	14	80		3	Ligação de Consumidores
248/2009	215/09	Pov Juazeiro e Lagoa Real (trecho 2) - KIT	EL	18/11/09	19/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	248/2009	3	Obra Concluída
127/2006B	479/09	Pov Juazeiro e Lagoa Real (trecho 2)	EL	18/11/09	19/12/09	17	17	31	25	1,94	1,46	5	35	Orçto 127/2006 - Pov Juazeiro e	3	Ligação de Consumidores
714/2009	988/09	RDR Pov Campestre do Abreu	EL	23/11/09	19/12/09	7	7	17	10	0,85	0,40	5	35	715/2009	3	Ligação de Consumidores
715/2009	454/09	RDR Pov Campestre do Abreu - KIT	EL	24/11/09	22/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	714/2009	3	Obra Concluída
508/2009	345/09	KIT - Pov Canine	EL	07/12/09	30/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	490/2004B	3	Obra Concluída
490/2004B	715/09	Pov Canine	EL	07/12/09	30/12/09	25	25	41	55	2,37	2,52	10	55		3	Ligação de Consumidores
708/2009	455/09	Pov Saco do Angico - KIT	EL	14/12/09	30/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	404/2005A	3	Obra Concluída
404/2005A	989/09	Pov Saco do Angico	EL	14/12/09	30/12/09	12	12	22	23	1,03	1,50	5	25		3	Ligação de Consumidores
699/2009	921/09	RDR Pov Cigarra	EL		31/12/09	14	14	60	26	4,47	1,38	6	45		3	Ligação de Consumidores
556/2009	773/09	Ligações Rurais 1- Tobias Barreto	EL		31/12/09	16	16	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
894/2009	1220/09	Ligações Rurais 4 - Tobias Barreto	EL		31/12/09	6	6	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
845/2009	1079/09	Ligações Rurais 3 - Tobias Barreto	EL		31/12/09	16	16	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
629/2009	843/09	Ligações rurais 2 - Tobias Barreto	EL		31/12/09	16	16	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
691/2008	781/08	Pé do Boi (Trecho de Piroca)	EL		31/12/09	3	3	22	1	1,76	0,04	3	15		3	Ligação de Consumidores
557/2008	675/08	Povoado Capitoa	EL		31/12/09	5	5	0	2	0,00	0,08	0	0		3	Ligação de Consumidores
519/2008	641/08	Pov. Cruz (Trecho de Zé Joaquim)	EL		31/12/09	1	1	0	3	0,00	0,11	0	0		3	Ligação de Consumidores
911/2009	549/09	Pov. Canapum (Edlucia) - KIT	EL	06/01/10	06/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	910/2009	3	Obra Concluída
909/2009	1250/09	Pov. Barriga (Naldinho)	EL	06/01/10	06/01/10	1	1	0	1	0,00	0,03	0	0		3	Ligação de Consumidores
910/2009	1291/09	Pov. Canapum (Edlucia)	EL	06/01/10	06/01/10	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0		3	Ligação de Consumidores
029/2010	103/10	Pov. Candeias (Bomba d'água)	EL	02/02/10	08/02/10	1	0	0	0	0,00	0,00	1	5		3	Obra Concluída
669/2009	418/09	KIT - Pov. Bela Vista	EL	07/01/10	09/02/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	668/2009	3	Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 93 de 109



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra									
				kVA	Dependênci											
Fim	Prev	Real	AT	BT	Qtde	Total										
	19/02/10	11	11	46	6	3,59	0,56	4	20			3	Ligação de Consumidores			
060/2009	071/09	KIT - Pov. Pitombas e Sítios	EL	23/03/09	27/02/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	059/2009	3	Obra Concluída
059/2009	139/09	Pov. Pitombas e Sítios	EL	23/03/09	27/02/10	45	45	189	48	13,38	3,48	22	160		3	Ligação de Consumidores
032/2010	109/10	Recondutoramento do AL SAQ 01F2 no pov. Agrovila.	EL	01/02/10	07/03/10	0	0	76	0	5,75	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
138/2010	200/10	01 Religador p/ poste no AL SAQ -01F1	EL	11/03/10	11/03/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
735/2009	447/09	RDR Pov Barreira Branca - KITEL	EL	30/01/10	19/03/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	734/2009	3	Obra Concluída
734/2009	991/09	RDR Pov Barreira Branca	EL	30/01/10	19/03/10	36	36	100	55	6,06	3,31	13	85	735/2009	3	Ligação de Consumidores
274/2010	379/10	Faz. Canto - Pov Pau de Colher	EL	05/04/10	07/04/10	1	1	5	0	0,30	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
116/2010	089/10	KIT - Pov. Brasília (Trecho Jo)	EL	22/03/10	16/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	115/2010	3	Obra Concluída
155/2010	096/10	KIT - Pov. Boiada	EL	08/04/10	01/06/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	154/2010	3	Obra Concluída
154/2010	283/10	Pov. Boiada	EL	08/04/10	01/06/10	11	11	60	21	4,43	1,01	7	40		3	Ligação de Consumidores
397/2010	524/10	Pov. Samambaia (Edvan)	EL	01/06/10	02/06/10	2	1	0	3	0,00	0,10	0	0		3	Ligação de Consumidores
213/2010	315/10	Pov. Samambaia	EL	01/06/10	02/06/10	2	2	0	2	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
209/2010	343/10	Pov. Samambaia (Nerival)	EL	01/06/10	03/06/10	1	1	0	3	0,00	0,12	0	0		3	Ligação de Consumidores
257/2010	362/10	Pov. Samambaia (Zé Baixinho)	EL	02/06/10	03/06/10	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
261/2010	174/10	Pov. Olaria (Trecho de Vivica)	EL	02/06/10	04/06/10	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0		3	Ligação de Consumidores
432/2010	579/10	Assentamento Canaa	EL	18/05/10	12/06/10	20	0	6	14	0,30	0,63	2	20		3	Lançamento/ tensionamento de condutor
345/2010	485/10	Pov. Formigueiro Branco	EL	24/05/10	28/08/10	34	0	381	10	32,60	0,48	34	230		3	Locação/Escavação
526/2010	720/10	Pov. Carneiro	EL			2	0	32	0	2,65	0,00	2	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
554/2010	297/10	KIT - Pov. Canapum - Trecho III	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	553/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
553/2010	719/10	Pov. Canapum - Trecho III	EL			7	0	42	5	3,27	0,22	5	30		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
519/2010	710/10	Pov. Sariema (Trecho Vailson)	EL			4	0	5	5	0,21	0,22	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
527/2010	298/10	KIT - Pov. Carneiro	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	526/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 94 de 109



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra							
				kVA	Dependênci									
Fim	Prev	Real	AT	BT	Qtde	Total								
	1	0	0	0	0	0	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra						
516/2010	718/10	Pov. Pau de Colher (Trecho Faz Pau Preto)	EL	1	0	8	0	0,68	0,00	1	10	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
520/2010	289/10	KIT - Pov. Sariema (Trecho Vailson)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	519/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
Total do Município Tobias Barreto				2.969	2.780	7.481	3.448	516,29	214,59	994	6860			

Município : Tomar do Geru

587/2001A	293/04	Assentamento Serra do Rio Real	EL	22/06/04	14/10/04	61	61	134	27	8,52	3,47	10	150	1	Atendimento Concluído
151/2005	159/05	Assentamento Serra do Rio Real - Complementação	EL	22/06/04	14/10/04	2	2	2	12	0,00	0,48	2	10	1	Atendimento Concluído
455/2003A	375/04	Pov Areal	SE	21/09/04	18/11/04	24	24	59	25	3,28	1,64	7	60	1	Atendimento Concluído
452/2003A	382/04	Pov Cascavel	SE	21/09/04	19/11/04	31	31	41	48	2,06	2,55	7	65	1	Atendimento Concluído
152/2004	381/04	Pov Lagoa do Sande	SE	13/10/04	15/02/05	48	41	89	60	4,39	4,25	12	100	1	Atendimento Concluído
450/2003B	454/04	Pov Estacada (trecho 4)	EL	09/12/04	15/02/05	25	28	40	21	2,05	2,00	4	50	1	Atendimento Concluído
454/2003A	376/04	Pov Terra Vermelha	SE	22/02/05	16/04/05	38	38	53	45	2,41	3,43	5	45	1	Atendimento Concluído
447/2003B	460/04	Pov Poções	EL	09/02/05	19/04/05	20	19	50	34	3,62	2,17	5	50	1	Atendimento Concluído
449/2003B	173/05	Pov Tanque Vermelho	EL	17/04/05	19/05/05	12	13	25	19	1,21	1,25	4	45	1	Atendimento Concluído
557/2002A	377/04	Pov Pedra Redonda (trecho 2)	SE	20/09/04	02/06/05	18	18	36	14	1,70	1,66	3	35	1	Atendimento Concluído
150/2004A	172/05	Pov Baixão	EL	20/04/05	17/06/05	42	45	67	31	3,02	3,07	7	75	1	Atendimento Concluído
453/2003D	352/05	Pov Barreiro	EL	01/08/05	15/09/05	37	36	79	32	4,57	2,59	9	75	1	Atendimento Concluído
514/04A	435/05	Pov. Bastião	EL	16/09/05	16/09/05	1	1	0	5	0,00	0,20	0	0	1	Atendimento Concluído
283/2005A	338/05	Assentamento 27 de Abril	EL	29/09/05	29/09/05	1	1	2	0	0,04	0,00	1	5	1	Atendimento Concluído
282/2005B	339/05	Assentamento 27 de Abril	EL	29/09/05	29/09/05	1	1	4	0	0,16	0,00	1	5	1	Atendimento Concluído
181/2005A	297/05	Pov Canaveira	EL	03/08/05	10/11/05	67	63	144	77	8,19	6,04	15	125	1	Atendimento Concluído
052/2005	492/05	Pov Tanque de Dentro	SE	16/11/05	16/12/05	14	14	20	13	0,80	0,72	2	20	1	Atendimento Concluído
293/2005A	456/05	Pov Poções (trecho 2)	EL	19/09/05	17/12/05	43	45	148	79	9,68	5,27	19	120	1	Atendimento Concluído

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 95 de 109



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra		
		Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total					
	20/12/05	8	8	0	0	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído		
525/2002D	358/05 Pov Lagoa Comprida	EL	27/12/05	19/01/06	6	8	29	5	2,73	0,18	5	90	1	Atendimento Concluído
238/2004D	019/06 Pov Cachimbeiro	EL	24/01/06	23/02/06	13	13	54	11	4,13	0,86	8	80	1	Atendimento Concluído
112/2006	095/06 Ligações Rurais - Tomar do Geru	EL	01/02/06	28/02/06	31	31	0	0	0,00	0,00	0	0	1	Atendimento Concluído
307/2005A	160/06 Pov Burum (trecho 1)	SE	20/06/06	20/07/06	16	16	32	18	1,75	1,46	4	30	1	Atendimento Concluído
073/2005S	146/05 SE Tomar do Geru - Construção	EL	07/04/05	31/07/06	0	0	4	0	0,00	0,00	0	0	1	Atendimento Concluído
308/2005A	159/06 Pov Burum (trecho 2)	SE	17/07/06	04/08/06	16	16	33	16	1,87	1,35	3	30	1	Atendimento Concluído
398/2005A	020/06 Pov Canafistula	EL	17/01/06	11/08/06	78	82	304	113	22,17	7,85	34	220	1	Atendimento Concluído
279/2005A	018/06 Pov Saco Redondo	EL	01/02/06	04/11/06	79	71	352	126	25,68	9,29	35	250	1	Atendimento Concluído
332/2006	231/06 Pov Urubu	EL	02/06/06	02/06/06	2	2	0	3	0,00	0,13	0	0	2	Ligação de Consumidores
331/2006	232/06 Pov Carvão	EL	07/07/06	07/07/06	1	2	0	2	0,00	0,09	0	0	2	Ligação de Consumidores
224/2006	175/06 Pov Bastião (trecho de Zé de Firme)	EL	07/07/06	07/07/06	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	2	Ligação de Consumidores
372/2006	247/06 Pov Alecrim (trecho da Escola)	EL	25/07/06	25/07/06	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0	2	Ligação de Consumidores
653/2006	544/06 Pov Cardoso	EL	06/11/06	12/11/06	1	1	3	0	0,11	0,00	1	5	2	Ligação de Consumidores
229/2006	319/06 Pov Cardoso	EL	06/11/06	12/11/06	1	1	3	0	0,14	0,00	1	10	2	Ligação de Consumidores
680/2006	523/06 Pov Terra Vermelha	EL	14/11/06	14/11/06	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0	2	Ligação de Consumidores
679/2006	525/06 Pov Terra Vermelha	EL	14/11/06	14/11/06	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	2	Ligação de Consumidores
682/2006	543/06 Pov Baia	EL	16/11/06	17/11/06	3	3	0	4	0,00	0,11	0	0	2	Ligação de Consumidores
684/2006	542/06 Pov Lopes	EL	17/11/06	17/11/06	2	2	0	1	0,00	0,04	0	0	2	Ligação de Consumidores
678/2006	526/06 Pov Alecrim	EL	20/11/06	20/11/06	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	2	Ligação de Consumidores
681/2006	522/06 Pov Jaqueira	EL	20/11/06	20/11/06	1	1	1	2	0,00	0,09	0	0	2	Ligação de Consumidores
677/2006	527/06 Pov Batista	EL	21/11/06	21/11/06	2	2	3	0	0,00	0,12	0	0	2	Ligação de Consumidores
042/2007	159/07 Assentamento Serra do Rio Real	EL	16/04/07	17/04/07	2	2	0	2	0,00	0,07	0	0	2	Ligação de Consumidores

Orcto 307/2005 - Burum (trecho)

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 96 de 109

Execução	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra				
		Prev	Real	AT	BT	AT	BT	kVA	QtidadeTotal							
	15/06/07	1	1	0	3	0,00	0,06	0	0		2	Ligação de Consumidores				
062/2007	259/07	Pov Urubu	EL	19/06/07	19/06/07	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	2	Ligação de Consumidores	
305/2007	586/07	Sítio Beija-Flor	EL	18/10/07	25/10/07	3	3	0	9	0,00	0,33	0	0	2	Ligação de Consumidores	
270/2007	501/07	Pov Jaqueira (Lúcia)	EL	18/01/08	22/02/08	3	3	1	3	0,00	0,12	0	0	2	Ligação de Consumidores	
065/2007	258/07	Pov Jaqueira (Zé Chico Camanema)	EL	18/01/08	22/02/08	1	1	1	2	0,00	0,08	0	0	2	Ligação de Consumidores	
304/2007	587/07	Pov Oiteiros (Maria José)	EL	24/01/08	22/02/08	1	1	1	1	0,00	0,04	0	0	2	Ligação de Consumidores	
800/2008		Pov Cachimbeiro (Luiz Alves) - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	361/2007A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
799/2008		Pov Saco do Carvalho (Firmino) - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	293/2008A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
336/2006		Pov Poções	EL			3	0	18	4	1,28	0,15	2	20		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
782/2008		Pov Cascavel (Zé Oliveira) - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	364/2007A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
361/2007A		Pov Cachimbeiro (Luiz Alves)	EL			1	0	7	0	0,63	0,00	1	15		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
333/2006		Pov Campo Grande (trecho de Zé)	EL			1	0	10	1	0,61	0,04	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
482/2010	635/10	Pov. Campo Grande (Jocilene)	EL			1	0	1	0	0,00	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
483/2010	276/10	KIT - Pov. Campo Grande (Jocilene)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	482/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
801/2008		Povoado Jaqueira (Canafistula) - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	298/2008A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
364/2007A		Pov Cascavel (Zé Oliveira)	EL			3	0	9	6	0,44	0,21	2	10		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
246/2008A		Pov Tabuleiro (Zé Preto)	EL			2	0	7	2	0,47	0,09	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
803/2008		Pov. Saco Redondo (Trecho de Messias) - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	389/2008A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
787/2008		Pov Cascavel (Zé Oliveira) - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	364/2007A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
112/2010		KIT - Pov. Poções	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	111/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
111/2010	249/10	Pov. Poções	EL			1	0	0	1	0,00	0,05	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
802/2008		Pov. Sítio Oiteiro - KIT	EL			0	0	0	4	0,00	0,16	0	0	395/2008A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
298/2008A		Povoado Jaqueira (Canafistula)	EL			1	0	7	0	0,39	0,00	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra								
				kVA	Dependênci										
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdeTotal										
	2	0	0	0	0,00	0,00	0	0	246/2008A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra				
395/2008A	Pov. Sítio Oiteiro	EL	2	0	2	4	0,04	0,16	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra			
389/2008A	Pov. Saco Redondo (Trecho de Messias)	EL	1	0	1	0	0,00	0,00	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra			
293/2008A	Pov Saco do Carvalho (Firmino)	EL	1	0	6	0	0,37	0,00	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra			
495/2010	605/10 1º Lote ligações rurais - Tomar do Geru	EL	16	1	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Ligação de Consumidores			
323/2008	403/08 Ligações Rurais - Tomar do Geru	EL	01/01/08	29/02/08	12	12	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Atendimento Concluído	
307/2007	585/07 Pov Baia (Reginaldo)	EL	29/01/08	01/04/08	1	1	1	2	0,08	0	0	3	Ligação de Consumidores		
120/2005B	180/06 Pov Poço das Moças	EL	07/02/08	08/04/08	17	17	43	31	2,93	1,92	6	35	3	Ligação de Consumidores	
409/2005B	145/08 Pov Canavieira (trecho 2)	EL	22/04/08	10/06/08	16	16	41	16	2,96	0,88	7	55	3	Ligação de Consumidores	
186/2008	268/08 Pov Japão (Belo)	EL	11/06/08	20/06/08	1	1	3	1	0,00	0,19	0	0	3	Ligação de Consumidores	
183/2008	269/08 Pov Bastião (Joaquim)	EL	11/06/08	21/06/08	3	3	2	0	0,00	0,07	0	0	3	Ligação de Consumidores	
315/2006B	040/08 Pov Canafistula (trecho 2)	EL	07/02/08	27/06/08	28	28	167	35	12,43	2,59	19	110	3	Ligação de Consumidores	
265/2008	329/08 Sítio Beija Flor	EL	27/06/08	27/06/08	1	1	0	0	0,00	0,05	0	0	3	Ligação de Consumidores	
205/2006B	039/08 Pov Sobrado	EL	06/02/08	06/07/08	59	59	249	66	19,19	4,62	30	210	3	Ligação de Consumidores	
182/2008	244/08 Pov Japão (Gonzaga)	EL	25/06/08	06/07/08	2	2	2	2	0,00	0,18	0	0	3	Ligação de Consumidores	
322/2006A	417/08 Pov Urubu	EL	05/07/08	02/09/08	46	46	115	32	7,12	2,23	16	130	3	Ligação de Consumidores	
178/2005A	419/08 Pov Bastião (Agostinho)	EL	27/08/08	27/09/08	6	6	26	15	1,60	0,80	3	15	3	Ligação de Consumidores	
353/2007A	578/08 Pov Canavieira de Baixo (Elias)	EL	29/09/08	29/09/08	1	1	0	1	0,00	0,03	1	5	3	Ligação de Consumidores	
463/2008	173/08 INST INT Pov Tanque de Dentro (trecho 2)	EL	19/09/08	02/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 166/2006A	3	Obra Concluída
166/2006A	544/08 Pov Tanque de Dentro (trecho 2)	EL	15/09/08	03/10/08	6	6	31	3	2,44	0,20	4	45	3	Ligação de Consumidores	
530/2008	217/08 Pov. Campo Grande - Kit (Trecho de Beijo)	EL	15/10/08	15/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 529/2008	3	Obra Concluída
553/2008	237/08 Pov. Mãe Luzia (Kit de Instalação)	EL	14/10/08	24/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 400/2005A	3	Obra Concluída
400/2005A	676/08 Pov Mãe Luzia	EL	14/10/08	24/10/08	8	8	17	11	0,85	0,79	2	30	3	Ligação de Consumidores	



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra					
		Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total			Dependênci				
	28/10/08	2	2	26	3	2,02	0,11	2	15		3	Ligação de Consumidores				
552/2008	238/08	Pov Samambaia (Kit)	EL	05/11/08	05/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 367/2006A	3	Obra Concluída
367/2006A	677/08	Pov Samambaia	EL	20/10/08	08/11/08	8	8	20	11	1,21	0,59	3	20		3	Ligação de Consumidores
640/2008	281/08	Kit - Pov Cascavel (trecho 2)	EL	04/11/08	20/12/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 186/2006A	3	Obra Concluída
186/2006A	764/08	Pov Cascavel (trecho 2)	EL	10/11/08	20/12/08	8	8	56	8	4,45	0,51	6	50		3	Ligação de Consumidores
646/2008	749/08	Pov. Canavieira (Trecho de Ziene)	EL	09/01/09	09/01/09	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
670/2008	307/08	Pov. Poções (Kit - Trecho de Alice)	EL	27/02/09	27/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	669/2008	3	Obra Concluída
669/2008	790/08	Pov. Poções (Trecho de Alice)	EL	27/02/09	27/02/09	1	1	0	0	0,00	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
666/2008	306/08	Pov. Canavieira (Kit - Trecho de Eliene)	EL	26/02/09	21/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	665/2008	3	Obra Concluída
665/2008	789/08	Pov. Canavieira (Trecho de Eliene)	EL	26/02/09	21/03/09	1	1	4	0	0,28	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
555/2008	239/08	Pov Alecrim - kit (trecho de Juquinha)	EL	26/02/09	01/04/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 366/2006A	3	Obra Concluída
366/2006A	678/08	Pov Alecrim (trecho de Juquinha)	EL	26/02/09	01/04/09	2	2	4	2	0,25	0,08	2	20		3	Ligação de Consumidores
401/2009	272/09	KIT - Pov. Batista (Trecho de Elizeu)	EL	26/06/09	26/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	400/2009	3	Obra Concluída
400/2009	558/09	Pov. Batista (Trecho de Elizeu)	EL	26/06/09	26/06/09	1	1	0	4	0,00	0,15	0	0		3	Ligação de Consumidores
301/2009	208/09	KIT - Pov. Samambaia (Trecho de João de Paixão)	EL	02/07/09	03/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	300/2009	3	Obra Concluída
350/2009	254/09	KIT - Povoado Cascavel (Trecho de Socorro)	EL	02/07/09	03/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	349/2009	3	Obra Concluída
300/2009	472/09	Pov. Samambaia (Trecho de João de Paixão)	EL	02/07/09	03/07/09	1	1	0	3	0,00	0,08	0	0		3	Ligação de Consumidores
349/2009	540/09	Povoado Cascavel (Trecho de Socorro)	EL	02/07/09	03/07/09	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
222/2009	227/09	Pov Saco Redondo (Rogério) - KIT	EL	04/07/09	04/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	221/2009	3	Obra Concluída
221/2009	491/09	Pov Saco Redondo (Rogério)	EL	04/07/09	04/07/09	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	222/2009	3	Ligação de Consumidores
126/2009	126/09	Pov Lopes - KIT	EL	06/04/09	07/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	121/2005A	3	Obra Concluída
230/2009	209/09	Pov Brejinho (Valdino) - KIT	EL	03/07/09	10/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	229/2009	3	Obra Concluída
229/2009	473/09	Pov Brejinho (Valdino)	EL	03/07/09	10/07/09	1	1	0	4	0,00	0,15	0	0	230/2009	3	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 99 de 109



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra									
				kVA	Dependênci											
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdeTotal											
	11/07/09	14	14	48	29	3,45	1,55	7	40		3	Ligação de Consumidores				
460/2009	307/09	KIT - Pov. Campo Grande (Nerinho)	EL	22/07/09	07/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	459/2009	3	Obra Concluída
228/2009	220/09	Pov Camppo Grande (Zé Alves) - KIT	EL	22/07/09	07/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	227/2009	3	Obra Concluída
459/2009	620/09	Pov. Campo Grande (Nerinho)	EL	22/07/09	07/08/09	1	1	8	0	0,51	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
227/2009	484/09	Pov Camppo Grande (Zé Alves)	EL	22/07/09	07/08/09	1	1	0	1	0,00	0,04	1	5	228/2009	3	Ligação de Consumidores
200/2009	170/09	KIT - Pov. Lagoa dos Carneiros	EL	02/07/09	08/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	199/2009	3	Obra Concluída
199/2009	362/09	Pov. Lagoa dos Carneiros	EL	02/07/09	08/08/09	7	7	2	5	0,04	0,23	2	15		3	Ligação de Consumidores
095/2009	106/09	KIT - Pov. Canaveira (Trecho de Cosmira)	EL	12/08/09	12/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	094/2009	3	Obra Concluída
094/2009	208/09	Pov. Canaveira (Trecho de Cosmira)	EL	12/08/09	12/08/09	1	1	0	3	0,00	0,10	0	0		3	Ligação de Consumidores
198/2009	169/09	KIT - Pov. Riacho do Macaco	EL	07/07/09	14/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	197/2009	3	Obra Concluída
197/2009	361/09	Pov. Riacho do Macaco	EL	07/07/09	14/08/09	6	6	10	4	0,49	0,27	2	20		3	Ligação de Consumidores
375/2009	256/09	Pov Barreiro - KIT	EL	14/07/09	18/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Obra Concluída
374/2009	542/09	Pov Barreiro	EL	14/07/09	18/08/09	15	15	37	11	2,53	0,72	8	60		3	Ligação de Consumidores
462/2009	308/09	KIT -Pov. Saco Redondo (Trecho de Gimael)	EL	07/08/09	01/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	461/2009	3	Obra Concluída
461/2009	621/09	Pov. Saco Redondo (Trecho de Gimael)	EL	07/08/09	01/09/09	1	1	1	2	0,00	0,08	1	5		3	Ligação de Consumidores
464/2009	309/09	KIT - Pov. Saco Redondo (Trecho de Valter)	EL	10/09/09	11/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	463/2009	3	Obra Concluída
463/2009	622/09	Pov. Saco Redondo (Trecho de Valter)	EL	10/09/09	11/09/09	1	1	7	0	0,58	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
122/2009	125/09	KIT - Pov Adique	EL	10/08/09	15/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	248/2005A	3	Obra Concluída
248/2005A	241/09	Pov Adique	EL	10/08/09	15/09/09	12	12	73	3	5,35	0,57	8	55		3	Ligação de Consumidores
130/2009	138/09	Pov Estacada (trecho 2) - KIT	EL	14/09/09	19/10/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	334/2006A	3	Obra Concluída
334/2006A	254/09	Pov Estacada (trecho 2)	EL	14/09/09	19/10/09	13	13	74	15	5,62	0,70	10	50		3	Ligação de Consumidores
692/2009	917/09	Ligações Rurais 2 - Tomar Gerú	EL	25/09/09	31/10/09	16	16	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
929/2009	524/09	Pov. Serrote (Zé Ferreira) - KITEL	EL	21/12/09	29/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	928/2009	3	Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 100 de 109

Ano	Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra								
					Fim	Prev			Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total	Dependênci
	29/12/09	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0			3	Ligação de Consumidores			
908/2009	1237/09	Ligações Rurais 3 - Tomar do Geru	EL	31/12/09	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Ligação de Consumidores		
555/2009	757/09	Ligações Rurais 1- Tomar do Geru	EL	31/12/09	8	8	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Ligação de Consumidores		
893/2009	531/09	Pov. Lopes (Edilson) - KIT	EL	23/12/09	31/12/09	0	0	0	0,00	0,00	0	0	892/2009	3	Obra Concluída	
892/2009	1262/09	Pov. Lopes (Edilson)	EL	23/12/09	31/12/09	2	2	5	2	0,32	0,08	1	5	3	Ligação de Consumidores	
933/2009	525/09	Pov. Serrote (Zé Mineiro) - KIT	EL	05/01/10	05/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	932/2009	3	Obra Concluída
932/2009	1256/09	Pov. Serrote (Zé Mineiro)	EL	05/01/10	05/01/10	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	3	Ligação de Consumidores	
923/2009	553/09	Pov. Poções (Silva) - KIT	EL	13/04/10	14/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	922/2009	3	Obra Concluída
922/2009	1295/09	Pov. Poções (Silva)	EL	13/04/10	14/04/10	1	0	0	0	0,00	0,00	1	5	3	Obra Concluída	
1012/2009	027/10	Pov. Cachimbeiro - Elenilza - KIT	EL	15/04/10	15/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	1011/2009	3	Obra Concluída
1011/2009	076/10	Pov. Cachimbeiro - Elenilza	EL	15/04/10	15/04/10	2	2	0	4	0,00	0,15	0	0	3	Ligação de Consumidores	
927/2009	548/09	Pov. Bastião (Costinha) - KIT	EL	16/04/10	29/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	926/2009	3	Obra Concluída
926/2009	1290/09	Pov. Bastião (Costinha)	EL	16/04/10	29/04/10	1	1	6	1	0,31	0,04	1	5	3	Ligação de Consumidores	
931/2009	538/09	Pov. Bastião (Pedro Sorte) - KIT	EL	20/04/10	29/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	930/2009	3	Obra Concluída
930/2009	1280/09	Pov. Bastião (Pedro Sorte)	EL	20/04/10	29/04/10	2	2	6	2	0,44	0,08	1	5	3	Ligação de Consumidores	
925/2009	554/09	Pov. Serrote (Euda) - KIT	EL	16/04/10	26/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	924/2009	3	Obra Concluída
924/2009	1296/09	Pov. Serrote (Euda)	EL	16/04/10	26/05/10	1	1	2	0	0,09	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
935/2009	539/09	Pov. Itapaçarica - KIT	EL	03/05/10	26/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	934/2009	3	Obra Concluída
934/2009	1281/09	Pov. Itapaçarica	EL	03/05/10	26/05/10	14	13	33	11	2,19	0,66	3	30	3	Ligação de Consumidores	
131/2004	301/04	Assentamento 27 de Abril	EL	10/08/04	17/09/04	80	81	79	42	3,36	4,12	7	90	P	Atendimento Concluído	

Total do Município Tomar do Geru

1.234 1.194 3.080 1.282 201,39 89,96 376 3000

Município : Umbaúba

213/1999D 491/04 Pov Riachao EL 04/11/04 31/12/04 6 7 26 2 1,43 0,44 3 20 1 Atendimento Concluído

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 101 de 109

Execução	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra		
		Prev	Real	AT	BT	AT	BT	QtdadeTotal	kVA					
	16/01/05	5	4	4	8	0,03	0,35	1	15		1	Atendimento Concluído		
691/2001B	105/05 Pov Tabuleiro dos Cagados	EL	11/05/05	11/05/05	1	1	1	0	0,01	0,00	1	10	1	Atendimento Concluído
447/2004A	106/05 Pov Pau Amarelo	EL	12/05/05	12/05/05	2	2	1	0	0,00	0,00	1	5	1	Atendimento Concluído
696/2001C	104/05 Pov Pau Amarelo (trecho de Erisvaldo)	EL	27/06/05	07/07/05	9	8	20	6	1,27	0,57	2	20	1	Atendimento Concluído
117/2005B	354/05 Pov Ponto Azul	EL	03/08/05	18/09/05	26	25	76	27	4,68	2,52	11	85	1	Atendimento Concluído
295/2005A	374/05 Pov Pau Amarelo (estufa secagem de fumo)	EL	29/09/05	29/09/05	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5	1	Atendimento Concluído
297/2005	460/05 Pov Major	SE	11/10/05	26/10/05	10	10	16	15	0,89	0,68	5	55	1	Atendimento Concluído
175/1999C	455/05 Pov Taua	SE	03/11/05	09/11/05	5	5	4	8	0,12	0,39	1	10	1	Atendimento Concluído
051/2005	454/05 Pov Tauá	SE	10/11/05	10/11/05	1	1	1	1	0,04	0,08	1	15	1	Atendimento Concluído
435/04A	393/05 Pov Matinha	EL	12/11/05	13/11/05	1	1	1	1	0,00	0,35	0	0	1	Atendimento Concluído
054/2006A	051/06 Ligações Rurais - Umbaúba	EL	15/11/05	20/12/05	12	12	0	0	0,00	0,00	0	0	1	Atendimento Concluído
115/2006	093/06 Ligações Rurais - Umbaúba	EL	01/02/06	28/02/06	47	47	0	0	0,00	0,00	0	0	1	Atendimento Concluído
088/2006	090/06 Pov Pau Amarelo	EL	01/03/06	18/03/06	13	14	5	7	0,00	0,29	0	0	1	Atendimento Concluído
094/2006	088/06 Pov Guararema	EL	01/03/06	20/03/06	3	3	2	0	0,00	0,12	0	0	1	Atendimento Concluído
494/2001C	162/06 Pov Imbe	SE	23/05/06	31/05/06	4	4	4	0	0,00	0,14	1	15	1	Atendimento Concluído
240/2006A	279/06 Faz Caldeirão - Pov Matinha	SE	06/06/06	10/06/06	3	3	14	3	1,22	0,30	1	15	1	Atendimento Concluído
521/2005A	277/06 Pov Tauá - São Francisco	EL	05/06/06	10/06/06	22	25	8	17	0,19	0,68	1	15	2	Ligação de Consumidores
479/2006	349/06 Pov Cipózinho	EL	08/08/06	18/08/06	3	3	23	5	1,38	0,40	3	20	2	Ligação de Consumidores
287/2006A	382/06 Pov Vitória	EL	07/08/06	18/09/06	18	18	40	27	1,97	1,70	5	40	2	Ligação de Consumidores
040/2006A	444/06 Pov Matinha	EL	19/10/06	21/10/06	12	12	4	2	0,12	0,16	1	10	2	Ligação de Consumidores
382/2006A	450/06 Pov Caboco	EL	24/10/06	12/11/06	6	6	31	3	2,26	0,16	4	40	2	Ligação de Consumidores
132/2006A	445/06 Pov Major	EL	03/11/06	30/11/06	5	5	27	7	1,86	0,40	6	50	2	Ligação de Consumidores
111/2005B	584/06 Pov Jaqueira	EL	01/12/06	18/12/06	6	6	13	14	1,21	0,64	3	25	2	Ligação de Consumidores

Execução	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra			
		Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total						
	10/03/07	2	2	4	2	0,26	0,06	1	15		2	Ligação de Consumidores			
704/2006	002/07	Pov Limoeiro	EL	12/03/07	25/03/07	2	2	6	2	0,30	0,08	1	5	2	Ligação de Consumidores
105/2005B	089/07	Pov Guararema (trecho de Antônio)	EL	13/03/07	25/03/07	8	10	32	5	1,76	0,58	2	20	2	Ligação de Consumidores
120/2006A	114/07	Pov Guararema	EL	27/03/07	04/04/07	7	7	4	3	0,04	0,24	1	15	2	Ligação de Consumidores
118/2005B	090/07	Pov Guararema (trecho de Josefa)	EL	27/03/07	15/04/07	8	8	16	8	0,86	0,40	2	10	2	Ligação de Consumidores
037/2006A	250/07	Pov Dois Riachos	EL	01/06/07	14/06/07	10	10	26	3	1,11	0,65	2	20	2	Ligação de Consumidores
131/2006A	335/07	Pov Recanto	EL	03/07/07	11/07/07	4	4	17	1	1,05	0,08	2	15	2	Ligação de Consumidores
038/2006A	336/07	Faz Varzea Grande	EL	10/07/07	18/07/07	1	1	10	0	0,78	0,00	1	10	2	Ligação de Consumidores
190/2007	396/07	Pov Matinha (Marizete)	EL	25/07/07	25/07/07	2	2	0	2	0,00	0,04	0	0	2	Ligação de Consumidores
175/2007	383/07	Pov Matinha (Bera)	EL	19/07/07	26/07/07	1	1	13	4	0,44	0,21	1	15	2	Ligação de Consumidores
297/2003B	253/07	Pov Limoeiro	EL	25/07/07	26/07/07	1	1	1	0	0,00	0,00	0	0	2	Ligação de Consumidores
191/2007	397/07	Pov Queimada Grande	EL	31/07/07	11/08/07	1	1	7	0	0,54	0,00	1	10	2	Ligação de Consumidores
246/2007	479/07	Pov Palmeirinha (Aparecida)	EL	17/09/07	06/10/07	7	7	12	6	0,48	0,27	1	10	2	Ligação de Consumidores
301/2007	590/07	Pov Tauá - Loteamento São Francisco	EL	16/10/07	17/10/07	4	4	0	7	0,00	0,20	0	0	2	Ligação de Consumidores
412/2007	671/07	Assentamento Mangabeira	EL	04/01/08	07/01/08	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0	2	Ligação de Consumidores
414/2007	670/07	Pov Matinha (Joana)	EL	04/01/08	07/01/08	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	2	Ligação de Consumidores
417/2007	669/07	Pov Barrinha	EL	08/01/08	15/01/08	7	7	2	2	0,00	0,08	1	15	2	Ligação de Consumidores
595/2006A	353/07	Pov Macaquinho	EL	26/12/07	24/02/08	3	3	2	5	0,09	0,24	1	10	2	Ligação de Consumidores
411/2007	672/07	Pov Queimada Grande (Neguinho)	EL	13/01/08	24/02/08	2	2	1	1	0,00	0,04	0	0	2	Ligação de Consumidores
048/2008S	095/08	IEQ 2 Bcos Capacitores 01F3/ITI	EL	05/03/08	05/03/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	2	Obra Concluída
717/2008		Pov. Major	EL			1	0	3	0	0,27	0,00	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
403/2006		Faz Sapucaia	EL			4	0	24	7	1,62	0,44	2	15	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
729/2008		Pov. Bela Vista	EL			1	0	2	0	0,16	0,00	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Execução	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra	
		Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total				
		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	715/2008	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
730/2008	Kit - Pov. Bela Vista	EL	0	0	0	0,00	0,00	0	0	729/2008	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
718/2008	Kit - Pov. Major	EL	0	0	0	0,00	0,00	0	0	717/2008	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
712/2008	Kit - Pov. Pau Amarelo	EL	0	0	0	0,00	0,00	0	0	711/2008	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
711/2008	Pov. Pau Amarelo	EL	1	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
470/2010	550/10 Pov. Amargoso (Zé da Laranja)	EL	1	0	8	3	0,59	0,21	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
611/2004	Sítio Dois Riachos	EL	1	0	1	0	0,02	0,00	1	15	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
889/2009	532/09 Pov Ponta Azul - KIT	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	072/2006A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
428/2010	263/10 KIT - Pov. Ponta Azul (Fernandes)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	427/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
427/2010	570/10 Pov. Ponta Azul (Fernandes)	EL	1	0	1	0	0,00	0,14	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
755/2006	Pov Estiva	EL	1	0	3	0	0,14	0,00	1	15	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
516/2004	Pov Limoeiro	EL		0	0	1	0,00	0,04	0	0	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
665/2006	Pov Limoeiro	EL	3	0	12	0	0,66	0,00	2	20	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
471/2010	243/10 KIT - Pov. Amargoso (Zé da Laranja)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	470/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
501/2010	631/10 Pov. Guararema (Pinga)	EL	1	0	3	0	0,12	0,00	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
502/2010	272/10 Pov. Guararema (Pinga) - KIT	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	501/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
975/2009	075/10 Pov. Pau Amarelo (Zé Silveira)	EL	1	0	6	0	0,39	0,00	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
338/2010	157/10 Instalação de 03 reguladores de tensão 200A - 276KVA -	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
240/2010	368/10 Pov. Imbé (Cari)	EL	3	0	4	5	0,03	0,20	1	15	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
976/2009	026/10 Pov. Pau Amarelo (Zé Silveira) - KIT	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	975/2009	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
279/2010	164/10 KIT - Pov. Dois Riachos (Trecho de Mi)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	278/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
241/2010	181/10 KIT - Pov. Imbé (Cari)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	240/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
293/2006	Pov Tabuleiro dos Cágados	EL	2	0	6	2	0,33	0,07	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra							
				kVA	Dependênci									
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdadeTotal									
	1	0	0	2	0,00	0,04	0	0	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra				
278/2010	351/10	Pov. Dois Riachos (Trecho de EL	1	0	5	0	0,43	0,00	1	5	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra		
070/2006		Pov Matarangomes EL	5	0	2	5	0,00	0,29	1	10	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra		
255/2010	182/10	KIT - Pov. Bela Vista II 2ª TV EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	254/2010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
714/2008	333/08	Kit - Pov. Queimada Grande EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	713/2008	3	Obra Concluída	
488/2010	601/10	1º Lote ligações rurais - EL	16	2	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores	
324/2008	404/08	Ligações Rurais - Umbaúba EL	01/01/08	29/02/08	12	12	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Atendimento Concluído
090/2008	170/08	Pov. Tabuleiro dos Cagados EL	08/05/08	16/05/08	1	1	8	0	0,59	0,00	1	10	3	Ligação de Consumidores
118/2008	187/08	Povoado Limoeiro (Trecho de EL	27/05/08	29/05/08	2	2	3	0	0,00	0,15	0	0	3	Ligação de Consumidores
262/2008	351/08	Pov Ponta Azul (Silpício) EL	04/07/08	04/07/08	1	1	1				1	5	3	Ligação de Consumidores
147/2008	234/08	Pov Ponta Azul EL	28/06/07	06/07/08	2	2	3	0	0,00	0,00	2	10	3	Ligação de Consumidores
224/2008	311/08	Povoado Ponta Azul EL	04/07/08	09/07/08	2	2	1	2	0,00	0,08	1	5	3	Ligação de Consumidores
261/2008	331/08	Pov Macaquinho (Acrízio) EL	14/07/08	18/07/08	1	1	11	0	0,85	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores
338/2008	428/08	Pov Pedra do Rumo EL	21/07/08	02/08/08	4	4	15	5	1,00	0,31	2	10	3	Ligação de Consumidores
392/2008	488/08	Pov. Palmeirinha (Trecho de EL	06/08/08	06/08/08	1	1	0	1	0,00	0,03	0	0	3	Ligação de Consumidores
381/2008	474/08	Pov. Campinhos EL	25/08/08	03/09/08	8	8	3	9	0,04	0,52	1	10	3	Ligação de Consumidores
447/2008	162/08	Pov Estiva (Antônio) - KIT EL	05/09/08	05/09/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Obra Concluída
446/2008	556/08	Povoado Estiva EL	05/09/08	05/09/08	2	2	0	4	0,00	0,12	0	0	3	Ligação de Consumidores
187/2007	391/07	Sítio Sabiá EL	09/07/08	07/09/08	1	1	15	1	1,20	0,45	1	10	3	Ligação de Consumidores
267/2008	350/08	Faz Candéal EL	18/08/08	07/09/08	1	1	8	0	0,66	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores
401/2008	522/08	Pov. Matinha (Trecho de EL	05/09/08	07/09/08	2	2	2	1	0,14	0,04	1	5	3	Ligação de Consumidores
339/2008	427/08	Pov Pedra do Rumo EL	06/09/08	07/09/08	1	1	1	0	0,15	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores
423/2008	529/08	RDR Pov Palmeirinha (Joemir) EL	07/09/08	12/09/08	1	1	6	0	0,45	0,00	1	15	3	Ligação de Consumidores

Execução	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra				
		Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtidade	kVA							
	12/09/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	423/2004	3	Obra Concluída				
280/2006A	460/08	Faz Vitória	EL	25/08/08	04/10/08	8	8	45	0	3,69	0,00	8	45	3	Ligação de Consumidores	
357/2008	450/08	Pov Major	EL	19/09/08	07/10/08	1	1	12	1	0,80	0,10	1	5	3	Ligação de Consumidores	
187/2009	158/09	kit - Pov. Palmeirinha (Trecho Zé Carlos)	EL	01/08/08	14/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	400/2008	3	Ligação de Consumidores
400/2008	503/08	Pov. Palmeirinha (Trecho Zé Carlos)	EL	01/08/08	14/11/08	1	1	6	0	0,31	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
732/2008		Kit - Pov. Guararema	EL	03/12/08	03/12/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	731/2008	3	Obra Concluída
635/2008	750/08	Pov. Guararema	EL	03/12/08	03/12/08	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	3	Ligação de Consumidores	
731/2008	811/08	Pov. Guararema	EL	02/12/08	04/12/08	2	2	5	4	0,23	0,20	1	5	3	Ligação de Consumidores	
394/2008	486/08	Pov. Queimada Grande (Trecho de Maria)	EL	17/12/08	19/12/08	1	1	4	1	0,16	0,03	1	5	3	Ligação de Consumidores	
656/2008	301/08	Kit - Pov. Imbé II	EL	09/12/08	23/12/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	orç 655/2008	3	Obra Concluída
655/2008	784/08	Pov. Imbé II	EL	09/12/08	23/12/08	2	2	11	0	0,87	0,00	2	10	3	Ligação de Consumidores	
678/2008	293/08	Pov. Mangabeira - Kit	EL	15/12/08	07/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	677/2008	3	Obra Concluída
677/2008	776/08	Pov. Mangabeira	EL	15/12/08	07/01/09	4	4	9	9	0,52	0,33	3	15	3	Ligação de Consumidores	
426/2008	154/08	Kit Pov Tabuleiro dos Cágados (Damázio)	EL	16/10/08	10/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	425/2008	3	Obra Concluída
425/2008	530/08	RDR Pov Tabuleiro dos Cágados	EL	16/10/08	10/01/09	1	1	17	1	0,87	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
445/2008	161/08	Pov. Tabuleiro dos Cagados (José Domingo)	EL	07/01/09	10/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	O nº de ligações está	3	Obra Concluída
444/2008	557/08	Pov. Tabuleiro dos Cagados (José Domingo)	EL	07/01/09	10/01/09	1	1	4	0	0,22	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
715/2008	822/08	Pov. Campinhos	EL	06/01/09	13/01/09	1	1	13	1	1,02	0,12	1	5	3	Ligação de Consumidores	
393/2008	487/08	Povoado Macaquinho	EL	13/01/09	14/01/09	1	1	2	0	0,05	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
654/2008	285/08	Sítio da Pedra (Kit)	EL	12/01/09	15/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 653/2008	3	Obra Concluída
653/2008	768/08	Sítio da Pedra	EL	12/01/09	15/01/09	1	1	5	1	0,29	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
907/2008	408/08	Faz Passagem de Pedra - KIT	EL	28/01/09	30/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	906/2008	3	Obra Concluída
906/2008	972/08	Faz Passagem de Pedra	EL	28/01/09	30/01/09	1	1	6	0	0,37	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra								
				kVA	Dependênci										
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdadeTotal										
	02/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	914/2008	3	Obra Concluída			
914/2008	968/08 Pov Ponta Azul (Edineide)	EL	02/02/09	02/02/09	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
391/2008	489/08 Povoado Caja	EL	23/01/09	06/02/09	2	2	4	0	0,00	0,24	1	5	3	Ligação de Consumidores	
070/2009	082/09 Pov Amargoso - KIT	EL	12/03/09	29/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	069/2009	3	Obra Concluída
069/2009	150/09 Pov Amargoso	EL	12/03/09	29/03/09	1	1	5	0	0,38	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores	
189/2009	171/09 KIT - Pov. Tabuleiro dos Cagados (José Hilário)	EL	19/05/09	30/05/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	188/2009	3	Obra Concluída
188/2009	363/09 Pov. Tabuleiro dos Cagados (José Hilário)	EL	19/05/09	30/05/09	2	2	6	2	0,40	0,08	1	5	3	Ligação de Consumidores	
312/2009	253/09 KIT - Pov. Macaquinho	EL	26/06/09	06/07/09	0	0	0	0		0,00	0	0	311/2009	3	Obra Concluída
311/2009	528/09 Pov. Macaquinho	EL	26/06/09	06/07/09	3	3	14	0	0,98	0,06	2	15	3	Ligação de Consumidores	
408/2009	282/09 Faz Sapucaia - KIT	EL	07/07/09	18/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	381/2009	3	Obra Concluída
381/2009	568/09 Faz Sapucaia	EL	07/07/09	18/07/09	2	2	10	5	0,64	0,36	1	10	3	Ligação de Consumidores	
452/2009	312/09 KIT - Pov. Matarangomes (Trecho de Maria José)	EL	23/07/09	24/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	451/2009	3	Obra Concluída
451/2009	625/09 Pov. Matarangomes (Trecho de Maria José)	EL	23/07/09	24/07/09	2	2	2	0	0,00	0,00	0	0	3	Ligação de Consumidores	
333/2009	246/09 KIT - Pov. Biribeira	EL	31/07/09	31/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	332/2009	3	Obra Concluída
332/2009	521/09 Pov. Biribeira	EL	31/07/09	31/07/09	2	2	0	0	0,00	0,04	0	0	3	Ligação de Consumidores	
403/2009	271/09 KIT - Pov. Major (Trecho Amaro)	EL	23/07/09	01/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	402/2009	3	Obra Concluída
402/2009	557/09 Pov. Major (Trecho Amaro)	EL	23/07/09	01/08/09	2	2	2	1	0,00	0,13	1	5	3	Ligação de Consumidores	
481/2009	333/09 Pov Vitória (Leandrinho) - KIT	EL	21/08/09	21/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	480/2009	3	Obra Concluída
498/2009	680/09 Pov. Limoeiro	EL	21/08/09	21/08/09	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	3	Ligação de Consumidores	
480/2009	702/09 Pov Vitória (Leandrinho)	EL	21/08/09	21/08/09	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	3	Ligação de Consumidores	
483/2009	332/09 Pov Dois Riachos (Paulo Freire) - KIT	EL	12/08/09	29/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	482/2009	3	Obra Concluída
482/2009	701/09 Pov Dois Riachos (Paulo Freire)	EL	12/08/09	29/08/09	3	3	5	1	0,32	0,08	1	5	3	Ligação de Consumidores	
545/2009	374/09 Pov Dois Riachos (Valdemar) - KIT	EL	30/09/09	01/10/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	544/2009	3	Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 107 de 109



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra									
				kVA	Dependênci											
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdadeTotal											
	01/10/09	1	1	1	1	0,00	0,09	0	0		3	Ligação de Consumidores				
579/2009	395/09	KIT - Pov. Macaquinho (Zé Teles)	EL	29/09/09	09/10/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	578/2009	3	Obra Concluída
578/2009	863/09	Pov. Macaquinho (Zé Teles)	EL	29/09/09	09/10/09	1	1	8	0	0,64	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
543/2009	375/09	Pov Recanto - KIT	EL	25/08/09	13/10/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	542/2009	3	Obra Concluída
542/2009	785/09	Pov Recanto	EL	25/08/09	13/10/09	1	1	7	0	0,63	0,00	1	15		3	Ligação de Consumidores
728/2009	451/09	RDR Pov Estiva (Domingas) - KIT	EL	21/10/09	21/10/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	727/2009	3	Obra Concluída
727/2009	985/09	RDR Pov Estiva (Domingas)	EL	21/10/09	21/10/09	1	1	0	5	0,00	0,16	0	0	728/2009	3	Ligação de Consumidores
693/2009	916/09	Ligações Rurais 2 - Umbaúba	EL	25/09/09	31/10/09	8	8	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
825/2009	1022/09	Ligações Rurais 4 - Umbaúba	EL	01/11/09	30/11/09	8	8	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
563/2009	780/09	Ligações Rurais 1- Umbaúba	EL		31/12/09	8	8	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
713/2008	823/08	Pov. Queimada Grande	EL		31/12/09	3	3	1	2	0,00	0,08	0	0		3	Ligação de Consumidores
768/2009	1023/09	Ligações Rurais 3 - Umbaúba	EL		31/12/09	8	8	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
884/2009	1184/09	Ligações Rurais 5 - Umbaúba	EL		31/12/09	8	8	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
904/2009	543/09	Pov. Bela Vista - KIT	EL	18/01/10	20/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	903/2009	3	Obra Concluída
903/2009	1285/09	Pov. Bela Vista	EL	18/01/10	20/01/10	2	2	2	2	0,05	0,09	1	15		3	Ligação de Consumidores
748/2009	483/09	Pov. Guararema - KIT	EL	21/01/10	23/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	747/2009	3	Obra Concluída
747/2009	1117/09	Pov. Guararema	EL	21/01/10	23/01/10	1	1	2	0	0,17	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
1004/2009	012/10	Pov. Guararema - Fátima - KIT	EL	22/01/10	23/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	1003/2009	3	Obra Concluída
1003/2009	019/10	Pov. Guararema - Fátima	EL	22/01/10	23/01/10	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
996/2009	010/10	Pov. Matarongomes - KIT	EL	29/01/10	29/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	995/2009	3	Obra Concluída
994/2009	024/10	Pov. Recanto (Aloisio do Mamão) - KIT	EL	29/01/10	29/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	993/2009	3	Obra Concluída
993/2009	073/10	Pov. Recanto (Aloisio do Mamão)	EL	29/01/10	29/01/10	1	1	0	2	0,00	0,09	0	0		3	Ligação de Consumidores
995/2009	017/10	Pov. Matarongomes	EL	29/01/10	29/01/10	1	1	0	1	0,00	0,05	0	0		3	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 108 de 109



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra	
		Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total kVA				
	06/05/10	3	1	15	2	0,93	0,12	2	10		3	Ligação de Consumidores	
563/2010	Pov. Tabuleiro dos Cágados (Trecho de Mundo)	EL	1	0	0	2	0,00	0,09	0	0	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
564/2010	KIT - Pov. Tabuleiro dos Cágados (Trecho de Mundo)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	563/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
580/2010	Pov. Bela Vista (Trecho Acrizio)	EL	1	0	0	0	0,00	0,00	1	5	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
531/2010	300/10 KIT - Pov. Queimada Grande (Márcia)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	530/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
581/2010	KIT - Pov. Bela Vista (Trecho Acrizio)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	580/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
530/2010	722/10 Pov. Queimada Grande (Márcia)	EL	4	0	1	2	0,00	0,07	0	0	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
579/2010	Pov. Tauá (Trecho César)	EL	1	0	0	2	0,00	0,09	0	0	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
578/2010	Pov. Campinhos (Pé de Duro)	EL	1	0	0	6	0,00	0,24	0	0	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
Total do Município Umbaúba			491	443	857	313	50,65	19,77	137	1090			
Total geral			13.435	12.241	28.402	11.839	1.876,87	789,99	3857	31.860			