

Sul Sergipana de Eletricidade - Sulgipe

Programa LUZ PARA TODOS

Estado : Bahia

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore kVA		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra
				Início	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtidade	Total			
Município : Jandaíra																
131/2005B	490/05	ELET NO POV LORETO	EL	16/11/05	16/12/05	55	54	65	55	1,50	4,15	10	105		1	Atendimento Concluído
188/2005B	278/06	Recondutoramento alim 01F3/ITI - Pov Loreto Rio Real	EL	01/07/06	14/10/06	0	0	51	0	4,84	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
459/2005B	603/06	ELETRIF NO POV COQUEIRO	BA	13/12/06	20/12/06	10	12	12	3	0,49	0,44	2	25		1	Atendimento Concluído
444/2004D	439/06	ELETRIF P/ POV MALHADINHA	BA	13/12/06	20/12/06	91	82	240	63	22,66	4,14	27	255		1	Atendimento Concluído
467/05C	389/06	ELET NO POV COQUEIRO	BA	20/12/06	20/12/06	3	3	0	3	0,00	0,12	0	0		1	Atendimento Concluído
449/2005B	602/06	ELET NO POV POV PONTE DE ITABATINGA, MONTE	BA	13/12/06	30/12/06	55	55	76	59	4,55	3,74	12	105		1	Atendimento Concluído
484/2006A	014/07	ELETR P POV TERRA DURA	EL	13/01/07	11/05/07	81	81	268	88	19,17	6,97	35	240		2	Ligação de Consumidores
585/2006A	244/07	ELET NO POV ABADIA	EL	29/05/07	29/05/07	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		2	Ligação de Consumidores
528/2006A	245/07	Pov Abadia	EL	29/05/07	29/05/07	1	1	0	0	0,00	0,00	1	5		2	Ligação de Consumidores
008/2006B	251/07	ELET NO POV ÁGUAS BELASEL	EL	24/07/07	21/08/07	12	12	16	2	0,97	0,51	4	30		2	Ligação de Consumidores
011/2007A	470/07	ELET NO POV CANAA	EL	30/08/07	30/08/07	1	1	0	2	0,00	0,04	0	0		2	Ligação de Consumidores
756/2006A	471/07	ELET NO POV CANAA	EL	30/08/07	31/08/07	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0		2	Ligação de Consumidores
080/2006A	249/07	ELET NO POV GAMELEIRA	EL	01/06/07	28/11/07	17	17	45	18	3,47	1,18	11	60		2	Ligação de Consumidores
347/2007A	657/07	RECOND 1º Trecho al 01F2/TMG - Pov Loreto	EL	08/03/08	15/11/08	0	0	94	0	8,99	0,00	0	0		2	Obra Concluída
457/2008	168/08	ELET NO POV PONTE DO TABATINGA - Kit	BA	20/10/08	21/11/08	0	0	0	0	0,00		0	0	ORÇ 417/2005	2	Obra Concluída
417/2005	549/08	ELET NO POV PONTE DO TABATINGA	BA	20/10/08	21/11/08	8	8	29	10	2,47	0,53	5	50		2	Ligação de Consumidores
454/2008	166/08	ELET NO POV CANAA (TRECHO 2) - Kit	BA	01/12/08	26/12/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 132/2005	2	Obra Concluída
132/2005	552/08	ELET NO POV CANAA (TRECHO 2)	BA	01/12/08	26/12/08	14	14	39	17	2,37	1,15	5	35		2	Ligação de Consumidores
453/2008	177/08	ELET NO POV PALMEIRA - Kit	BA	27/10/08	30/12/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 458/2005	2	Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 1 de 17



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra										
				kVA	Dependênci												
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdadeTotal												
	30/12/08	11	11	37	1	2,47	0,62	8	50			2	Ligação de Consumidores				
700/2006A	243/07	ELET NO POV CACHOEIRA	EL	17/07/07	10/10/07	10	10	2	8	0,33	0,32	1	5			3	Ligação de Consumidores
200/2008	398/08	Ligações Rurais - Jandaíra	EL	01/01/08	29/02/08	9	9	0	0	0,00	0,00	0	0			3	Atendimento Concluído
481/2006	409/08	ELET P/ POV CARANGUEIJINHO	EL	12/07/08	05/08/08	11	11	47	7	3,43	0,54	6	35			3	Ligação de Consumidores
587/2006	454/08	ELETR P/ POV TAUÁ	EL	08/08/08	18/10/08	41	45	185	47	12,98	2,89	23	140			3	Ligação de Consumidores
130/2005	453/08	ELET P/ POV CARANGUEIJO	EL	20/10/08	30/11/08	19	19	75	35	6,22	1,88	8	45			3	Ligação de Consumidores
959/2008	003/09	ELET NO POV GAMELEIRA	EL	09/01/09	09/01/09	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0			3	Ligação de Consumidores
080/2009	066/09	KIT - Pov. Coqueiro (trecho de Marli)	EL	26/05/09	26/05/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	241/2008		3	Obra Concluída
371/2009	258/09	Pov Ponte de Itabatinga - KIT	EL	25/06/09	25/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0			3	Obra Concluída
361/2009	262/09	KIT - Pov. Abadia	EL	25/06/09	26/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	360/2009		3	Obra Concluída
341/2009	242/09	KIT - Pov. Moita (Trecho Marinalva)	EL	28/07/09	28/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	340/2009		3	Obra Concluída
158/2009	145/09	Pov. Pirangi de Cima	EL	06/04/09	21/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	130/2007		3	Obra Concluída
159/2009	144/09	KIT ELETRIF P/ Pov Barra da Siriba	EL	22/05/08	06/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	204/2006		3	Obra Concluída
204/2006A	260/09	ELETRIF P/ Pov Barra da Siriba	EL	10/06/09	06/11/09	19	19	140	19	12,32	1,09	7	75			3	Ligação de Consumidores
561/2009	778/09	Ligações Rurais 1- Jandaíra	EL		31/12/09	8	8	0	0	0,00	0,00	0	0			3	Ligação de Consumidores
541/2010	290/10	KIT - Pov. Abadia (Trecho Bocão)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	540/2010		4	Elencado
448/2010	573/10	Pov. Gameleira (Val)				3	0	1	2	0,00	0,13	0	0			4	Elencado
340/2010	209/10	KIT - Sítio Angrilar - Pov. Costa Azul				0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	308/2010		4	Elencado
308/2010	475/10	Sítio Angrilar - Pov. Costa Azul				1	0	7	0	0,47	0,00	1	5			4	Elencado
091/2010	376/10	Assentamento Santo Antônio (Trecho Cari)				1	0	1	3	0,00	0,13	0	0			4	Elencado
403/2010		Faz. Patis - Pov. Tauá.				1	0	29	0	2,25	0,00	1	10			4	Elencado
438/2010	269/10	KIT - Pov. Moita				0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	437/2010		4	Elencado
535/2010	288/10	KIT - Pov. Gurita (Trecho Borges)				0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	534/2010		4	Elencado

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 2 de 17



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra
		Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total kVA			
		1	0	10	0	0,45	0,00	1	5		4	Elencado
440/2010	268/10 KIT - Pov. Tauá (Domingos)	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	439/2010	4	Elencado
533/2010	301/10 KIT - Pov. Gurita (Joel)	1	0	0	0	0,00	0,00	0	0	532/2010	4	Elencado
532/2010	723/10 Pov. Gurita (Joel)	1	0	2	0	0,07	0,00	1	5		4	Elencado
536/2010	708/10 Pov. Gurita (Trecho Zé Baiano)	1	0	3	0	0,23	0,00	1	5		4	Elencado
449/2010	266/10 KIT - Pov. Gameleira (Val)	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	448/2010	4	Elencado
299/2010	190/10 KIT - Pov. Cachoeira (Ary)	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	298/2010	4	Elencado
442/2010	267/10 KIT - Pov. Tauá (Zé Nilton)	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	441/2010	4	Elencado
441/2010	574/10 Pov. Tauá (Zé Nilton)	1	0	0	2	0,00	0,07	0	0		4	Elencado
280/2010	372/10 Pov. Terra Dura (Luzia)	1	0	0	3	0,00	0,12	0	0		4	Elencado
243/2010	186/10 KIT - Faz. Nogueira	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	242/2010	4	Elencado
439/2010	575/10 Pov. Tauá (Domingos)	1	0	3	0	0,38	0,00	1	5		4	Elencado
437/2010	576/10 Pov. Moita	1	0	8	0	0,32	0,18	1	5		4	Elencado
164/2010	322/10 Faz. Boa Sorte, Pov. Barro Branco	1	0	4	1	0,29	0,05	1	5		4	Elencado
577/2010	Pov. Tauá	1	0	1	0	0,00	0,05	0	0		4	Elencado
282/2010	371/10 Pov. Costa Azul (Mutinga)	3	0	0	2	0,00	0,12	0	0		4	Elencado
283/2010	184/10 KIT - Pov. Costa Azul (Mutinga)	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	282/2010	4	Elencado
583/2010	KIT - Pov. Gameleira (Helena)	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	582/2010	4	Elencado
537/2010	287/10 KIT - Pov. Gurita (Trecho Zé Baiano)	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	536/2010	4	Elencado
582/2010	Pov. Gameleira (Helena)	1	0	5	1	0,33	0,04	0	0		4	Elencado
540/2010	711/10 Pov. Abadia (Trecho Bocão)	3	0	0	2	0,00	0,09	0	0		4	Elencado
539/2010	286/10 KIT - Pov. Gurita	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	538/2010	4	Elencado
538/2010	707/10 Pov. Gurita	2	0	7	0	0,01	0,00	2	10		4	Elencado

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 3 de 17

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra						
				AT	BT			Qtde	Total				
Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Dependênci						
	2	0	25	2	2,06	0,09	1	5	4	Elencado			
284/2010	370/10	Pov. Barro Preto (Jaime)	2	0	8	0	0,74	0,00	2	10	4	Elencado	
165/2010	135/10	KIT - Faz. Boa Sorte, Pov. Barro Branco	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	164/2010	4	Elencado
281/2010	185/10	KIT - Pov. Terra Dura (Luzia)	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	280/2010	4	Elencado
285/2010	183/10	KIT - Barro Preto (Jaime)	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	284/2010	4	Elencado
298/2010		Pov. Cachoeira (Ary)	1	0	0	1	0,00	0,04	0	0		4	Elencado
231/2010	162/10	KIT - Faz. Bom Gosto	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	230/2010	4	Elencado
242/2010	373/10	Faz. Nogueira	1	0	25	0	1,89	0,00	1	5		4	Elencado
891/2009	122/10	Fazenda Colina - KIT	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	890/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
622/2004		Pov Marcaná - 01 serraria	1	0	2	0	0,07	0,00	1	15		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
432/2008	445/09	Faz. Mamas Pov. Terra Dura - KIT	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	431/2008	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
236/2008		Pov. Abadia (Trecho de Fezinha)	6	0	50	5	3,71	0,25	6	30		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
266/2008		ELET NO POV PONTE DO ITABATINGA	2	0	1	0	0,00	0,00	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
867/2009		Assentamento Canaa (Trecho de Branco) - KIT	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	866/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
215/2008		ELET NO POV LIMEIRA (Sítio Riacho da Onça)	4	0	10	5	0,58	0,23	2	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
866/2009		Assentamento Canaa (Trecho de Branco)	4	0	5	5	0,29	0,24	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
757/2009	1115/09	Pov. Alagoas (T. Carlitos)	2	0	0	5	0,00	0,18	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
742/2009	1114/09	Estrada Bernadino (T Sabino)	8	0	35	2	2,02	0,68	3	15		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
799/2009	120/10	Pov. Limeira (Doidinho) - KIT	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	798/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
798/2009	307/10	Pov. Limeira (Doidinho)	1	0	0	1	0,00	0,05	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
296/2008		Pov. Terra Dura - Sítio Jaboticaba	1	0	4	0	0,31	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
972/2009	124/10	Pov. Caquengue - kit	0	0	0	0	0,00	0,00	1	15	971/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
512/2010		KIT - Pov. Terra Dura - Sítio Jaboticaba	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	296/2008	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Execução	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore kVA		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra		
		Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total					
		6	0	36	9	2,65	0,36	4	20		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra		
945/2009	121/10	Pov. Alagoas (Marquinhos) - KIT	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
743/2009	480/09	Estrada Bernadino (T Sabino) - kit	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	742/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
890/2009	309/10	Fazenda Colina	EL	1	0	13	1	1,42	0,05	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
758/2009	481/09	Pov. Alagoas (T. Carlitos) - kit	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	757/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
771/2009		KIT - ELET NO POV PONTE DE ITABATINGA (Ralfo)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	342/2007	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
431/2008		Faz. Mamas - Pov. Terra Dura	EL	2	0	27	0	2,61	0,00	2	15		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
342/2007		ELET NO POV PONTE DE ITABATINGA (Ralfo)	EL	1	0	32	0	2,72	0,00	1	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
767/2009	459/09	KIT - Pov. Limeira (Sítio Riacho da Onça)	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	215/2008	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
831/2009	475/09	Pov. Abadia (Trecho de Fezinha) - KIT	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	236/2008	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
729/2009	986/09	RDR Sítio Barro Branco	EL	1	0	1	0	0,00	0,00	1	5	730/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
738/2009	994/09	RDR Pov Palmeira	EL	1	0	6	0	0,54	0,00	1	5	739/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
739/2009	444/09	RDR Pov Palmeira - KIT	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	738/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
730/2009	452/09	RDR Sítio Barro Branco - KIT	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	729/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
016/2009		ELET NO POV ABADIA (Damião) - KIT	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	015/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
015/2009		ELET NO POV ABADIA (Damião)	EL	2	0	4	2	0,26	0,08	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
010/2009		ELET NO POV CACHOEIRA - KIT	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	009/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
009/2009		ELET NO POV CACHOEIRA	EL	1	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
008/2009		ELET NO POV PONTE DE ITABATINGA - KIT	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	007/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
007/2009		ELET NO POV PONTE DE ITABATINGA	EL	2	0	0	1	0,00	0,02	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
917/2008		Faz Colina - KIT	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	916/2008	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
157/2008		ELET NO POV ABADIA	EL	1	0	0	2	0,00	0,04	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
903/2008	274/10	ELET NO POV PONTE DE ITABATINGA - KIT	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	902/2008	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Execução	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra				
		Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total							
		16	0	15	15	0,70	1,06	3	35		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra				
141/2007		ELET NO POV MANGUE SECO (055/2006A)	EL	12	0	11	5	0,69	0,13	5	25	LICENÇA AMBIENTAL	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra		
971/2009	311/10	Pov. Caquengue	EL	8	0	74	8	6,04	0,47	6	40		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra		
608/2009	404/09	KIT - Pov. Gurita	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	607/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra		
607/2009	872/09	Pov. Gurita	EL	1	0	4	0	0,32	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra		
634/2008		ELET NO POV ÁGUAS CLARAS	EL	1	0	2	0	0,11	0,11	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra		
916/2008		Faz Colina	EL	1	0	12	1	1,42	0,05	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra		
1000/2009	125/10	Pov. Jaboticaba - KIT	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	999/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra		
487/2010	612/10	1º Lote ligações rurais - Jandaíra		8	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Obra Concluída		
129/2007A	466/07	ELET NO ASSENTAMENTO NOVA CANAA (Janisson)	EL	06/08/08	07/08/08	3	3	3	3	0,00	0,21	1	5	4	Ligação de Consumidores	
194/2007	467/08	Pov Monte Belo (Trecho de Albina)	EL	15/08/08	15/08/08	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	4	Ligação de Consumidores	
468/2008		ELET NO POV COQUEIRO (Apraius) - KIT	EL	04/09/08	04/09/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	467/2008	4	Obra Concluída
467/2008		ELET NO POV COQUEIRO (Apraius)	EL	04/09/08	04/09/08	2	2	4	2	0,27	0,07	1	5	4	Ligação de Consumidores	
079/2009	134/09	Pov. Coqueiro (trecho de Marli)	EL	26/05/09	02/06/09	2	2	2	0	0,04	0,04	1	5	4	Ligação de Consumidores	
370/2009	544/09	Pov Ponte de Itabatinga	EL	25/06/09	25/06/09	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0	4	Ligação de Consumidores	
360/2009	548/09	Pov. Abadia	EL	25/06/09	26/06/09	6	6	0	4	0,00	0,11	0	0	4	Ligação de Consumidores	
340/2009	517/09	Pov. Moita (Trecho Marinalva)	EL	28/07/09	28/07/09	1	1	0	3	0,00	0,12	0	0	4	Ligação de Consumidores	
130/2007	261/09	ELET P/ POV PIRANGI DE CIMA	EL	06/04/09	21/08/09	27	27	110	31	8,30	1,74	17	95	4	Ligação de Consumidores	
053/2009	1118/09	Faz. Lagoa	EL	02/12/09	24/12/09	4	5	40	0	3,88	0,00	4	50	Da Eletrificação do Pov. Canaa	4	Ligação de Consumidores
670/2009	899/09	Ligações Rurais 2 - Jandaíra	EL		31/12/09	16	16	0	0	0,00	0,00	0	0	4	Ligação de Consumidores	
844/2009		Ligações Rurais 3 - Jandaíra	EL		31/12/09	16	16	0	0	0,00	0,00	0	0	4	Ligação de Consumidores	
054/2009	484/09	KIT - Faz. Lagoa	EL	22/01/10	22/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	053/2009	4	Obra Concluída
631/2009	402/09	KIT - Sítio São João	EL	21/01/10	27/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	630/2009	4	Obra Concluída

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra								
				kVA	Dependênci										
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdeTotal										
	27/01/10	1	1	6	0	0,48	0,00	1	5		4	Ligação de Consumidores			
048/2009	469/09 KIT - Pov. Coqueiro	EL	03/02/10	03/02/10	0	0	0,00	0,00	0	0	047/2009	4	Obra Concluída		
047/2009	1103/09 Pov. Coqueiro	EL	03/02/10	03/02/10	1	1	0	4	0,00	0,09		4	Ligação de Consumidores		
606/2009	405/09 KIT - Pov. Apraius	EL	09/02/10	11/02/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	605/2009	4	Obra Concluída
605/2009	873/09 Pov. Apraius	EL	09/02/10	11/02/10	4	4	7	5	0,36	0,32	2	10		4	Ligação de Consumidores
998/2009	126/10 Assentamento Margarida Alves - kit	EL	28/04/10	11/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	997/2209	4	Obra Concluída
997/2009	313/10 Assentamento Margarida Alves - Pov. Taua	EL	28/04/10	11/05/10	22	22	4	10	0,16	0,45	1	15		4	Ligação de Consumidores
320/2009	249/09 KIT - Pov. Canaa (Trecho de Juarez)	EL	19/05/10	19/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	319/2009	4	Obra Concluída
319/2009	524/09 Pov. Canaa (Trecho de Juarez)	EL	19/05/10	19/05/10	3	0	0	3	0,00	0,10	0	0		4	Obra Concluída
331/2009	247/09 KIT - Pov. Cachoeira (Trecho Brasilino)	EL	22/05/10	22/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	330/2009	4	Obra Concluída
330/2009	522/09 Pov. Cachoeira (Trecho Brasilino)	EL	22/05/10	22/05/10	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5		4	Ligação de Consumidores
107/2009	103/09 KIT - Faz. Paraíso	EL	10/05/10	28/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Obra Concluída
106/2009	205/09 Faz. Paraíso	EL	10/05/10	28/05/10	1	0	18	0	1,45	0,00	1	5		4	Obra Concluída
438/2009	304/09 KIT - Ass. Canaa	EL	20/05/10	28/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	437/2009	4	Obra Concluída
437/2009	596/09 Ass. Canaa	EL	20/05/10	28/05/10	3	0	0	15	0,00	0,62	0	0		4	Obra Concluída
902/2008	633/10 ELET NO POV PONTE DE ITABATINGA	EL	31/05/10	05/06/10	2	0	8	2	0,82	0,09	2	10		4	Lançamento/ tensionamento de condutor
Total do Município Jandaíra					721	584	2.107	613	160,84	39,55	253	1815			
Município : Rio Real															
232/2003C	543/04 ELET NO POV OLHOS D'AGUA	EL	24/11/04	31/12/04	125	114	138	62	6,25	6,68	15	175		1	Atendimento Concluído
129/2005B	290/05 EXT RDR P/ POV MOCAMBINHO	EL	01/07/05	18/08/05	106	103	145	68	6,80	6,81	13	150		1	Atendimento Concluído
526/2004B	289/05 ELET NO POV PALMEIRAS	EL	27/07/05	17/09/05	97	98	75	76	3,04	4,92	8	105		1	Atendimento Concluído
043/2005A	291/05 EXT RDR P/ POV MATA VERDE	EL	16/08/05	30/09/05	84	82	164	86	9,33	6,94	18	150		1	Atendimento Concluído
484/2004C	388/05 EXT RDR P/ POV AREIAS	EL	21/09/05	18/10/05	29	30	48	14	2,90	1,38	2	30		1	Atendimento Concluído

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra									
				kVA	Dependênci											
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdeTotal											
	07/11/05	48	46	12	12	0,31	0,63	2	45	1	Atendimento Concluído					
473/2004C	389/05	EXT RDR P/ ALEGRE	POV MONTE	EL	03/10/05	11/11/05	61	55	92	75	5,16	4,99	11	90	1	Atendimento Concluído
426/2004E	532/05	ELET NO POV LIMA		EL	16/11/05	14/12/05	31	30	40	37	1,82	2,07	3	45	1	Atendimento Concluído
527/2004C	387/05	EXT RDR P/ BACIAS		EL	18/10/05	23/12/05	50	49	110	32	9,29	2,55	10	70	1	Atendimento Concluído
010/2003D	006/06	ELET NO POV PINDOBA (TRECHO -1)		EL	27/12/05	10/02/06	51	44	80	62	3,83	4,31	10	95	1	Atendimento Concluído
011/2003D	007/06	ELET NO POV PINDOBA (TRECHO -2)		EL	10/01/06	15/03/06	29	31	29	33	1,24	2,08	5	35	1	Atendimento Concluído
627/2004B	008/06	ELET P/ POV AGUA BRANCA E MOMBAÇA		EL	28/12/05	16/08/06	250	254	608	250	40,08	20,35	70	520	1	Atendimento Concluído
410/2006A	356/06	ELET NO POV MASSARANDUBA		EL	01/08/06	16/08/06	17	17	23	21	0,53	1,33	5	40	1	Atendimento Concluído
457/2006	388/06	ELET NO POV ESTRADA DA LAGOA DE BAIXO		EL	21/08/06	22/08/06	3	3	4	0	0,00	0,22	0	0	1	Atendimento Concluído
408/2006	343/06	ELET NO POV BREJINHO 2		BA	14/08/06	14/10/06	56	55	97	46	5,98	2,99	15	115	1	Atendimento Concluído
406/2006	345/06	ELET NO POV SACO DA CANDEIA (TRECHO 2)		BA	16/10/06	21/12/06	38	37	77	40	4,03	2,70	9	70	1	Atendimento Concluído
409/2006	342/06	ELET P/ POV REBOLO		EL	15/09/06	03/11/06	69	69	163	57	7,65	6,10	20	120	2	Atendimento Concluído
288/2006A	395/06	ELETR NO POV PUBA		EL	01/11/06	03/11/06	2	2	2	3		0,16	0	0	2	Atendimento Concluído
359/2006	392/06	ELET NO POV LORETO		EL	03/11/06	03/11/06	2	2	0	3	0,00	0,12	0	0	2	Atendimento Concluído
637/2006	493/06	ELET NO POV TEOTÔNIO		EL	23/11/06	24/11/06	3	3	1	2	0,00	0,16	0	0	2	Ligação de Consumidores
476/2006	394/06	ELET NO POV BREJINHO (TRECHO DE NILTON)		EL	11/01/07	11/01/07	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0	2	Ligação de Consumidores
614/2006A	614/06	ELET NO POV OLHOS D'ÁGUA (trecho de Arlindo)		EL	13/01/07	13/01/07	1	1	0	0		0,13	0	0	2	Ligação de Consumidores
613/2006	627/06	ELET NO POV LAGOA SECA (trecho de Tuca)		EL	18/01/07	18/01/07	1	1	2	0	0,00	0,12	0	0	2	Ligação de Consumidores
699/2006A	031/07	ELET P/ POV MANGUES		EL	16/01/07	15/03/07	37	37	62	17	3,48	1,74	7	50	2	Ligação de Consumidores
630/2006A	137/07	ELET NO POV PUBA (trecho de Mônica)		EL	03/04/07	14/04/07	9	9	9	13	0,28	0,46	1	15	2	Ligação de Consumidores
626/2006A	138/07	ELET NO POV PUBA (trecho do campo)		EL	03/04/07	14/04/07	7	7	3	5	0,07	0,16	1	10	2	Ligação de Consumidores
412/2006A	146/07	ELET NO POV OLHOS D'ÁGUA (TRECHO 2)		EL	20/03/07	07/06/07	39	39	87	27	4,50	2,42	14	85	2	Ligação de Consumidores
096/2007	304/07	ELET NO POV OLHOS D'ÁGUA		EL	13/07/07	13/07/07	2	2	0	0	0,00	0,00	0	0	2	Ligação de Consumidores

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra									
				Fim	Prev			Real	AT	BT	Qtde	Total	Dependênci			
	29/08/07	2	2	0	1	0,00	0,04	0	0			2	Ligação de Consumidores			
121/2007A	467/07	ELET NO POV LORETO (trecho de Lucineide)	EL	29/08/07	29/08/07	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		2	Ligação de Consumidores
482/2005C	013/07	ELET NO POV MOCAMBO DO RIO AZUL	EL	16/01/07	31/08/07	218	218	530	245	32,80	18,77	54	460		2	Ligação de Consumidores
550/2006A	257/07	ELET P POV SANTA RITA	EL	04/06/07	31/08/07	64	64	136	43	7,96	3,87	20	150		2	Ligação de Consumidores
269/2007	500/07	Pov Rebolo	EL	21/09/07	21/09/07	1	1	0	5	0,00	0,20	0	0		2	Ligação de Consumidores
023/2007A	515/07	ELET NO POV LAGOA SECA (TRECHO VILA DO ZÉ)	EL	25/09/07	25/09/07	2	2	0	1	0,00	0,03	0	0		2	Ligação de Consumidores
123/2007A	517/07	ELET NO POV MONTE ALEGRE (Zito)	EL	25/09/07	26/09/07	1	1	0	6		0,24	0	0		2	Ligação de Consumidores
549/2006A	514/07	ELETR NO POV TANQUE DO RIBEIRO (TRECHO DE	EL	28/09/07	04/10/07	3	3	1	3	0,00	0,12	0	0		2	Ligação de Consumidores
760/2006A	521/07	ELETR P POV MARIMBONDO	EL	04/09/07	08/12/07	59	59	97	53	4,62	3,74	17	115		2	Ligação de Consumidores
089/2007	303/07	ELET NO POV BAIXOS	EL	14/12/07	15/12/07	3	3	3	0	0,00	0,13	0	0		2	Ligação de Consumidores
475/2004C	473/07	ELET P POV MASSARANDUBA	EL	30/08/07	18/01/08	73	73	187	58	13,53	4,62	25	230		2	Ligação de Consumidores
548/2006	548/08	ELETR NO POV TANQUE DO RIBEIRO	BA	20/10/08	08/11/08	8	8	24	13	1,53	0,75	5	30		2	Ligação de Consumidores
458/2008	169/08	ELETR NO POV TANQUE DO RIBEIRO - Kit	BA	03/11/08	08/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ - 548/2006	2	Obra Concluída
455/2008	163/08	ELET NO POV VÁRZEA COMPRIDA - Kit	BA	17/11/08	30/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 725/2006	2	Obra Concluída
452/2008	164/08	ELET NO POV SALGADINHO - Kit	BA	24/11/08	06/12/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 727/2006	2	Obra Concluída
727/2006	554/08	ELET NO POV SALGADINHO	BA	21/11/08	22/12/08	6	6	6	3	0,08	0,24	4	20		2	Ligação de Consumidores
725/2006	555/08	ELET NO POV VÁRZEA COMPRIDA	BA	21/11/08	22/12/08	5	5	6	1	0,00	0,18	3	20		2	Ligação de Consumidores
949/2008	378/08	ELET NO POV LORETO (trecho BR) - KIT	BA	11/12/08	31/12/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	012/2008	2	Obra Concluída
012/2008	920/08	ELET NO POV LORETO (trecho BR)	BA	11/12/08	31/12/08	17	17	74	20	4,94	1,09	12	95		2	Ligação de Consumidores
948/2008	379/08	ELET NO POV LIMA - KIT	BA	29/12/08	31/12/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	365/2007	2	Obra Concluída
365/2007A	921/08	ELET NO POV LIMA	BA	29/12/08	31/12/08	3	3	7	6	0,31	0,32	1	10		2	Ligação de Consumidores
174/2008		ELET POV OLHOS D'ÁGUA (Zé Bigode)	EL			1	0	0	6	0,00	0,23	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
405/2006A	454/07	ELET PARA O POV SALGADO GRANDE -	EL	30/08/07	12/01/08	76	76	169	74	9,20	6,48	22	190		3	Ligação de Consumidores

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra								
				Fim	Prev			Real	AT	BT	AT	BT	QtidadeTotal	Dependênci	
	29/02/08	40	40	0	0	0,00	0,00	0	0			3	Atendimento Concluído		
475/2006A	041/08	ELETR P/ O POV BREJINHO	EL	18/01/08	19/04/08	47	47	122	29	9,09	2,26	14	105	3	Ligação de Consumidores
530/2006A	013/08	ELETR PARA O POV CARAÍBA	EL	18/01/08	09/05/08	89	89	217	115	12,93	8,38	25	295	3	Ligação de Consumidores
517/2006A	012/08	ELETRIF PARA O POV BURIL	EL	18/01/08	05/06/08	78	78	227	103	12,17	8,98	26	285	3	Ligação de Consumidores
109/2007A	107/08	ELET NO POV BACIAS (trecho 2)	EL	22/04/08	19/07/08	35	35	93	36	6,43	2,30	17	120	3	Ligação de Consumidores
471/2008	562/08	ELET NO POV MATA VERDE DO LORETO	EL	25/08/08	11/10/08	36	36	105	39	7,68	1,92	14	90	3	Ligação de Consumidores
411/2006	416/08	ELET P/ POV SUCUPIRA	EL	22/07/08	16/10/08	50	50	189	57	14,47	4,80	20	155	3	Ligação de Consumidores
481/2005B	146/08	ELETRIFICAÇÃO NO POV MATA VERDE (TRECHO 2)	EL	16/07/08	20/11/08	81	81	258	123	17,12	8,67	30	240	3	Ligação de Consumidores
566/2006	455/08	ELET P/ O POV RIBEIRA	EL	21/07/08	03/12/08	57	57	174	39	12,17	3,48	23	215	3	Ligação de Consumidores
043/2008	448/08	ELET NO POV MONTE ALEGRE	EL	09/12/08	09/12/08	1	1	0	3	0,00	0,06	0	0	3	Ligação de Consumidores
363/2007	447/08	ELET NO POV REBOLO (Marinalva)	EL	02/12/08	11/12/08	12	12	10	2	0,40	0,33	2	15	3	Ligação de Consumidores
726/2006	550/08	ELET NO POV CARRO QUEBRADO	EL	21/11/08	22/12/08	7	7	13	2	0,58	0,19	3	15	3	Ligação de Consumidores
437/2007A	148/08	ELET P/ POV PRAÇA	EL	12/05/08	19/03/09	57	57	304	62	22,99	3,40	45	325	3	Ligação de Consumidores
103/2009	086/09	KIT - Pov. Bacias (Trecho luiz Cesar)	EL	16/03/09	19/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Obra Concluída
102/2009	171/09	Pov. Bacias (Trecho luiz Cesar)	EL	19/03/09	19/03/09	1	1	5	0	0,42	0,00	1	15	3	Ligação de Consumidores
224/2009	226/09	ELET NO POV LORETO - KIT	EL	17/06/09	17/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Obra Concluída
185/2009	153/09	KIT - ELET NO POV TANQUE DOS MARQUES	EL	17/04/09	18/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Obra Concluída
407/2006	293/09	ELET NO POV TANQUE DOS MARQUES (TRECHO	EL	17/04/09	18/06/09	43	43	133	40	8,32	2,82	17	140	3	Ligação de Consumidores
184/2009	154/09	KIT - ELETR NO POV LAGOA DE BAIXO	EL	23/04/09	26/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Obra Concluída
547/2006	294/09	ELETR NO POV LAGOA DE BAIXO	EL	23/04/09	26/07/09	21	21	85	16	5,05	1,83	9	60	3	Ligação de Consumidores
642/2009	888/09	Pov. Palmeira	EL	02/09/09	02/09/09	1	1	0	1	0,00	0,04	1	15	3	Ligação de Consumidores
113/2007	258/09	ELET NO POV SÍTIO (trecho 2)	EL	22/06/09	18/09/09	41	41	134	32	7,47	3,00	21	110	3	Ligação de Consumidores
160/2009	141/09	KIT - ELET P/ POV CARANGUEIJO	EL	19/05/09	10/10/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Obra Concluída



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra									
				AT	BT											
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdeTotal	Dependênci										
	10/10/09	49	49	177	31	14,51	2,84	20	135	482/2005B - Mocambo do 733/2008	3	Ligação de Consumidores				
734/2008	341/09	Pov Saco da Candeia (Trecho de Batista) - KIT	EL	27/10/09	27/10/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Obra Concluída	
535/2009	348/09	KIT - ELET NA ESTRADA DA LAGOA SECA (Edvaldo)	EL	27/10/09	12/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	320/2008	3	Obra Concluída
828/2009	479/09	Pov. Monte Alegre (Trecho de Sergio) - KIT	EL	04/12/09	24/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	744/2008	3	Obra Concluída
253/2009S	317/09	IEQ BANCO DE CAPACITORES - TV DO	EL		31/12/09	0	0	1	0	0,00	0,00	0	0		3	Obra Concluída
797/2009	1024/09	Ligações Rurais 2 - Rio Real	EL		31/12/09	24	24	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
137/2007	1258/09	ELET NO POV SALGADO GRANDE	EL	05/01/10	14/01/10	1	1	14	1	0,94	0,04	1	5		3	Ligação de Consumidores
658/2009	907/09	Pov. Loreto (Abel)	EL	20/01/10	28/01/10	1	1	14	1	1,07	0,04	1	5		3	Ligação de Consumidores
702/2009	974/09	MRD Recondutoramento TMG 01F2	EL	12/11/09	26/02/10	0	0	42	0	4,57	0,00	0	0		3	Obra Concluída
703/2009	975/09	MRD Recondutoramento Massaranduba - Rio Real	EL	12/11/09	07/03/10	0	0	50	0	4,32	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
637/2009	413/09	KIT - Estrada da Lagoa de Baixo	EL	19/05/10	19/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	636/2009	3	Obra Concluída
317/2010	473/10	Pov. Lagoa Seca (Maratá)				1	0	1	0	0,00	0,00	1	5		4	Elencado
525/2010	303/10	KIT - Pov. Lagoa de Baixo				0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	524/2010	4	Elencado
221/2010	131/10	KIT - Pov. Puba (Erisvalda)				0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	220/2010	4	Elencado
220/2010	318/10	Pov. Puba (Erisvalda)				5	0	2	1	0,00	0,12	0	0		4	Elencado
318/2010	207/10	KIT - Pov. Lagoa Seca (Maratá)				0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	317/2010	4	Elencado
289/2010	382/10	Pov. Massaranduba (Valda)				1	0	0	0	0,00	0,04	0	0		4	Elencado
245/2010	334/10	Pov. Loreto (Edilton)				3	0	0	3	0,00	1,05	0	0		4	Elencado
434/2010	261/10	KIT - Pov. Massaranduba				0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	433/2010	4	Elencado
433/2010	568/10	Pov. Massaranduba				1	0	0	2	0,00	0,08	0	0		4	Elencado
300/2010	409/10	Pov. Loreto (Zé Almeida)				1	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Elencado
436/2010	260/10	KIT - Pov. Mocambo do Rio Azul (Orlando)				0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	435/2010	4	Elencado
524/2010	725/10	Pov. Lagoa de Baixo				3	0	26	4	1,98	0,16	2	10		4	Elencado

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 11 de 17

Execução	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra	
		Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total kVA				
		1	0	1	0	0,08	0,00	1	5		4	Elencado	
524/10		Pov. Lagoa de Baixo	3	0	26	4	1,98	0,16	2	10		4	Elencado
247/2010	335/10	Pov. Loreto (Rosilda)	2	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Elencado
605/2010		KIT - Pov. Ribeira (Trecho André)	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	604/2010	4	Elencado
604/2010		Pov. Ribeira (Trecho André)	2	0	5	0	0,26	0,00	2	15		4	Elencado
431/2010	577/10	Pov. Olhos D'água	1	0	2	0	0,31	0,00	1	10		4	Elencado
435/2010	567/10	Pov. Mocambo do Rio Azul (Orlando)	1	0	1	0	0,00	0,00	1	15		4	Elencado
248/2010	148/10	KIT - Pov. Loreto (Rosilda)	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	247/2010	4	Elencado
401/2010	569/10	Pov. Caraiba (Guido)	4	0	18	3	1,08	0,12	3	25		4	Elencado
301/2010	189/10	KIT - Pov. Loreto (Zé Almeida)	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	300/2010	4	Elencado
402/2010	262/10	KIT - Pov. Caraiba (Guido)	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	401/2010	4	Elencado
246/2010	147/10	KIT - Pov. Loreto (Edilton)	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	245/2010	4	Elencado
782/2009	110/10	Pov. Mocambo do Rio Azul - KIT	0	0	0	0	0,00	0,00	1	5	781/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
785/2009	374/10	Pov. Mocambo do Rio Azul	1	0	0	1	0,00	0,05	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
569/2004		ELET NO POV TABOA	1	0	9	0	0,73	0,00	1	15		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
814/2009	306/10	Pov. Mocambo do Rio Azul (João Timóteo)	1	0	8	0	0,49	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
787/2009	115/10	Pov. Tanque dos Marques (Nene) - KIT	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	786/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
789/2009	108/10	Pov. Mocambo do Rio Azul (Abel de Jaci) - KIT	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	788/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
784/2009	107/10	Pov. Mocambo do Rio Azul (Derniro) - KIT	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	783/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
435/2007		Pov Lagoa Seca (Sítio Visão)	1	0	1	0	0,00	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
140/2007		ELET NO POV AGUA BRANCA	1	0	8	0	0,54	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
801/2009	114/10	Pov. Baixa da Coruja - KIT	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	800/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
800/2009	301/10	Pov. Baixa da Coruja	3	0	5	3	0,27	0,11	2	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra							
				kVA	Dependênci									
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtidadeTotal									
	0	0	0	0	0	802/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra						
802/2009	300/10	Pov. Mocambo do Rio Azul	EL	2	0	0	3	0,00	0,16	0	0	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
1020/2009	293/10	Pov. Lagoa Seca (Andrade)	EL	1	0	0	0	0,00	0,00	0	0	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
786/2009	302/10	Pov. Tanque dos Marques (Nene)	EL	1	0	0	0	0,00	0,00	0	0	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
807/2009	105/10	Pov. Santa Rita (Marcos) - KIT	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	806/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
371/2008		Fazenda Bica	EL	1	0	10	0	0,41	0,00	1	10	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
176/2008	727/09	ELET NO POV MUCAMBINHO (Zé Valter)	EL	1	0	0	0	0,00	0,00	0	0	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
152/2008	468/08	Pov. Saco da Candeia (Trecho de Cosme)	EL	1	0	1	0	0,00	0,04	0	0	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
133/2007		ELET NO POV LAGOA SECA 2	EL	1	0	5	0	0,31	0,00	1	5	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
064/2007		ELET NO POV MOCAMBO DO RIO AZUL - COMPL	EL	3	0	20	4	1,38	0,20	2	10	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
009/2008		ELET NO POV LORETO	EL	1	0	7	0	0,51	0,00	1	10	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
010/2008		ELET POV PINDOBA (Fraguinha)	EL	1	0	1	0	0,00	0,00	1	5	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
112/2007		ELET NO POV LAGOA DE BAIXO (Escola Agrícola)	EL	1	0	2	0	0,03	0,00	1	15	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
804/2009	295/10	Pov. Mocambo do Rio Azul (Aloisio)	EL	1	0	3	1	0,21	0,04	1	5	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
173/2008		ELET NO POV MUCAMBINHO (CROCHE)	EL	1	0	2	2	0,00	0,22	0	0	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
818/2009	298/10	Pov. Mocambo do Rio Azul (Riedson)	EL	1	0	4	0	0,34	0,00	1	10	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
094/2004		Pov Pindoba - Eletrificação de cerâmica	EL	1	0	2	0	0,03	0,00	1	45	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
132/2007		ELET NO POV ESTRADA DO CARRO QUEBRADO	EL	4	0	4	3	0,25	0,09	1	5	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
819/2009	109/10	Pov. Mocambo do Rio Azul (Riedson) - KIT	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	818/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
1021/2009		Pov. Lagoa Seca (Andrade) - KIT	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	1020/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
815/2009	119/10	Pov. Mocambo do Rio Azul (João Timóteo) - KIT	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	814/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
095/2004		Faz São José - Pov Puba	EL	2	0	11	4	0,51	0,24	1	15	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
783/2009	296/10	Pov. Mocambo do Rio Azul (Derniro)	EL	1	0	0	0	0,00	0,00	0	0	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	

Execução	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore kVA		Dependênci	TRA	Estágio_da_Obra
		Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total			
		1	0	1	2	0,00	0,08	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
805/2009	Pov. Mocambo do Rio Azul (Aloisio) - KIT	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	804/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
781/2009	299/10 Pov. Mocambo do Rio Azul	1	0	0	1	0,00	0,04	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
806/2009	294/10 Pov. Santa Rita (Marcos)	1	0	4	0	0,28	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
826/2009	KIT - POV. Rebolo (Trecho-2)	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
071/2009	ELET NO POV ESTRADA DA LAGOA DE BAIXO	1	0	1	1	0,00	0,04	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
456/2005	ELET P/ FAZENDA BREJO	1	0	6	0	0,49	0,00	1	15		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
361/2008	726/09 ELET NO POV MUCAMBINHO	1	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
817/2009	123/10 Pov. Mocambo do Rio Azul (Zominho) - KIT	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	816/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
528/2009	355/09 KIT - ELET NO POV MUCAMBINHO (Zé Valter)	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	176/2008	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
816/2009	310/10 Pov. Mocambo do Rio Azul (Zominho)	2	0	8	0	0,48	0,00	2	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
174/2010	288/10 Pov. Mocambinho	3	0	17	0	1,26	0,00	3	25		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
175/2010	099/10 KIT - Pov. Mocambinho	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	174/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
529/2009	354/09 KIT - ELET NO POV MUCAMBINHO	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	361/2008	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
832/2009	ELET NO POV MUCAMBINHO - KIT	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	633/2006	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
780/2009	380/10 Pov. Mocambinho I (Maria José)	1	0	1	0	0,00	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
776/2009	305/10 Pov. Bacias (Valdelice)	1	0	0	2	0,00	0,06	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
247/2008	ELET NO POV CARAÍBAS	2	0	17	7	1,47	0,31	1	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
202/2009	Pov. Loreto - KIT	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	201/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
633/2006	ELET NO POV MUCAMBINHO	2	0	23	0	1,88	0,00	2	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
779/2009	117/10 Pov. Mocambo do Rio Azul (Dói) - KIT	0	0	0	0	0,00	0,00	1	5	778/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
244/2008	ELET FAZ MATA VERDE / POV PRAÇA	1	0	8		0,68		1	15		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
632/2006	ELET NO POV OLHOS D'ÁGUA (trecho 3)	5	0	13	7	0,65	0,42	2	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra								
				AT	BT			Qtde	Total						
Fim	Prev	Real	AT	BT	kVA	Dependênci									
	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	774/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra				
245/2008	ELET NO POV LORETO (trecho 2)	EL	11	0	55	10	4,03	0,47	8	45	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra			
774/2009	303/10 Pov. Bacias (Ana Maria)	EL	1	0	1	0	0,09	0,09	1	5	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra			
777/2009	118/10 Pov. Bacias (Valdelice) - KIT	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	776/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra		
778/2009	304/10 Pov. Mocambo do Rio Azul (Dói)	EL	1	0	1	0	0,00	0,00	1	5	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra			
440/2009	305/09 KIT - Pov. Saco da Candeia	EL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	439/2009	4	Obra Concluída		
486/2010	613/10 1º Lote ligações rurais - Rio Real		40	4	0	0	0,00	0,00	0	0	4	Ligação de Consumidores			
202/2008	IEQ BANCO DE REGULADORES DE TENSÃO		0	0	6	0	0,00	0,00	0	0	4	Projeto em revisão			
719/2006	628/06 ELET NO POV SALGADINHO (trecho de	EL	11/01/07	13/01/07	2	2	0,00	0,00	0	0	4	Ligação de Consumidores			
007/2008	033/08 ELET NO POV LAGOA SECA (Ginalva)	EL	05/03/08	05/03/08	1	1	0	4	0,00	0,14	0	0	4	Ligação de Consumidores	
472/2008	183/08 KIT - ELET NO POV MATA VERDE DO LORETO	EL	25/08/08	11/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	471/2008	4	Obra Concluída
456/2008	167/08 Pov. Carro Quebrado (Kit)	EL	18/11/08	10/12/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 726/2006	4	Obra Concluída
108/2009	104/09 KIT - Pov. Olhos D'água (Trecho de Raimundo)	EL	07/04/09	07/04/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	109/2009	4	Obra Concluída
109/2009	206/09 Pov. Olhos D'água (Trecho de Raimundo)	EL	07/04/09	07/04/09	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0	4	Ligação de Consumidores	
223/2009	490/09 ELET NO POV LORETO	EL	17/06/09	17/06/09	6	7	0	4	0,00	0,12	0	0	224/2009	4	Ligação de Consumidores
643/2009	414/09 KIT - Pov. Palmeira	EL	02/09/09	02/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	642/2009	4	Obra Concluída
161/2009	142/09 KIT - ELET NO POV SÍTIO (trecho 2)	EL	22/06/09	18/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	113/2007	4	Obra Concluída
323/2009	248/09 KIT - Pov. Santa Rita (Trecho de Genilson)	EL	01/10/09	01/10/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	322/2009	4	Obra Concluída
322/2009	523/09 Pov. Santa Rita (Trecho de Genilson)	EL	01/10/09	01/10/09	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	4	Ligação de Consumidores	
733/2008	711/09 Pov Saco da Candeia (Trecho de Batista)	EL	27/10/09	27/10/09	2	2	0	2	0,00	0,06	0	0	4	Ligação de Consumidores	
364/2008	722/09 ELET NO POV OLHOS D'ÁGUA (Vandinho)	EL	28/10/09	28/10/09	1	0	0	1	0,00	0,04	0	0	4	Obra Concluída	
368/2008	725/09 ELET NO POV BAIXA DA CORUJA (Tonho)	EL	28/10/09	28/10/09	1	0	0	0	0,00	0,00	0	0	4	Obra Concluída	
533/2009	350/09 KIT - Pov. Olhos D'água (T. Vandinho)	EL	28/10/09	28/10/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	364/2008	4	Obra Concluída



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Nº de ligações	Fim	Prev	Real	Postes		km de Rede		Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra				
					AT	BT	AT	BT	QtdadeTotal	kVA Dependênci						
		28/10/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	368/2008	4	Obra Concluída			
558/2009	775/09	Ligações Rurais 1- Rio Real	EL	01/09/09	30/10/09	24	24	0	0	0,00	0,00	0	0	4	Ligação de Consumidores	
320/2008	720/09	ELET NA ESTRADA DA LAGOA SECA (Edvaldo)	EL	27/10/09	12/11/09	1	1	1	1	0,05	0,04	1	5	4	Ligação de Consumidores	
506/2009	347/09	KIT - ELET NO POV ALEGRE	EL	21/09/09	16/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	110/2007	4	Obra Concluída
110/2007	719/09	ELET NO POV ALEGRE	EL	21/09/09	16/11/09	30	30	126	5	9,47	1,22	9	65	4	Ligação de Consumidores	
201/2009	1136/09	Pov. Loreto	EL	26/11/09	03/12/09	9	9	0	11	0,00	0,42	0	0	4	Ligação de Consumidores	
324/2009	516/09	Pov. Buril (Trecho de Zelito)	EL	09/12/09	09/12/09	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5	4	Ligação de Consumidores	
744/2008	1113/09	Pov. Monte Alegre (Trecho de Sergio)	EL	04/12/09	24/12/09	9	9	33	17	2,05	0,80	4	25	4	Ligação de Consumidores	
252/2009S	318/09	IEQ BANCO DE CAPACITORES - RUA	EL		31/12/09	0	0	1	0	0,00	0,00	0	0	4	Obra Concluída	
907/2009	1232/09	Ligações Rurais 3 - Rio Real	EL		31/12/09	2	2	0	0	0,00	0,00	0	0	4	Ligação de Consumidores	
439/2009	597/09	Pov. Saco da Candeia	EL	11/01/10	11/01/10	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	4	Ligação de Consumidores	
883/2009	527/09	ELET NO POV SALGADO GRANDE - KIT	EL	05/01/10	14/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	4	Obra Concluída	
411/2009	287/09	Pov Saco da Candeia (Raimundo) - KIT	EL	15/01/10	15/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	4	Obra Concluída	
410/2009	573/09	Pov Saco da Candeia (Raimundo)	EL	15/01/10	15/01/10	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0	4	Ligação de Consumidores	
413/2009	288/09	KIT - Pov. Água Branca (Trecho de Josefa)	EL	19/01/10	19/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	412/2009	4	Obra Concluída
412/2009	574/09	Pov. Água Branca (Trecho de Josefa)	EL	19/01/10	19/01/10	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	4	Ligação de Consumidores	
417/2009	291/09	Pov Varzea Comprida (Taíde) - KIT	EL	20/01/10	27/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	4	Obra Concluída	
416/2009	577/09	Pov Varzea Comprida (Taíde)	EL	20/01/10	27/01/10	2	2	1	3	0,00	0,13	1	5	4	Ligação de Consumidores	
659/2009	423/09	KIT - Pov. Loreto (Abel)	EL	20/01/10	28/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	658/2009	4	Obra Concluída
419/2009	290/09	Pov Loreto (Zé Bufante) - KIT	EL	12/02/10	27/02/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	4	Obra Concluída	
418/2009	576/09	Pov Loreto (Zé Bufante)	EL	12/02/10	27/02/10	1	1	5	0	0,25	0,00	1	5	4	Ligação de Consumidores	
647/2009	409/09	KIT - Pov. Saco Grande (Veríssimo)	EL	28/01/10	11/03/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	646/2009	4	Obra Concluída
646/2009	877/09	Pov. Saco Grande (Veríssimo)	EL	28/01/10	11/03/10	7	7	23	9	1,54	0,44	5	25	4	Ligação de Consumidores	

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 16 de 17



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Execução	Nº de ligações	Postes	km de Rede	Transformadore		TRA	Estágio_da_Obra									
				kVA	Dependênci											
Fim	Prev	Real	AT	BT	QtdadeTotal											
	11/03/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	666/2009	4	Obra Concluída				
666/2009	903/09	Pov. Santa Rita (Trecho Rafael)	EL	11/03/10	11/03/10	2	2	0	6	0,00	0,22	0	0	666/2009	4	Ligação de Consumidores
665/2009	420/09	KIT - Pov. Santa Rita (Trecho de Conta)	EL	12/03/10	12/03/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	664/2009	4	Obra Concluída
664/2009	904/09	Pov. Santa Rita (Trecho de Conta)	EL	12/03/10	12/03/10	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0		4	Ligação de Consumidores
830/2009		ELET NO POV PINDOBA (trecho 3) - KIT	EL	23/11/09	06/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	111/2007	4	Obra Concluída
111/2007	1108/09	ELET NO POV PINDOBA (trecho 3)	EL	23/11/09	06/04/10	26	33	158	22	11,71	1,73	21	115		4	Ligação de Consumidores
661/2009	422/09	KIT -Pov. Loreto (Areias) (Trecho de Abel)	EL	18/04/10	24/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	660/2009	4	Obra Concluída
660/2009	906/09	Pov. Areias (Trecho de Abel)	EL	18/04/10	24/04/10	1	1	17	0	1,20	0,00	1	5		4	Ligação de Consumidores
649/2009	408/09	KIT - Pov. Baixa D'Areia	EL	17/03/10	27/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	648/2009	4	Obra Concluída
648/2009	876/09	Pov. Baixa D'Areia	EL	17/03/10	27/04/10	4	4	16	5	1,06	0,28	2	10		4	Ligação de Consumidores
135/2007	1072/09	ELET NO POV PUBA (trecho Sérgio)	EL	23/04/10	27/04/10	1	1	4	0	0,26	0,00	1	10		4	Ligação de Consumidores
356/2007	1074/09	ELET NO POV REBOLO TRECHO 2	EL	20/04/10	19/05/10	7	9	36	5	2,22	0,29	5	40		4	Ligação de Consumidores
636/2009	881/09	Estrada da Lagoa de Baixo	EL	19/05/10	19/05/10	1	1	1	1	0,00	0,00	1	5		4	Ligação de Consumidores
044/2010	041/10	KIT - Pov. Alegre (Alcides)	EL	28/04/10	20/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	043/2010	4	Obra Concluída
043/2010	114/10	Pov. Alegre (Alcides)	EL	28/04/10	20/05/10	3	3	3	2	0,14	0,07	1	15		4	Ligação de Consumidores
833/2009	472/09	KIT - ELET NO POV MOMBAÇA (trecho Lucival)	EL	30/04/10	20/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	136/2007	4	Obra Concluída
829/2009	478/09	ELET NO POV SALGADO GRANDE - KIT	EL	20/05/10	21/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	138/2007	4	Obra Concluída
138/2007	1112/09	ELET NO POV SALGADO GRANDE	EL	20/05/10	21/05/10	1	1	7	0	0,41	0,00	1	5		4	Ligação de Consumidores
772/2009	1211/09	Pov. Mocambo Azul (Zé Aurelino)	EL	26/05/10	26/05/10	1	0	0	4	0,00	0,11	0	0		4	Obra Concluída
773/2009	515/09	Pov. Mocambo Azul (Zé Aurelino) - KIT	EL	26/05/10	26/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	772/2009	4	Obra Concluída
136/2007	1106/09	ELET NO POV MOMBAÇA (trecho Lucival)	EL	30/04/10	30/05/10	1	1	3	0	0,13	0,00	1	10		4	Ligação de Consumidores
Total do Município Rio Real						2.854	2.699	6.463	2.491	407,57	189,64	808	6485			
Total geral						3.575	3.283	8.570	3.104	568,41	229,20	1061	8.300			

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe
quarta-feira, 16 de junho de 2010

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS

Página 17 de 17