

# Cia Sul Sergipana de Eletricidade - Sulgipe

## Programa LUZ PARA TODOS - Estado: Bahia

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Data Execução Fonte	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore		Autorizaçã		Estágio_da_Obra	
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	kVA	OtdadeTotal		AS / Item
<i>Município : Jandaíra</i>															
131/2005B	490/05	ELET NO POV LORETO	EL	16/11/05	16/12/05	55	54	65	55	1,50	4,15	10	105	001 /003	1 Atendimento Concluído
188/2005B	278/06	Recondutoramento alim 01F3/ITI - Pov Loreto Rio Real e	EL	01/07/06	14/10/06	0	0	51	0	4,84	0,00	0	0	001 /012	1 Atendimento Concluído
459/2005B	603/06	ELETRIF NO POV COQUEIRO	BA	13/12/06	20/12/06	10	12	12	3	0,49	0,44	2	25	002 /002	1 Atendimento Concluído
449/2005B	602/06	ELET NO POV POV PONTE DE ITABATINGA, MONTE	BA	13/12/06	30/12/06	55	55	76	59	4,55	3,74	12	105	002 /003	1 Atendimento Concluído
444/2004D	439/06	ELETRIF P/ POV MALHADINHA	BA	13/12/06	20/12/06	91	82	240	63	22,66	4,14	27	255	002 /005	1 Atendimento Concluído
467/05C	389/06	ELET NO POV COQUEIRO	BA	20/12/06	20/12/06	3	3	0	3	0,00	0,12	0	0	002 /001	1 Atendimento Concluído
347/2007A	657/07	RECOND 1º Trecho al 01F2/TMG - Pov Loreto	EL	08/03/08	15/11/08	0	0	94	0	8,99	0,00	0	0	005 /023	2 Obra Concluída
457/2008	168/08	ELET NO POV PONTE DO TABATINGA - Kit	BA	20/10/08	21/11/08	0	0	0	0	0,00		0	0	005 /016	2 Obra Concluída
453/2008	177/08	ELET NO POV PALMEIRA - Kit	BA	27/10/08	30/12/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	005 /018	2 Obra Concluída
454/2008	166/08	ELET NO POV CANAA (TRECHO 2) - Kit	BA	01/12/08	26/12/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	005 /019	2 Obra Concluída
484/2006A	014/07	ELETR P POV TERRA DURA	EL	13/01/07	11/05/07	81	81	268	88	19,17	6,97	35	240	004 /020	2 Ligação de Consumidores
585/2006A	244/07	ELET NO POV ABADIA	EL	29/05/07	29/05/07	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	004 /001	2 Ligação de Consumidores
528/2006A	245/07	Pov Abadia	EL	29/05/07	29/05/07	1	1	0	0	0,00	0,00	1	5	004 /011	2 Ligação de Consumidores
080/2006A	249/07	ELET NO POV GAMELEIRA	EL	01/06/07	28/11/07	17	17	45	18	3,47	1,18	11	60	004 /019	2 Ligação de Consumidores
008/2006B	251/07	ELET NO POV ÁGUAS BELAS	EL	24/07/07	21/08/07	12	12	16	2	0,97	0,51	4	30	004 /015	2 Ligação de Consumidores
011/2007A	470/07	ELET NO POV CANAA	EL	30/08/07	30/08/07	1	1	0	2	0,00	0,04	0	0	005 /006	2 Ligação de Consumidores
756/2006A	471/07	ELET NO POV CANAA	EL	30/08/07	31/08/07	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0	005 /009	2 Ligação de Consumidores
417/2005	549/08	ELET NO POV PONTE DO TABATINGA	BA	20/10/08	21/11/08	8	8	29	10	2,47	0,53	5	50	005 /016	2 Ligação de Consumidores



Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore kVA		Autorizaçã		
			Fonte	Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total	AS / Item	Estágio_da_Obra
458/2005	551/08	ELET NO POV PALMEIRA	BA	27/10/08	30/12/08	11	11	37	1	2,47	0,62	8	50	005 /018	2 Ligação de Consumidores
132/2005	552/08	ELET NO POV CANAA (TRECHO 2)	BA	01/12/08	26/12/08	14	14	39	17	2,37	1,15	5	35	005 /019	2 Ligação de Consumidores
141/2007		ELET NO POV MANGUE SECO (055/2006A)	EL			12	0	11	5	0,69	0,13	5	25	003 /001	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra
622/2004		Pov Marcaná - 01 serraria	EL			1	0	2	0	0,07	0,00	1	15	007 /007	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra
342/2007		ELET NO POV PONTE DE ITABATINGA (Ralfo)	EL			1	0	32	0	2,72	0,00	1	10	007 /043	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra
771/2009		KIT - ELET NO POV PONTE DE ITABATINGA (Ralfo)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	007 /043	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra
157/2008		ELET NO POV ABADIA	EL			1	0	0	2	0,00	0,04	0	0	008 /024	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra
236/2008		Pov. Abadia (Trecho de Fezinha)	EL			6	0	50	5	3,71	0,25	6	30	008 /025	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra
236/2008		Pov. Abadia (Trecho de Fezinha) - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	008 /025	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra
266/2008		ELET NO POV PONTE DO ITABATINGA	EL			2	0	1	0	0,00	0,00	0	0	008 /027	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra
296/2008		Pov. Terra Dura	EL			1	0	4	0	0,31	0,00	1	5	008 /028	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra
215/2008		ELET NO POV LIMEIRA (Sítio Riacho da Onça)	EL			4	0	10	5	0,58	0,23	2	10	008 /029	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra
767/2009		KIT - Pov. Limeira (Sítio Riacho da Onça)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	008 /029	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra
431/2008		Faz. Mamas - Pov. Terra Dura	EL			2	0	27	0	2,61	0,00	2	15	008 /030	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra
432/2008	445/09	Faz. Mamas Pov. Terra Dura - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	008 /031	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra
634/2008		ELET NO POV ÁGUAS CLARASEL				1	0	2	0	0,00	0,11	0	0	008 /034	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra
916/2008		Faz Colina	EL			1	0	12	1	1,42	0,05	1	5	008 /035	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra
917/2008		Faz Colina - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	008 /036	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra
902/2008		ELET NO POV PONTE DE ITABATINGA	EL			2	0	8	2	0,82	0,09	2	10	008 /038	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra
903/2008		ELET NO POV PONTE DE ITABATINGA - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	008 /039	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra
007/2009		ELET NO POV PONTE DE ITABATINGA	EL			2	0	0	1	0,00	0,02	0	0	009 /001	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra
008/2009		ELET NO POV PONTE DE ITABATINGA - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	009 /002	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra
009/2009		ELET NO POV CACHOEIRA	EL			1	0	0	0	0,00	0,00	0	0	009 /003	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra



Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Data Execução Fonte	Início	Fim	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore	Autorizaçã		
						Prev	Real	AT	BT	AT	BT	kVA	AS / Item	Estágio_da_Obra	
010/2009		ELET NO POV CACHOEIRA - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	009 /004	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra
015/2009		ELET NO POV ABADIA (Damião)	EL			2	0	4	2	0,26	0,08	1	5	009 /005	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra
016/2009		ELET NO POV ABADIA (Damião) - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	009 /006	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra
047/2009		Pov. Coqueiro	EL			1	0	0	4	0,00	0,09	0	0	009 /007	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra
048/2009		KIT - Pov. Coqueiro	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	009 /008	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra
053/2009		Faz. Lagoa	EL			4	0	40	0	3,88	0,00	4	50	009 /009	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra
054/2009		KIT - Faz. Lagoa	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	009 /010	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra
106/2009	205/09	Faz. Paraíso	EL			1	0	18	0	1,45	0,00	1	5	009 /014	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra
107/2009	103/09	KIT - Faz. Paraíso	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	009 /015	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra
319/2009	524/09	Pov. Canaa (Trecho de Juarez)	EL			3	0	0	3	0,00	0,10	0	0	009 /022	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra
320/2009	249/09	KIT - Pov. Canaa (Trecho de Juarez)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	009 /023	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra
330/2009	522/09	Pov. Cachoeira (Trecho Brasilino)	EL			1	0	1	0	0,00	0,00	1	5	009 /027	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra
331/2009	247/09	KIT - Pov. Cachoeira (Trecho Brasilino)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	009 /028	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra
858/2009	1156/09	Ligações Rurais 4 - Jandaíra	EL			16	0	0	0	0,00	0,00	0	0	010 /054	3 Obra Concluída
159/2009	144/09	KIT ELETRIF P/ Pov Barra da Siriba	EL	22/05/08	06/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	007 /032	3 Obra Concluída
468/2008		ELET NO POV COQUEIRO (Apraius) - KIT	EL	04/09/08	04/09/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	008 /033	3 Obra Concluída
080/2009	066/09	KIT - Pov. Coqueiro (trecho de Marli)	EL	09/03/09	09/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	008 /026	3 Obra Concluída
158/2009	145/09	Pov. Pirangi de Cima	EL	06/04/09	21/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	007 /027	3 Obra Concluída
361/2009	262/09	KIT - Pov. Abadia	EL	25/06/09	26/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	010 /002	3 Obra Concluída
371/2009	258/09	Pov Ponte de Itabatinga - KIT	EL	25/06/09	25/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	010 /004	3 Obra Concluída
341/2009	242/09	KIT - Pov. Moita (Trecho Marinalva)	EL	28/07/09	28/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	009 /030	3 Obra Concluída
561/2009	778/09	Ligações Rurais 1- Jandaíra	EL			8	8	0	0	0,00	0,00	0	0	010 /049	3 Ligação de Consumidores
670/2009	899/09	Ligações Rurais 2 - Jandaíra	EL			16	16	0	0	0,00	0,00	0	0	010 /051	3 Ligação de Consumidores



Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Data Execução Fonte	Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore kVA		Autorizaçã AS / Item		Estágio_da_Obra	
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total		
844/2009		Ligações Rurais 3 - Jandaíra	EL			16	12	0	0	0,00	0,00	0	0	010 /053	3 Ligação de Consumidores
700/2006A	243/07	ELET NO POV CACHOEIRA	EL	17/07/07	10/10/07	10	10	2	8	0,33	0,32	1	5	004 /008	3 Ligação de Consumidores
481/2006	409/08	ELET P/ POV CARANGUEIJINHO	EL	12/07/08	05/08/08	11	11	47	7	3,43	0,54	6	35	007 /024	3 Ligação de Consumidores
129/2007A	466/07	ELET NO ASSENTAMENTO NOVA CANAA (Janisson)	EL	06/08/08	07/08/08	3	3	3	3	0,00	0,21	1	5	005 /010	3 Ligação de Consumidores
587/2006	454/08	ELETR P/ POV TAUÁ	EL	08/08/08	18/10/08	41	45	185	47	12,98	2,89	23	140	007 /025	3 Ligação de Consumidores
194/2007	467/08	Pov Monte Belo (Trecho de Albina)	EL	15/08/08	15/08/08	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	006 /001	3 Ligação de Consumidores
467/2008		ELET NO POV COQUEIRO (Apraius)	EL	04/09/08	04/09/08	2	2	4	2	0,27	0,07	1	5	008 /032	3 Ligação de Consumidores
130/2005	453/08	ELET P/ POV CARANGUEIJO	EL	20/10/08	30/11/08	19	19	75	35	6,22	1,88	8	45	007 /015	3 Ligação de Consumidores
959/2008	003/09	ELET NO POV GAMELEIRA	EL	09/01/09	09/01/09	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0	008 /037	3 Ligação de Consumidores
241/2008	134/09	ELET NO POV COQUEIRO (Marli)	EL	09/03/09	09/03/09	2	2	2	0	0,04	0,04	1	5	008 /026	3 Ligação de Consumidores
130/2007	261/09	ELET P/ POV PIRANGI DE CIMA	EL	06/04/09	21/08/09	27	27	110	31	8,30	1,74	17	95	007 /027	3 Ligação de Consumidores
204/2006A	260/09	ELETRIF P/ Pov Barra da Siriba	EL	22/05/09	06/11/09	18	18	116	16	10,06	0,60	5	55	007 /032	3 Ligação de Consumidores
360/2009	548/09	Pov. Abadia	EL	25/06/09	26/06/09	5	5	0	4	0,00	0,11	0	0	010 /001	3 Ligação de Consumidores
370/2009	544/09	Pov Ponte de Itabatinga	EL	25/06/09	25/06/09	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0	010 /003	3 Ligação de Consumidores
340/2009	517/09	Pov. Moita (Trecho Marinalva)	EL	28/07/09	28/07/09	1	1	0	3	0,00	0,12	0	0	009 /029	3 Ligação de Consumidores
200/2008	398/08	Ligações Rurais - Jandaíra	EL	01/01/08	29/02/08	9	9	0	0	0,00	0,00	0	0	007 /002	3 Atendimento Concluído

*Total do Município Jandaíra*

**617 544 1.738 515 134,05 33,52 211 1.540**

*Município : Rio Real*

232/2003C	543/04	ELET NO POV OLHOS D'AGUA	EL	24/11/04	31/12/04	125	114	138	62	6,25	6,68	15	175	001 /002	1 Atendimento Concluído
129/2005B	290/05	EXT RDR P/ POV MOCAMBINHO	EL	01/07/05	18/08/05	106	103	145	68	6,80	6,81	13	150	001 /005	1 Atendimento Concluído
526/2004B	289/05	ELET NO POV PALMEIRAS	EL	27/07/05	17/09/05	97	98	75	76	3,04	4,92	8	105	001 /001	1 Atendimento Concluído
043/2005A	291/05	EXT RDR P/ POV MATA VERDE	EL	16/08/05	30/09/05	84	82	164	86	9,33	6,94	18	150	001 /010	1 Atendimento Concluído

Fonte : EL = Eletrobrás BA = Governo do Estado da



Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore kVA		Autorizaçã AS / Item		Estágio_da_Obra	
			Fonte	Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total			
484/2004C	388/05	EXT RDR P/ POV AREIAS	EL	21/09/05	18/10/05	29	30	48	14	2,90	1,38	2	30	001 /004	1	Atendimento Concluído
473/2004C	389/05	EXT RDR P/ POV MONTE ALEGRE	EL	03/10/05	11/11/05	61	55	92	75	5,16	4,99	11	90	001 /008	1	Atendimento Concluído
527/2004C	387/05	EXT RDR P/ POV BACIAS	EL	18/10/05	23/12/05	50	49	110	32	9,29	2,55	10	70	001 /011	1	Atendimento Concluído
313/04D	489/05	ELET NO POV LORETO	EL	28/10/05	07/11/05	48	46	12	12	0,31	0,63	2	45	001 /013	1	Atendimento Concluído
426/2004E	532/05	ELET NO POV LIMA	EL	16/11/05	14/12/05	31	30	40	37	1,82	2,07	3	45	001 /007	1	Atendimento Concluído
010/2003D	006/06	ELET NO POV PINDOBA (TRECHO -1)	EL	27/12/05	10/02/06	51	44	80	62	3,83	4,31	10	95	001 /009	1	Atendimento Concluído
627/2004B	008/06	ELET P/ POV AGUA BRANCA E MOMBAÇA	EL	28/12/05	16/08/06	250	254	608	250	40,08	20,35	70	520	002 /004	1	Atendimento Concluído
011/2003D	007/06	ELET NO POV PINDOBA (TRECHO -2)	EL	10/01/06	15/03/06	29	31	29	33	1,24	2,08	5	35	001 /006	1	Atendimento Concluído
410/2006A	356/06	ELET NO POV MASSARANDUBA (TRECHO	EL	01/08/06	16/08/06	17	17	23	21	0,53	1,33	5	40	003 /002	1	Atendimento Concluído
408/2006	343/06	ELET NO POV BREJINHO 2	BA	14/08/06	14/10/06	56	55	97	46	5,98	2,99	15	115	003 /003	1	Atendimento Concluído
457/2006	388/06	ELET NO POV ESTRADA DA LAGOA DE BAIXO	EL	21/08/06	22/08/06	3	3	4	0	0,00	0,22	0	0	003 /006	1	Atendimento Concluído
406/2006	345/06	ELET NO POV SACO DA CANDEIA (TRECHO 2)	BA	16/10/06	21/12/06	38	37	77	40	4,03	2,70	9	70	003 /004	1	Atendimento Concluído
458/2008	169/08	ELETR NO POV TANQUE DO RIBEIRO - Kit	BA	03/11/08	08/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	004 /018	2	Obra Concluída
455/2008	163/08	ELET NO POV VÁRZEA COMPRIDA - Kit	BA	17/11/08	30/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	005 /013	2	Obra Concluída
452/2008	164/08	ELET NO POV SALGADINHO - Kit	BA	24/11/08	06/12/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	005 /011	2	Obra Concluída
949/2008	378/08	ELET NO POV LORETO (trecho BR) - KIT	BA	11/12/08	31/12/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	007 /030	2	Obra Concluída
948/2008	379/08	ELET NO POV LIMA - KIT	BA	29/12/08	31/12/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	007 /010	2	Obra Concluída
637/2006	493/06	ELET NO POV TEOTÔNIO	EL	23/11/06	24/11/06	3	3	1	2	0,00	0,16	0	0	003 /011	2	Ligação de Consumidores
476/2006	394/06	ELET NO POV BREJINHO (TRECHO DE NILTON)	EL	11/01/07	11/01/07	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0	003 /007	2	Ligação de Consumidores
614/2006A	614/06	ELET NO POV OLHOS D'ÁGUA (trecho de Arlindo)	EL	13/01/07	13/01/07	1	1	0	0		0,13	0	0	004 /005	2	Ligação de Consumidores
699/2006A	031/07	ELET P/ POV MANGUES	EL	16/01/07	15/03/07	37	37	62	17	3,48	1,74	7	50	004 /010	2	Ligação de Consumidores
482/2005C	013/07	ELET NO POV MOCAMBO DO RIO AZUL	EL	16/01/07	31/08/07	218	218	530	245	32,80	18,77	54	460	004 /014	2	Ligação de Consumidores
613/2006	627/06	ELET NO POV LAGOA SECA	EL	18/01/07	18/01/07	1	1	2	0	0,00	0,12	0	0	004 /004	2	Ligação de Consumidores

(trecho de Tuca)

Fonte : EL = Eletrobrás BA = Governo do Estado da  
quarta-feira, 9 de dezembro de 2009

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Data Execução Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore kVA		Autorizaçã AS / Item		Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total			
412/2006A	146/07	ELET NO POV OLHOS D'ÁGUA (TRECHO 2)	EL	20/03/07	07/06/07	39	39	87	27	4,50	2,42	14	85	004 /016	2	Ligação de Consumidores
626/2006A	138/07	ELET NO POV PUBA (trecho do campo)	EL	03/04/07	14/04/07	7	7	3	5	0,07	0,16	1	10	004 /007	2	Ligação de Consumidores
630/2006A	137/07	ELET NO POV PUBA (trecho de Mônica)	EL	03/04/07	14/04/07	9	9	9	13	0,28	0,46	1	15	004 /009	2	Ligação de Consumidores
550/2006A	257/07	ELET P POV SANTA RITA	EL	04/06/07	31/08/07	64	64	136	43	7,96	3,87	20	150	004 /012	2	Ligação de Consumidores
096/2007	304/07	ELET NO POV OLHOS D'ÁGUA	EL	13/07/07	13/07/07	2	2	0	0	0,00	0,00	0	0	005 /001	2	Ligação de Consumidores
120/2007A	468/07	ELET NO POV LORETO (EdCarlos)	EL	29/08/07	29/08/07	2	2	0	1	0,00	0,04	0	0	005 /003	2	Ligação de Consumidores
121/2007A	467/07	ELET NO POV LORETO (trecho de Lucineide)	EL	29/08/07	29/08/07	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	005 /004	2	Ligação de Consumidores
475/2004C	473/07	ELET P POV MASSARANDUBA	EL	30/08/07	18/01/08	73	73	187	58	13,53	4,62	25	230	005 /020	2	Ligação de Consumidores
760/2006A	521/07	ELETR P POV MARIMBONDO	EL	04/09/07	08/12/07	59	59	97	53	4,62	3,74	17	115	005 /014	2	Ligação de Consumidores
269/2007	500/07	Pov Rebolo	EL	21/09/07	21/09/07	1	1	0	5	0,00	0,20	0	0	006 /003	2	Ligação de Consumidores
023/2007A	515/07	ELET NO POV LAGOA SECA (TRECHO VILA DO ZÉ)	EL	25/09/07	25/09/07	2	2	0	1	0,00	0,03	0	0	005 /002	2	Ligação de Consumidores
123/2007A	517/07	ELET NO POV MONTE ALEGRE (Zito)	EL	25/09/07	26/09/07	1	1	0	6		0,24	0	0	005 /015	2	Ligação de Consumidores
549/2006A	514/07	ELETR NO POV TANQUE DO RIBEIRO (TRECHO DE	EL	28/09/07	04/10/07	3	3	1	3	0,00	0,12	0	0	004 /002	2	Ligação de Consumidores
089/2007	303/07	ELET NO POV BAIXOS	EL	14/12/07	15/12/07	3	3	3	0	0,00	0,13	0	0	005 /008	2	Ligação de Consumidores
548/2006	548/08	ELETR NO POV TANQUE DO RIBEIRO	BA	20/10/08	08/11/08	8	8	24	13	1,53	0,75	5	30	004 /018	2	Ligação de Consumidores
727/2006	554/08	ELET NO POV SALGADINHO	BA	21/11/08	22/12/08	6	6	6	3	0,08	0,24	4	20	005 /011	2	Ligação de Consumidores
725/2006	555/08	ELET NO POV VÁRZEA COMPRIDA	BA	21/11/08	22/12/08	5	5	6	1	0,00	0,18	3	20	005 /013	2	Ligação de Consumidores
012/2008	920/08	ELET NO POV LORETO (trecho BR)	BA	11/12/08	31/12/08	17	17	74	20	4,94	1,09	12	95	007 /030	2	Ligação de Consumidores
365/2007A	921/08	ELET NO POV LIMA	BA	29/12/08	31/12/08	3	3	7	6	0,31	0,32	1	10	007 /010	2	Ligação de Consumidores
409/2006	342/06	ELET P/ POV REBOLO	EL	15/09/06	03/11/06	69	69	163	57	7,65	6,10	20	120	003 /005	2	Atendimento Concluído
288/2006A	395/06	ELETR NO POV PUBA	EL	01/11/06	03/11/06	2	2	2	3		0,16	0	0	003 /010	2	Atendimento Concluído
359/2006	392/06	ELET NO POV LORETO	EL	03/11/06	03/11/06	2	2	0	3	0,00	0,12	0	0	003 /008	2	Atendimento Concluído
826/2009		KIT - POV. Rebolo (Trecho-2)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	/	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra



Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore kVA		Autorizaçã AS / Item		Estágio_da_Obra	
			Fonte	Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtidade	Total			
132/2007		ELET NO POV ESTRADA DO CARRO QUEBRADO	EL			4	0	4	3	0,25	0,09	1	5	006 /008	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
632/2006		ELET NO POV OLHOS D'ÁGUA (trecho 3)	EL			5	0	13	7	0,65	0,42	2	10	006 /011	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
010/2008		ELET POV PINDOBA (Fraguinha)	EL			1	0	1	0	0,00	0,00	1	5	007 /008	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
435/2007		Pov Lagoa Seca (Sítio Visão)	EL			1	0	1	0	0,00	0,00	1	5	007 /009	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
095/2004		Faz São José - Pov Puba	EL			2	0	11	4	0,51	0,24	1	15	007 /011	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
094/2004		Pov Pindoba - Eletrificação de cerâmica	EL			1	0	2	0	0,03	0,00	1	45	007 /012	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
136/2007		ELET NO POV MOMBAÇA (trecho Lucival)	EL			1	0	3	0	0,13	0,00	1	10	007 /017	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
833/2009		KIT - ELET NO POV MOMBAÇA (trecho Lucival)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	007 /017	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
135/2007		ELET NO POV PUBA (trecho Sérgio)	EL			1	0	3	0	0,22	0,00	1	10	007 /023	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
133/2007		ELET NO POV LAGOA SECA 2	EL			1	0	5	0	0,31	0,00	1	5	007 /026	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
356/2007		ELET NO POV REBOLO TRECHO 2	EL			7	0	36	5	2,22	0,29	5	40	007 /028	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
112/2007		ELET NO POV LAGOA DE BAIXO (Escola Agrícola)	EL			1	0	2	0	0,03	0,00	1	15	007 /031	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
138/2007		ELET NO POV SALGADO GRANDE	EL			1	0	7	0	0,41	0,00	1	5	007 /033	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
829/2009		ELET NO POV SALGADO GRANDE - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	007 /033	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
830/2009		ELET NO POV PINDOBA (trecho 3) - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	007 /034	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
111/2007		ELET NO POV PINDOBA (trecho 3)	EL			26	0	158	22	11,71	1,73	21	115	007 /034	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
456/2005		ELET P/ FAZENDA BREJO	EL			1	0	6	0	0,49	0,00	1	15	007 /035	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
569/2004		ELET NO POV TABOA	EL			1	0	9	0	0,73	0,00	1	15	007 /036	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
064/2007		ELET NO POV MOCAMBO DO RIO AZUL - COMPL	EL			3	0	20	4	1,38	0,20	2	10	007 /037	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
828/2009		Pov. Monte Alegre (Trecho de Sergio) - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	007 /038	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
745/2008		Kit - Pov. Monte Alegre (Trecho de Sergio)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	007 /038	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
744/2008		Pov. Monte Alegre (Trecho de Sergio)	EL			7	0	32	10	1,99	0,43	5	30	007 /038	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
140/2007		ELET NO POV AGUA	EL			1	0	8	0	0,54	0,00	1	5	007 /039	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra

**BRANCA**

Fonte : EL = Eletrobrás BA = Governo do Estado da  
quarta-feira, 9 de dezembro de 2009

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore kVA		Autorizaçã AS / Item		Estágio_da_Obra	
			Fonte	Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total			
009/2008		ELET NO POV LORETO	EL			1	0	7	0	0,51	0,00	1	10	007 /040	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
137/2007		ELET NO POV SALGADO GRANDE	EL			1	0	14	1	0,94	0,04	1	5	007 /041	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
832/2009		ELET NO POV MUCAMBINHO - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	007 /042	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
633/2006		ELET NO POV MUCAMBINHO	EL			2	0	23	0	1,88	0,00	2	10	007 /042	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
173/2008		ELET NO POV MUCAMBINHO (CROCHE)	EL			1	0	2	2	0,00	0,22	0	0	008 /001	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
152/2008	468/08	Pov. Saco da Candeia (Trecho de Cosme)	EL			1	0	1	0	0,00	0,04	0	0	008 /002	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
176/2008	727/09	ELET NO POV MUCAMBINHO (Zé Valter)	EL			1	0	0	0	0,00	0,00	0	0	008 /004	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
528/2009	355/09	KIT - ELET NO POV MUCAMBINHO (Zé Valter)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	008 /004	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
174/2008		ELET POV OLHOS D'ÁGUA (Zé Bigode)	EL			1	0	0	6	0,00	0,23	0	0	008 /005	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
244/2008		ELET FAZ MATA VERDE / POV PRAÇA	EL			1	0	8		0,68		1	15	008 /006	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
245/2008		ELET NO POV LORETO (trecho 2)	EL			11	0	55	10	4,03	0,47	8	45	008 /007	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
247/2008		ELET NO POV CARAÍBAS	EL			2	0	17	7	1,47	0,31	1	10	008 /008	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
263/2008	721/09	ELET NO POV LORETO (Delmira)	EL			1	0	0	2	0,00	0,08	0	0	008 /009	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
535/2009	348/09	KIT - ELET NA ESTRADA DA LAGOA SECA (Edvaldo)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	008 /010	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
529/2009	354/09	KIT - ELET NO POV MUCAMBINHO	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	008 /012	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
361/2008	726/09	ELET NO POV MUCAMBINHO	EL			1	0	0	0	0,00	0,00	0	0	008 /012	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
533/2009	350/09	KIT - Pov. Olhos D'água (T. Vandinho)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	008 /014	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
534/2009	349/09	KIT - Pov. Loreto (Trecho Delmira)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	008 /014	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
364/2008	722/09	ELET NO POV OLHOS D'ÁGUA (Vandinho)	EL			1	0	0	1	0,00	0,04	0	0	008 /014	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
368/2008	725/09	ELET NO POV BAIXA DA CORUJA (Tonho)	EL			1	0	0	0	0,00	0,00	0	0	008 /018	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
530/2009	353/09	KIT - Pov. Baixa da Coruja (T de EL tonho)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	008 /018	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
371/2008		Fazenda Bica	EL			1	0	10	0	0,41	0,00	1	10	008 /020	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra

071/2009 ELET NO POV ESTRADA DA EL 1 0 1 1 0,00 0,04 1 5 009 /011 3 Projeto Concluído/ Planej. Obra  
LAGOA DE BAIXO

Fonte : EL = Eletrobrás BA = Governo do Estado da  
quarta-feira, 9 de dezembro de 2009

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore kVA		Autorizaçã		
			Fonte	Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	QtdateTotal	AS / Item	Estágio_da_Obra	
201/2009		Pov. Loreto	EL			9	0	0	9	0,00	0,27	0	0	009 /018	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra
202/2009		Pov. Loreto - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	009 /019	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra
324/2009	516/09	Pov. Buril (Trecho de Zelito)	EL			1	0	1	0	0,00	0,00	1	5	009 /026	3 Projeto Concluído/ Planej. Obra
703/2009	975/09	MRD Recondutoramento Massaranduba - Rio Real	EL	12/11/09	26/12/09	0	0	45	0	0,00	0,00	0	0	007 /046	3 Implantação de postes/ montagem de estruturas
702/2009	974/09	MRD Recondutoramento TMG 01F2	EL	12/11/09	26/12/09	0	0	40	0	0,00	0,00	0	0	007 /046	3 Implantação de postes/ montagem de estruturas
253/2009S	317/09	IEQ BANCO DE CAPACITORES - TV DO	EL			0	0	1	0	0,00	0,00	0	0	007 /045	3 Obra Concluída
252/2009S	318/09	IEQ BANCO DE CAPACITORES - RUA	EL			0	0	1	0	0,00	0,00	0	0	007 /045	3 Obra Concluída
472/2008	183/08	KIT - ELET NO POV MATA VERDE DO LORETO	EL	25/08/08	11/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	005 /021	3 Obra Concluída
456/2008	167/08	Pov. Carro Quebrado (Kit)	EL	18/11/08	10/12/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	005 /012	3 Obra Concluída
103/2009	086/09	KIT - Pov. Bacias (Trecho luiz Cesar)	EL	16/03/09	19/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	009 /013	3 Obra Concluída
185/2009	153/09	KIT - ELET NO POV TANQUE DOS MARQUES (TRECHO 2)	EL	06/04/09	18/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	007 /016	3 Obra Concluída
108/2009	104/09	KIT - Pov. Olhos D'água (Trecho de Raimundo)	EL	07/04/09	07/04/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	009 /016	3 Obra Concluída
184/2009	154/09	KIT - ELETR NO POV LAGOA DE BAIXO	EL	23/04/09	26/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	007 /021	3 Obra Concluída
160/2009	141/09	KIT - ELET P/ POV CARANGUEIJO	EL	19/05/09	10/10/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	007 /019	3 Obra Concluída
224/2009	226/09	ELET NO POV LORETO - KIT	EL	17/06/09	17/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	009 /021	3 Obra Concluída
161/2009	142/09	KIT - ELET NO POV SÍTIO (trecho 2)	EL	22/06/09	18/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	006 /010	3 Obra Concluída
506/2009	347/09	KIT - ELET NO POV ALEGRE	EL	21/09/09	16/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	007 /013	3 Obra Concluída
323/2009	248/09	KIT - Pov. Santa Rita (Trecho de Genilson)	EL	01/10/09	01/10/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	009 /025	3 Obra Concluída
734/2008	341/09	Pov Saco da Candeia (Trecho de Batista) - KIT	EL	27/10/09	27/10/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	008 /023	3 Obra Concluída
797/2009	1024/09	Ligações Rurais 2 - Rio Real	EL			24	14	0	0	0,00	0,00	0	0	010 /052	3 Ligação de Consumidores
719/2006	628/06	ELET NO POV SALGADINHO (trecho de Joaldo)	EL	11/01/07	13/01/07	2	2	2	0	0,00	0,00	0	0	004 /003	3 Ligação de Consumidores
405/2006A	454/07	ELET PARA O POV SALGADO GRANDE - TRECHOII	EL	30/08/07	12/01/08	76	76	169	74	9,20	6,48	22	190	005 /017	3 Ligação de Consumidores
475/2006A	041/08	ELETR P/ O POV BREJINHO 1	EL	18/01/08	19/04/08	47	47	122	29	9,09	2,26	14	105	004 /017	3 Ligação de Consumidores



Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore kVA		Autorizaçã AS / Item		Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total			
530/2006A	013/08	ELETR PARA O POV CARAÍBA	EL	18/01/08	09/05/08	89	89	217	115	12,93	8,38	25	295	005 /022	3	Ligação de Consumidores
517/2006A	012/08	ELETRIF PARA O POV BURIL	EL	18/01/08	05/06/08	78	78	227	103	12,17	8,98	26	285	005 /024	3	Ligação de Consumidores
007/2008	033/08	ELET NO POV LAGOA SECA (Ginalva)	EL	05/03/08	05/03/08	1	1	0	4	0,00	0,14	0	0	007 /005	3	Ligação de Consumidores
109/2007A	107/08	ELET NO POV BACIAS (trecho 2)	EL	22/04/08	19/07/08	35	35	93	36	6,43	2,30	17	120	007 /014	3	Ligação de Consumidores
437/2007A	148/08	ELET P/ POV PRAÇA	EL	12/05/08	19/03/09	57	57	304	62	22,99	3,40	45	325	007 /029	3	Ligação de Consumidores
481/2005B	146/08	ELETRIFICAÇÃO NO POV MATA VERDE (TRECHO 2)	EL	16/07/08	20/11/08	81	81	258	123	17,12	8,67	30	240	007 /020	3	Ligação de Consumidores
566/2006	455/08	ELET P/ O POV RIBEIRA	EL	21/07/08	03/12/08	57	57	174	39	12,17	3,48	23	215	007 /022	3	Ligação de Consumidores
411/2006	416/08	ELET P/ POV SUCUPIRA	EL	22/07/08	16/10/08	50	50	189	57	14,47	4,80	20	155	007 /018	3	Ligação de Consumidores
471/2008	562/08	ELET NO POV MATA VERDE DO LORETO	EL	25/08/08	11/10/08	36	36	105	39	7,68	1,92	14	90	005 /021	3	Ligação de Consumidores
726/2006	550/08	ELET NO POV CARRO QUEBRADO	EL	21/11/08	22/12/08	7	7	13	2	0,58	0,19	3	15	005 /012	3	Ligação de Consumidores
363/2007	447/08	ELET NO POV REBOLO (Marinalva)	EL	02/12/08	11/12/08	12	12	10	2	0,40	0,33	2	15	007 /003	3	Ligação de Consumidores
043/2008	448/08	ELET NO POV MONTE ALEGRE	EL	09/12/08	09/12/08	1	1	0	3	0,00	0,06	0	0	007 /004	3	Ligação de Consumidores
102/2009	171/09	Pov. Bacias (Trecho luiz Cesar)	EL	16/03/09	19/03/09	1	1	5	0	0,42	0,00	1	15	009 /012	3	Ligação de Consumidores
407/2006	293/09	ELET NO POV TANQUE DOS MARQUES (TRECHO 2)	EL	06/04/09	18/06/09	43	43	133	40	8,32	2,82	17	140	007 /016	3	Ligação de Consumidores
109/2009	206/09	Pov. Olhos D'água (Trecho de Raimundo)	EL	07/04/09	07/04/09	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0	009 /017	3	Ligação de Consumidores
547/2006	294/09	ELETR NO POV LAGOA DE BAIXO	EL	23/04/09	18/07/09	21	21	85	16	5,05	1,83	9	60	007 /021	3	Ligação de Consumidores
022/2006A	257/09	ELET P/ POV CARANGUEIJO	EL	19/05/09	10/10/09	38	43	144	35	10,87	2,91	14	95	007 /019	3	Ligação de Consumidores
223/2009	490/09	ELET NO POV LORETO	EL	17/06/09	17/06/09	6	7	0	4	0,00	0,12	0	0	009 /020	3	Ligação de Consumidores
113/2007	258/09	ELET NO POV SÍTIO (trecho 2)	EL	22/06/09	18/09/09	42	42	133	43	7,97	3,27	20	105	006 /010	3	Ligação de Consumidores
558/2009	775/09	Ligações Rurais 1- Rio Real	EL	01/09/09	30/10/09	24	24	0	0	0,00	0,00	0	0	010 /050	3	Ligação de Consumidores
110/2007	719/09	ELET NO POV ALEGRE	EL	21/09/09	16/11/09	29	26	124	9	9,40	1,28	8	55	007 /013	3	Ligação de Consumidores
322/2009	523/09	Pov. Santa Rita (Trecho de Genilson)	EL	01/10/09	01/10/09	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	009 /024	3	Ligação de Consumidores
320/2008	720/09	ELET NA ESTRADA DA LAGOA SECA (Edvaldo)	EL	27/10/09	12/11/09	1	1	1	1	0,05	0,04	1	5	008 /010	3	Ligação de Consumidores



Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadore kVA		Autorizaçã AS / Item		Estágio_da_Obra	
			Fonte	Início	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total			
733/2008	711/09	Pov Saco da Candeia (Trecho de Batista)	EL	27/10/09	27/10/09	2	2	0	2	0,00	0,06	0	0	008 /022	3	Ligação de Consumidores
201/2008	400/08	Ligações Rurais - Rio Real	EL	01/01/08	29/02/08	40	40	0	0	0,00	0,00	0	0	007 /001	3	Atendimento Concluído
202/2008		IEQ BANCO DE REGULADORES DE TENSÃO				0	0	6	0	0,00	0,00	0	0	007 /044	3	Projeto em revisão
<i>Total do Município Rio Real</i>						<b>2.719</b>	<b>2.582</b>	<b>6.203</b>	<b>2.436</b>	<b>381,03</b>	<b>185,74</b>	<b>756</b>	<b>6.145</b>			
<i>Total geral</i>						<b>3.336</b>	<b>3.126</b>	<b>7.941</b>	<b>2.951</b>	<b>515,08</b>	<b>219,27</b>	<b>967</b>	<b>7.685</b>			